



## **Raport final privind implementarea proiectului**

### **”Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina”**

”Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina”

#### **I. Date generale:**

**Aplicant:** Consiliul local Feștelița, raionul Ștefan Vodă

**Parteneri:** Consiliul local Marianca de Jos, Consiliul local Alava, Consiliul raional Ștefan Vodă, Consiliul local Semionovca, Consiliul local Copceac, Consiliul local Volintiri, Consiliul local Berzoaia.

**Durata de implementare a proiectului:** 12 luni

**Bugetul proiectului aprobat:** 23 200 000 lei

**Suma solicitată din FNDR:** 19 073 894,68 lei

**Obiectivul general al proiectului:** Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de transport regionale, asigurarea conexiunii cu rețeaua de transport națională și internațională și a accesului beneficiarilor la servicii și utilități publice calitative.

#### **Beneficiarii proiectului:**

- 3439 locuitori cu acces îmbunătățit la drum (Feștelița-Marianca de Jos)
- Autoritățile Administrației Publice Locale (Feștelița-Marianca de Jos)
- Autoritățile Administrației Publice Locale din cele 7 localități partenere
- 12511 locuitori ai satelor partenere
- Circa 1000 întreprinderi agricole (inclusiv GȚ din care 136 întreprinderi)
- 13 întreprinderi industriale și 60 întreprinderi comerciale

#### **II. Finanțarea proiectului.**

Proiectul ”Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina” a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în urma apelului III de propuneri de proiecte, efectuat în anul 2016. Prin Hotărârea de Guvern Nr. 203 din 29 martie 2017 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program 2017–2020. Finanțarea proiectului pe anul 2017 în valoare de 10 000,0 mii lei a fost aprobată de către CNCDR prin decizia Nr. 1/17 din 27 ianuarie 2017. Ulterior, prin Decizia CNCDR nr. 03/18 din 16.02.2018 a fost aprobată suma de 9 214,56 mii lei.

În urma desfășurării licitației publice 17/00946 din 18.04.2017 privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului ”Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina”, petrecută pe data de 18.04.2017, de către grupul de lucru a fost desemnat câștigător SRL „Acit-Trans”, cu oferta de 19 074 041,10 lei.

La data de 11 mai 2017 a fost semnat contractul de antrepriză nr. 1/L/17 cu câștigătorul licitației publice SRL „Acit-Trans” la o valoare de 19 074 041,10 lei, cu perioada de realizare a lucrărilor de 8 luni calendaristice.

Ca rezultat al operării unor modificări la proiectul tehnic, au fost aprobate și modificări la volumele lucrărilor contractate. Prin urmare au fost încheiate: Contractul de antrepriză nr. 01/01/L/17 din 27 noiembrie 2017 și Acordul adițional nr.1 din 20 noiembrie 2017, conform cărora costul total al lucrărilor a fost diminuat cu 146,42 lei, valoarea finală a lucrărilor de ajungând la suma de 19 073 894,69 lei.

Serviciile privind supravegherea tehnică a obiectului au fost achiziționate în urma licitației publice nr. 17/01205 din 17.04.2017. De către grupul de lucru a fost desemnat câștigător Andrei Rusnac, cu oferta de 0,4% din valoare estimată a lucrărilor, ce constituie suma de 89 760,24 lei. Contractul nr. 02/S/17 privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică a fost încheiat pe data de 15 mai 2017. Ulterior, la data de 10 ianuarie 2018, a fost încheiat Acordul adițional nr. 1 la contractul privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică nr. 02/S/17, iar costul serviciilor achiziționate diminuindu-se până la 76 295,58 lei (cu 13 464,66 lei)

În total, din FNDR au fost efectuate cheltuieli în valoare de 19 153 090,27 lei.

Din partea Aplicantului, adițional au fost efectuate lucrări de reamplasare a rețelelor electrice aeriene din preajma drumului construit, cu costul contractat de 211 719,67 lei. De asemenea, Aplicantul a achitat serviciile de supraveghere de autor a proiectului, în valoare de 33 000,00 lei.

În total, beneficiarii proiectului au efectuat cheltuieli în valoare de 244 719,67 lei.

Costul total al proiectului constituie 19 474 105,52 lei, din care din FNDR au fost valorificați 19 153 090,27 lei (99%), iar din partea Aplicantului – 244 719,67 lei (1%).

### **III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului**

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

- 1. Lansarea proiectului.**
- 2. Activități de achiziții publice.**
- 3. Monitorizarea proiectului.**
- 4. Executarea lucrărilor de construcție:**
  - a. Pichetarea axei;
  - b. Decaparea stratului vegetal;
  - c. Săpătură mecanică cu excavatorul, încărcarea în autovehicule, transportarea, nivelarea și compactarea stratului de argilă;
  - d. Nivelarea cu autogrederul a suprafeței rambleului, cu compactare;
  - e. Profilarea suprafeței rambleului cu compactare;
  - f. Amenajarea stratului de nisip cu nivelare și compactare;
  - g. Amenajarea straturilor de pietriș cm;
  - h. Săpătura mecanizată a rigolelor;
  - i. Efectuarea lucrărilor de artă: construcția și amenajarea podețelor tubulare și trapezoidale, cu sistemele de evacuare a apelor de pe parte carosabilă a drumului;
  - j. Profilarea suprafețelor rambleului și taluzului;
  - k. Amenajarea drumurilor laterale;
  - l. Rambleierea acostamentelor;
  - m. Montarea bordurii pe fundație de beton;
  - n. Așternerea straturilor de asfalt;
  - o. Amenajarea pământului vegetal pe acostamente;
  - p. Așternerea stratului de pietriș fracție mărunță cu împănare și înnoroire prin compactare;
  - q. Instalarea semnelor de circulație și pilonilor de ghidare;
- 5. Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepție finală.**
- 6. Transmiterea costurilor investiționale către beneficiar.**

#### IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr.	Indicatori planificați conform cererii de finanțare	Rezultatele atinse la finele proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
<b>Indicatori de produs</b>			
<b>1</b>	<b>Localități beneficiare de drum</b> (valoarea inițială - 0)		
	2 localități beneficiari direcți de drum 5 localități beneficiari indirecti	2 localități beneficiari direcți de drum 5 localități beneficiari indirecti	Proiectul „Construcția drumului intercomunitar L509 Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina” a asigurat interconectarea a 2 localități – beneficiare directe de drum: s. Feștelița și s. Marianca de Jos. Dar de beneficiile acestui drum mai profită și locuitorii satelor partenere la implementarea proiectului, precum: s. Alava, s. Semionovca, s. Copceac, s. Volintiri, s. Berzoaia.
<b>2</b>	<b>Lungimea drumului construit</b> (valoarea inițială - 0 km)		
	3,86 km de drum local construit	3,86 km de drum local construit	Indicatorul a fost atins pe deplin. În termen de 3,5 luni au fost executate lucrările de construcție a porțiunii de drum de 3,86 km, asigurând conexiunea cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina.
<b>3</b>	<b>Persoane informate</b> (valoarea inițială - 743)		
	10000 persoane informate	Peste 10000 persoane informate	În procesul implementării proiectului publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile locale și naționale de televiziune mai multe reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost difuzate reportaje radio, și publicate articole în presa scrisă și electronică. De asemenea, evenimentele de lansare a proiectului, și cel de inaugurarea solemnă a drumului construit, la care au participat un număr impunător de locuitori al satelor beneficiare, a contribuit la asigurarea transparenței în cadrul proiectului. Se estimează că au fost informate privitor la activitățile proiectului peste numărul planificat de beneficiar - 10000 persoane.
<b>Indicatori de rezultat</b>			
<b>4</b>	<b>Persoane cu acces îmbunătățit la drum</b> (valoarea inițială - 0)		
	12511 persoane cu acces îmbunătățit la drum	12511 persoane cu acces îmbunătățit la drum	În rezultatul efectuării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului, de drumul nou construit beneficiază direct 12511 de locuitori a 7 sate din raionul Ștefan-Vodă (s. Feștelița, s. Marianca de Jos, s. Alava, s. Semionovca, s. Copceac, s. Volintiri, s. Berzoaia).
<b>5</b>	<b>Automobile pe trafic</b> (valoarea inițială - 0)		
	În zile lucrătoare – 500 unități În week-end și zile de sărbători – 800 unități Noaptea – 200 unități Total – 1500 unități.	În zile lucrătoare – 710 unități În week-end și zile de sărbători – 1020 unități Noaptea – 310 unități Total – 2060 unități	În urma implementării proiectului a sporit considerabil traficul transportului pe porțiunea dată de drum. Au fost redirecționate un șir de rutiere inter-urbane și inter-rurale din localitățile beneficiare de proiect spre mun. Chișinău. De asemenea, au fost redirecționate și vehiculele de mare tonaj, mărind și îmbunătățind transportul de mărfuri pe direcția Chișinău – M3 – Giurgiulești.

## **V. Finalizarea proiectului.**

La data de 15 noiembrie 2017 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe obiectul dat. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului reieșind din faptul că lucrările au fost executate fără obiecții în conformitate cu proiectul tehnic (*Proces verbal nr. 1 din 15 noiembrie 2017*). La data de 03 mai 2018 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 2 din 03 mai 2018*).

La data de \_\_\_\_\_ 2018 ADR Sud, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1235 din 10.11.2016 și a contractului de finanțare din 30 martie 2017, a predat obiectul construit către Beneficiar – Consiliul local Feștețița, (*Act de primire-predare a obiectului nr. 02/13 din 08 noiembrie 2013, factura contabilă de transmitere la bilanț Seria PA Nr. 0331732 din 07.11.2013*).



**Director ADR Sud**

**Maria CULEȘOV**

Ex.: Andrei Tomescu,  
specialist în elaborarea,  
implementarea și monitorizarea  
proiectelor în cadrul ADR Sud  
tel.: 0 (241) 2-11-51



## 1. Situația pînă la implementarea proiectului




## 2. Procesul de implementare









### 3. Situația după implementarea proiectului.







