

## RAPORTUL FINAL A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

*Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în*

*orașul Leova*

*(titlul proiectului)*

***Agencia de Dezvoltare Regională Sud***

*(agenția)*

### 1. INFORMAȚIE GENERALĂ

Localizarea proiectului	Raionul Leova, orașul Leova
Denumirea proiectului	Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL)
Componenta finanțată	Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova
Domeniul de intervenție	Aprovizionare cu apă și canalizare
Obiectivele proiectului	<b>Obiective generale:</b> - Accesul cetățenilor la servicii îmbunătățite de apă și canalizare în raionul Leova <b>Obiective specifice:</b> - Asigurarea populației orașului Leova cu servicii de canalizare îmbunătățite în perioada 2020 - 2021
Aplicant	Primăria orașului Leova
Partenerii	MIDR, ADR Sud, GIZ Moldova, Consiliul raional Leova.
Grupuri-țintă	Locuitorii din orașul Leova cu acces la sistemul îmbunătățit de canalizare;
Beneficiari finali	- 1200 populație a orașului Leova
<b>Etapa elaborării documentației de proiect</b>	
Durata totală a proiectului	8 luni
Bugetul estimat al proiectului	1.920.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Perioada efectivă de implementare	8 luni
Valoarea bugetară totală executată	1.634.500,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Sursele de finanțare și bugetele valorificate:	1. UE prin intermediul GIZ Moldova – 1.560.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero); 2. APL I Leova – 74.500,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
Costurile transmise către beneficiar:	Act nr. 11 din 04.12.2019 în valoare 1.634.855,71 MDL cu TVA la cota 0 „zero”;
<b>Etapa execuției fizice a infrastructurii</b>	
Durata totală a proiectului	8 luni
Bugetul estimat al proiectului	47.154.139,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Perioada efectivă de implementare	8 luni și 90 de zile din momentul primirii ordinului de începere a execuției și predării șantierului pentru lucrări.
Valoarea bugetară totală executată	46.821.657,01 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Sursele de finanțare și bugetele valorificate:	1. UE prin intermediul GIZ Moldova – 44.903.657,01 MDL cu TVA la cota 0 (zero); 2. APL I – 1.918.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
Costurile transmise către beneficiar:	Act nr. 25 din 26.11.2021 în valoare 46.819.539,01 MDL cu TVA la cota 0 „zero”

### 2. FINANȚAREA PROIECTULUI

Proiectul „*Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova*” în rezultatul procesului sssde planificare regională sectorială (PRS), conceptul de proiect viabil (CPV) a fost inclus în Programul Operațional Regional (POR) Sud pentru anii 2017- 2020. Reieșind din resursele financiare necesare implementării proiectelor, Ministrului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) actual Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a identificat o altă sursă de finanțare, și anume, proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Prin urmare, implementarea proiectului menționat, s-a efectuat conform procedurilor prevăzute în Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiunea adaptată la dispozițiile PRAG UE) elaborat în baza prevederilor ghidului practic al Uniunii Europene „PRAG” (versiunea din ianuarie 2016) cu privire la contracte de servicii și lucrări executate prin gestionare indirectă și verificarea rezultatelor executării acestora, Manualul de proceduri privind achizițiile publice, managementul financiar și al contractelor, transferul de proprietate în cadrul proiectelor cu finanțare GIZ Moldova cu ajustările și modificările ulterioare, Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) cu nr. 15/16 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea listei proiectelor de dezvoltare regională selectate în cadrul Programelor Regionale

Sectoriale (PRS) pentru elaborarea documentației tehnice de proiect a componentei „*Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova*”, Acordul de finanțare nr. 81120033 din 04.12.2017, nr. proiectului 2014.2267.4 - 009 cu privire la Elaborarea proiectelor tehnice și a documentație de licitație pentru lucrările de construcție a proiectelor selectate de alimentare cu apă și canalizare și eficiență energetică a clădirilor publice în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova, Acordurile speciale cu amendamentele ulterioare din cadrul proiectului "MSPL în RM", Memorandumului de Înțelegere semnat la data de 15 februarie 2018 pentru implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Leova din cadrul proiectului „MSPL în RM” cu finanțare din Fondurile Uniunii Europene încheiat între Ministrului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului actual Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, Consiliul raional Leova, Primăriile localităților Leova, Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui, Acordul de Finanțare cu nr. 81246250 din 23 septembrie 2019, nr. proiectului 2014.2267.4-013.00 cu privire la contribuția financiară pentru implementarea lucrărilor de construcție a unor proiecte selectate de alimentare cu apă și canalizare (AAC) și de eficiență energetică (EE) a clădirilor publice în RD Sud din RM, Acordului Special cu amendamentele ulterioare din cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană, Decizia CNCDR nr. 11/20 din 13 februarie 2020 cu privire la prioritizarea alocării resurselor financiare pentru implementarea proiectelor finanțate din sursele Uniunii Europene și a Contractului de Finanțare nr. 03 din 07 mai 2020 a proiectului „*Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova*” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și proiectul „MSPL în RM”.

### 3. ACHIZIȚII PUBLICE

Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova	
Contract	Servicii de proiectare
<u>07/S/18 din 19.04.2018</u>	În urma desfășurării licitației publice nr. MSPL/GIZ/S/SA/001 și în temeiul Deciziei GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 01/18 din 03.04.2018 a fost desemnat câștigător, S.R.L. „FLUXPROIECT” pentru executarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru: <b>Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova (LOT SA 1)</b> , în valoare de <b>1.300.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> cu perioada de realizare a lucrărilor de <b>8 luni calendaristice</b> .
<u>AA nr. 1 din 14.08.2018 la Contractul 07/S/18 din 19.04.2018.</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – pe parcursul implementării proiectului a fost constatată necesitatea includerii volumelor suplimentare de proiectare menționate în raportul inițial, Faza 1, prezentat de compania SRL „FLUXPROIECT” la data de 25.05.2018 în valoare de <i>260 000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</i> . Astfel prin procesul verbal nr. 09/18 din 27 iulie 2018 GLAP a aprobat volumele adiționale de proiectare, iar prin scrisoarea nr. 194-GIZ a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ Moldova în calitatea sa de finanțator al proiectului, a aprobat costurile pentru volumele adiționale respective în valoare de <i>260 000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</i> și a solicitat încheierea acordului adițional. Prin urmare, valoarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>1.560.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> .
<u>AA nr. 2 din 18.01.2019 la Contractul 07/S/18 din 19.04.2018.</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – pe parcursul implementării proiectului a fost constatată necesitatea includerii volumelor suplimentare de proiectare solicitate de către beneficiar, primăria or. Leova, în scrisoarea nr. 1673-02/1-37 din 03.12.2018 în valoare de <i>74 500,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</i> . Astfel prin procesul verbal nr. 17/18 din 14 decembrie 2018 GLAP a aprobat volume adiționale de proiectare, iar prin mesajul din data de 20 decembrie 2018 a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) în calitatea sa de finanțator al proiectului, a aprobat costurile pentru volumele adiționale respective în valoare de <i>74 500,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</i> . Prin urmare, valoarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>1.634.500,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> .
Contract	Lucrări construcție - montaj (LCM)
<u>04/L/20/GIZ din 18.08.2020</u>	În urma desfășurării procedurii de licitație internațională nr. MSPL/GIZ/L/SA/001 din 22.05.2020 pentru achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „ <i>Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova</i> ” ulterior având la bază Raportul privind deschiderea ofertelor, Raportul de evaluare pentru contractarea lucrărilor de construcție, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 25/20 din 08 iulie 2020 de atribuire a contractului, Scrisoarea nr. 137-GIZ Moldova din 17 iulie 2020, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 30/20 din 31 iulie 2020 de negociere a contractului, Scrisoarea nr. 176-GIZ Moldova din 14 august 2020 și Scrisoarea nr. 179-GIZ Moldova din 14 august 2020 de către GLAP a fost desemnat câștigător SRL „Polimer Gaz Conducte”, cu valoarea ofertei de <b>46.357.628,45 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> , cu perioada de realizare a lucrărilor de <b>8 luni calendaristice</b>
<u>AA nr. 1 din 02.02.2021 la</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – În urma modificărilor legislative, și anume art. XIII, pct.9 din Legea nr.257 din 16.12.2020 prin care se modifică Anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.60 din 23.04.2020 prin care este exclus pct.1 din Anexa nr.1 la Legea

<p><u>Contractul</u> <u>04/L/20/GIZ din</u> <u>18.08.2020.</u></p>	<p>nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu 01.01.2021, la bugetarea și contabilizarea lucrărilor executate de către antreprenori din sectorul privat, se aplică un tarif de 24% al contribuțiilor de stat obligatorii la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>54.504,20 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>. Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>46.412.132,65 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b></p>
<p><u>AA nr. 2 din</u> <u>19.05.2021 la</u> <u>Contractul</u> <u>04/L/20/GIZ din</u> <u>18.08.2020.</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – în procesul de execuție a lucrărilor s-a constatat neconformități în documentația de proiect cu includerea unor lucrări și volume suplimentare pentru finisarea și asigurarea funcționalității obiectivului, ÎNTRUCÎT, în procesul de execuție a lucrărilor din cadrul proiectului sus menționat prin PV din 15.03.2021, s-a determinat necesitatea strămutării punctului de conectare a traseului de canalizare sub presiune de la căminul existent inclus în proiectul de execuție spre alt cămin existent situat la o distanță de 110 m, deoarece căminul din proiect se află în apropierea blocului de locuit și prezintă un risc sporit de inundație a subsolului. Astfel, valoarea acestora constituie suma de <b>35.819,71 MDL cu TVA la cota 0 „zero”</b>, conform soluției prezentate de către autorul de proiect și respectiv oferta antreprenorului și totodată durata de execuție a lucrărilor a fost extinsă cu 90 de zile. Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>46.447.952,36 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>, cu perioada de realizare a lucrărilor de <b>8 luni și 90 zile calendaristice</b> din momentul primirii ordinului de începere a execuției și predării șantierului pentru începerea lucrărilor.</p>

Contract	Servicii de supraveghere tehnică (RT)
<p><u>04/S/20/GIZ</u> <u>din 18.08.2020</u></p>	<p>În urma desfășurării procedurii de licitație internațională nr. MSPL/GIZ/L/SRT/001 din 22.05.2020 pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție la obiectul „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova” ulterior având la bază Raportul privind deschiderea ofertelor, Raportul de evaluare pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 22/20 din 10 iunie 2020 de atribuire a contractului, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 28/20 din 28 iulie 2020 de negociere a contractului, Scrisoarea nr. 176-GIZ Moldova din 14 august 2020 de către GLAP a fost desemnat câștigător SC „PREANT” SRL, cu valoarea ofertei de <b>231.788,14 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>, ceea ce constituie 0,5 % din valoarea lucrărilor contractate.</p>
<p><u>AA nr. 1 din</u> <u>02.02.2021 la</u> <u>Contractul</u> <u>04/S/20/GIZ din</u> <u>18.08.2020.</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 04/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>272,52 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>. Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>232.060,66 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<p><u>AA nr. 2 din</u> <u>19.05.2021 la</u> <u>Contractul</u> <u>04/S/20/GIZ din</u> <u>18.08.2020.</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 04/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>179,10 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>. Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>232.239,76 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>

Contract	Servicii de autor (SA)
<p><u>21/S/20/GIZ din</u> <u>20.08.2020</u></p>	<p>În urma semnării Contractului 04/L/20/GIZ din 18.08.2020 privind lucrări de construcție-montaj și Contractul 04/S/20/GIZ din 18.08.2020 privind serviciile de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a fost semnat Contractul de autor cu SRL „FLUXPROIECT”, în valoare de <b>139.072,88 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>, ceea ce constituie 0,3 % din valoarea lucrărilor contractate.</p>
<p><u>AA nr. 1 din</u> <u>02.02.2021 la</u> <u>Contractul</u> <u>21/S/20/GIZ din</u> <u>20.08.2020.</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 04/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>163,51 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>. Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>139.236,39 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>
<p><u>AA nr. 2 din</u> <u>02.02.2021 la</u> <u>Contractul</u> <u>21/S/20/GIZ din</u> <u>20.08.2020.</u></p>	<p><u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 04/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>107,46 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>. Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de <b>139.343,85 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b>.</p>

Contract	Panou informativ
25/B/21 din 16.08.2021	Pentru promovarea zonei și informarea beneficiarilor privind realizarea obiectivului proiectului a fost achiziționate panouri informative, astfel valoarea acestora constituie suma de <b>20.340,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> . Prin urmare, valoarea panourilor informative ce reprezintă obiectul dat va fi de <b>2.118,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero)</b> .

#### 4. INDICATORII ATINȘI

Descrierea indicatorului		Unitatea de măsură	Valoarea inițială	Ținta finală	Progres atins	Abateri	Comentarii
Cod	Denumirea						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Indicatori de rezultat:</b>							
203	Proiect tehnic de execuție elaborat	Nr	0	1	1		
210	Rețele de canalizare date în exploatare, din care	Km	0	13,51	13,95	+0,44	
	Rețea gravitațională	Km		12,64	12,97	+0,33	
	Rețea sub presiune	Km		0,87	0,98	+0,11	
212	Stație de pompare a apelor uzate date în exploatare.	Nr	0	1	1		
214	Conectări la sistemul de canalizare îmbunătățit	Nr	0	717	717		
	- Cămine de vizitare montate	Nr	0	645	645		
<b>Indicatori de produs:</b>							
217	Localități ce au acces la servicii îmbunătățite de AAC	Nr	0	1	1		
219	Populație cu acces la sistemul îmbunătățit de canalizare	Nr	0	1200	1200		

#### 5. ACTIVITĂȚILE REALIZATE

Nr.	Activitățile		Responsabil	Anul A-2018 de implementare												Abateri / Comentarii	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice	planificat realizat	ADR Sud														La data de 12.01.2018 a fost publicat anunțul privind achiziționarea serviciilor de proiectare.
2	Organizarea licitației pentru achiziționarea serviciilor de proiectare	planificat realizat	ADR Sud														Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 09.03.2018.
3	Pregătirea și Semnarea Contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare	planificat realizat	ADR Sud / Proiectant / APL I														Semnata la data de 19 aprilie 2018; Pregătirea actelor necesare privind inițierea serviciilor de proiectare.
4	Faza 1. RAPORT INIȚIAL - elaborare	planificat realizat	Proiectant														Inițierea Faza 1. Raport inițial la data de 24.05.2018; Transmis spre aprobare la data de 25.05.2018.
	Faza 1. RAPORT INIȚIAL – coordonare și aprobare	realizat	GIZ Moldova / APL I														Aprobat Faza 1. Raport inițial la data de 24.07.2018.
5	Faza 2. PROIECT TEHNIC PRELIMINAR - elaborare	planificat realizat	Proiectant														Inițierea Faza 2. Proiect Tehnic Preliminar la data de 15.08.2018. Transmis spre aprobare la data de 28.11.2018.
6	Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL	planificat	Proiectant														4 luni de la data semnării contractului
7	Faza 4. RAPORT FINAL, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat	planificat	Proiectant														8 luni de la data semnării contractului
	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	planificat	ADR Sud / APL														-
Nr. crt	Activitățile		Responsabil	Anul A-2019 de implementare												Abateri / Comentarii	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	Faza 2. PROIECT TEHNIC PRELIMINAR - coordonare și aprobare	realizat	GIZ Moldova / APL I														Aprobat Faza 2. PROIECT TEHNIC PRELIMINAR la data de 23.05.2019.
6	Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL - elaborare	planificat realizat	Proiectant														Inițierea Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL la data de 23.05.2019. Transmis spre aprobare la data de 04.06.2019.
	Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL - coordonare și aprobare	realizat	GIZ Moldova / APL I														Aprobat Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL la data de 17.06.2019.
7	Faza 4. RAPORT FINAL, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat	planificat	Proiectant														Inițierea Faza 4. RAPORT FINAL la data de 18.06.2019.

	- elaborare	realizat	Proiectant														Transmis spre aprobare la data de 19.08.2019.
	Faza 4. RAPORT FINAL, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat - coordonare și aprobare	realizat	GIZ Moldova / APL I														Aprobat Faza 4. RAPORT FINAL la data de 22.10.2019.
8	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant/beneficiar	realizat	ADR Sud / APL														Semnat Act de predare-primire nr. 11 din data de 04.12.2019
Nr. crt	Activitățile	Responsabil	Anul A-2020 de implementare												Abateri		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Elaborarea și Publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice	planificat realizat	ADR Sud														La data de 06.04.2020 a fost publicat anunțul
10	Organizarea licitației pentru achiziționarea execuția lucrărilor de construcție	planificat realizat	ADR Sud														La data de 25.05.2020 au fost depuse ofertele
11	Evaluarea ofertelor depuse și atribuirea contractului	planificat realizat	ADR Sud														La data de 08.07.2020 a fost ședința GLAP
12	Negocierea ofertei desemnate câștigătoare	realizat	ADR Sud														La data de 14.08.2020 a fost ședința GLAP
13	Semnarea contractelor de lucrări și servicii	planificat	Antreprenor / ADR Sud / Beneficiar / RT														Semnate contracte la data de 18.08.2020
		realizat															
14	Executarea lucrărilor de construcție conform cu proiectului și a contractului	planificat	Antreprenor / Beneficiar / RT														8 luni + 90 de zile calendaristice
		realizat															
Nr. crt	Activitățile	Responsabil	Anul A-2021 de implementare												Abateri		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	Executarea lucrărilor de construcție conform cu proiectului și a contractului	planificat	Antreprenor / Beneficiar / RT														8 luni + 90 de zile calendaristice
		realizat															
15	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	planificat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT														Semnat Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu nr. 1 din data de 12.10.2021
		realizat															
16	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	planificat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT														Semnat Proces verbal de recepție finală cu nr. 2 din data de 17.11.2021
		realizat															
17	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	planificat realizat	ADR Sud / APL														Semnat Act de predare-primire nr. 25 din 26.11.2021

## 6. BUGETUL PROIECTULUI

### 6.1. Bugetul după activități.

#	Activități	Valoarea totală bugetară, MDL cu TVA la cota 0 (zero)	Valoarea executată a bugetului, MDL cu TVA la cota 0 (zero)		Buget debursat, lei		Abateri
			UE	APL I Leova	În anul A-2018	În anul A-2019	
					VIII <sup>1</sup>	I <sup>2</sup> ; VII <sup>3</sup> ; X <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B<sup>5</sup>. Servicii de proiectare</b>		<b>1.634.500,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.334.500,00</b>	
1	Raport inițial	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00 <sup>1</sup>	-	
1.1	Volume adiționale – Raport inițial	260.000,00	260.000,00	-	-	260.000,00 <sup>4</sup>	
1.2	Volume adiționale – Raport inițial	74.500,00	-	74.500,00	-	74.500,00 <sup>4</sup>	
2	Proiect tehnic preliminar	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00 <sup>2</sup>	
3	Proiect tehnic funcțional	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00 <sup>3</sup>	
4	Raport final, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00 <sup>4</sup>	
<b>C<sup>5</sup>. Cheltuieli administrative</b>		<b>355,71</b>	<b>355,71</b>		<b>332,46</b>	<b>23,25</b>	
1	Plata pentru publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice și comisionul bancar	355,71	355,71		332,46	23,25	
<b>Total costuri ale proiectului (B<sup>5</sup>+C<sup>5</sup>)</b>		<b>1.634.855,71</b>	<b>1.560.355,71</b>	<b>74.500,00</b>	<b>300.332,46</b>	<b>1.334.523,25</b>	
#	Activități	Valoarea totală bugetară, MDL cu TVA la cota 0 (zero)	Valoarea executată a bugetului, MDL cu TVA la cota 0 (zero)		Buget debursat, lei		Abateri
			UE	Primăria Leova	În anul A-2020	În anul A-2021	
					X - XI	I - VII	
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>A<sup>LCM</sup>. Lucrări de construcție</b>		<b>46.447.955,36</b>	<b>44.529.955,36</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>13.832.230,17</b>	<b>32.615.725,19</b>
1	Schema de execuție, pichetaj, organizare de șantier	83.500,00	83.500,00		-	83.500,00
2	Rețele exterioare de canalizare.	16.567.501,36	16.567.501,36		3.666.448,76	12.901.052,60
3	Rețele exterioare de canalizare. Cămine din PP.	21.155.672,80	21.155.672,80		5.843.004,91	15.312.667,89
4	Rețele exterioare de canalizare. Racordarea consumatorilor	2.754.555,97	1.961.794,97	792.761,00	844.093,22	1.910.462,75
5	Rețele exterioare de canalizare. Cămine din PP (racordarea consumatorilor).	3.909.807,20	2.784.568,20	1.125.239,00	2.060.440,22	1.849.366,98
6	Stația de pompare a apelor uzate SPC-1. Lucrări de construcții	52.043,06	52.043,06		52.043,06	-
7	Stația de pompare a apelor uzate SPC-1. Lucrări tehnologice	11.051,22	11.051,22		-	11.051,22
8	Stația de pompare a apelor uzate SPC-1. Utilaj TH	1.366.200,00	1.366.200,00		1.366.200,00	-
9	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica 10/0.4kv	132.177,81	132.177,81		-	132.177,81
10	Montarea generatorului Diesel puterea 24,0 kW	161.315,38	161.315,38		-	161.315,38
11	Amenajarea teritoriului (Platforma A)	254.130,56	254.130,56		-	254.130,56
<b>B<sup>LCM</sup>. Servicii</b>		<b>373.701,65</b>	<b>373.701,65</b>		<b>69.161,15</b>	<b>304.540,50</b>
1	Supraveghere tehnică (0,5 %)	232.239,78	232.239,78		69.161,15	163.078,63
2	Supraveghere de autor (0,3 %)	139.343,87	139.343,87			139.343,87
<b>C<sup>LCM</sup>. Cheltuieli administrative</b>		<b>2.118,00</b>	<b>2.118,00</b>			<b>2.118,00</b>
1	Panou informativ (2 buc)	2.118,00	2.118,00			2.118,00
<b>Total costuri ale proiectului (A<sup>LCM</sup>+ B<sup>LCM</sup>+ C<sup>LCM</sup>)</b>		<b>46.821.657,01</b>	<b>44.903.657,01</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>13.901.391,32</b>	<b>32.920.265,69</b>
<b>TOTAL GENERAL<sup>S + LCM</sup></b>		<b>48.456.512,72</b>	<b>46.464.012,72</b>	<b>1.992.500,00</b>	<b>14.201.723,78</b>	<b>34.254.788,94</b>

## 6.2 Bugetul după categorii și surse.

## ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

## „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Structura bugetară pe sursele de finanțare	Mijloace financiare, MDL					Total	Cheltuieli efectuate				Sold la sfârșitul A - 2019
	aprobate	contractate	facturate, A - 2018	facturate, A - 2019	deburse la ADR		Anul - 2018	Anul - 2019			
							Trimestrul III	Trimestrul I	Trimestrul III	Trimestrul IV	
							August	Ianuarie	Iulie	Octombrie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=7-5
<b>Servicii</b>	<b>1.917.242,60</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.334.500,00</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>634.500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Elaborarea documentației de proiect</i>	<i>1.917.242,60</i>	<i>1.634.500,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>1.334.500,00</i>	<i>1.634.500,00</i>	<i>1.634.500,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>634.500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Cheltuieli administrative</b>	<b>2.757,40</b>	<b>355,71</b>	<b>332,46</b>	<b>23,25</b>	<b>355,71</b>	<b>355,71</b>	<b>332,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>
<i>Plata pentru publicarea anunțului în BAP și comisioane</i>	<i>2.757,4</i>	<i>355,71</i>	<i>332,46</i>	<i>23,25</i>	<i>355,71</i>	<i>355,71</i>	<i>332,46</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23,25</i>	<i>0,00</i>
<b>Total cheltuieli ale proiectului</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.634.835,71</b>	<b>300.332,46</b>	<b>1.334.523,25</b>	<b>1.634.835,71</b>	<b>1.634.835,71</b>	<b>300.332,46</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>634.523,25</b>	<b>0,00</b>
<i>UE prin intermediul GIZ</i>	<i>1.842.742,6</i>	<i>1.634.835,71</i>	<i>300.332,46</i>	<i>1.260.023,25</i>	<i>1.560.335,71</i>	<i>1.560.335,71</i>	<i>300.332,46</i>	<i>300.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>560.023,25</i>	<i>0,00</i>
<i>APL I Leova</i>	<i>74.500,00</i>		<i>-</i>	<i>74.500,00</i>	<i>74.500,00</i>	<i>74.500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74.500,00</i>	<i>0,00</i>

## „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Structura bugetară pe sursele de finanțare	Mijloace financiare				Total	Cheltuieli efectuate, Anul - 2020		Sold la sfârșitul A - 2020
	aprobate	contractate	facturate, A - 2020	deburse la ADR, A - 2020		Trimestrul III	Trimestrul IV	
	Total	Total	Total	Total		octombrie	noiembrie	
	1	2	3	4		5	6	
<b>Lucrări construcții, montaj conform proiectului tehnic</b>	<b>47.154.139,00</b>	<b>46.447.955,36</b>	<b>13.832.230,17</b>	<b>13.832.230,17</b>	<b>13.832.230,17</b>	<b>8.485.846,86</b>	<b>5.346.383,31</b>	<b>- 32.615.725,19</b>
<i>UE prin intermediul GIZ</i>	<i>44.092.725,00</i>	<i>46.447.955,36</i>	<i>13.832.230,17</i>	<i>13.832.230,17</i>	<i>13.132.230,17</i>	<i>8.485.846,86</i>	<i>4.646.383,31</i>	<i>- 30.299.311,19</i>
<i>APL I Leova</i>	<i>3.061.414,00</i>				<i>700.000,00</i>	<i>-</i>	<i>700.000,00</i>	<i>- 2.316.414,00</i>
<b>Servicii</b>	<b>613.003,81</b>	<b>371.583,65</b>	<b>69.161,15</b>	<b>69.161,15</b>	<b>69.161,15</b>	<b>42.429,23</b>	<b>26.731,92</b>	<b>- 302.422,50</b>
<i>Supraveghere tehnică</i>	<i>471.541,39</i>	<i>232.239,78</i>	<i>69.161,15</i>	<i>69.161,15</i>	<i>69.161,15</i>	<i>42.429,23</i>	<i>26.731,92</i>	<i>- 163.078,63</i>
<i>Supraveghere de autor</i>	<i>141.462,42</i>	<i>139.343,87</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 139.343,87</i>
<b>Cheltuieli administrative</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.118,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2.118,00</b>
<i>Panou informativ (2 buc.)</i>	<i>24.000,00</i>	<i>2.118,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- 2.118,00</i>
<b>Total cheltuieli ale proiectului</b>	<b>47.791.142,81</b>	<b>46.821.657,01</b>	<b>13.901.391,32</b>	<b>13.901.391,32</b>	<b>13.901.391,32</b>	<b>8.528.276,09</b>	<b>5.373.115,23</b>	<b>- 32.920.265,69</b>
<i>UE prin intermediul GIZ</i>	<i>44.729.728,81</i>	<i>46.821.657,01</i>	<i>13.201.391,32</i>	<i>13.201.391,32</i>	<i>13.201.391,32</i>	<i>8.528.276,09</i>	<i>4.673.115,23</i>	<i>- 30.603.851,69</i>
<i>APL Leova</i>	<i>3.061.414,00</i>		<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>-</i>	<i>700.000,00</i>	<i>- 2.316.414,00</i>

„Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Structura bugetară pe sursele de finanțare	Mijloace financiare, MDL					Total	Cheltuieli efectuate, Anul - 2021					Sold la sfârșitul A - 2021
	aprobate	contractate	executat A - 2020	facturate, A - 2021	debursate la ADR, A -2021		Trimestrul I		Trimestrul II	Trimestrul III		
	Total	Total	Total		Total		ianuarie	Martie	Mai	iulie	august	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6-(4+5)
<b>Lucrări construcții, montaj conform proiectului tehnic</b>	<b>47.154.139,00</b>	<b>46.447.955,36</b>	<b>13.832.230,17</b>	<b>32.615.725,19</b>	<b>32.615.725,19</b>	<b>32.615.725,19</b>	<b>7.382.255,95</b>	<b>8.221.347,49</b>	<b>8.638.689,62</b>	<b>6.682.740,26</b>	<b>1.690.691,87</b>	<b>- 1.143.414,00</b>
UE prin intermediul GIZ	44.092.725,00	46.447.955,36	13.132.230,17	31.397.725,19	31.397.725,19	31.397.725,19	7.382.255,95	8.221.347,49	8.420.689,62	6.682.740,26	690.691,87	-
APL I Leova	3.061.414,00		700.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	-	-	218.000,00	-	1.000.000,00	- 1.143.414,00
<b>Servicii</b>	<b>613.003,81</b>	<b>371.583,65</b>	<b>69.161,15</b>	<b>302.422,50</b>	<b>302.422,50</b>	<b>302.422,50</b>	<b>100.554,74</b>	<b>41.106,74</b>	<b>43.193,45</b>	<b>104.042,03</b>	<b>13.525,54</b>	<b>0,00</b>
Supraveghere tehnică	471.541,39	232.239,78	69.161,15	163.078,63	163.078,63	163.078,63	36.911,28	41.106,74	43.193,45	33.413,70	8.453,46	0,00
Supraveghere de autor	141.462,42	139.343,87	-	139.343,87	139.343,87	139.343,87	63.643,46	-	-	70.628,33	5.072,08	0,00
<b>Cheltuieli administrative</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.118,00</b>	<b>-</b>	<b>2.118,00</b>	<b>2.118,00</b>	<b>2.118,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.118,00</b>	<b>0,00</b>
Panou informativ (2 buc.)	24.000,00	2.118,00	-	2.118,00	2.118,00	2.118,00	-	-	-	-	2.118,00	0,00
<b>Total cheltuieli ale proiectului</b>	<b>47.791.142,81</b>	<b>46.821.657,01</b>	<b>13.901.391,32</b>	<b>32.920.265,69</b>	<b>32.920.265,69</b>	<b>32.920.265,69</b>	<b>7.482.810,69</b>	<b>8.262.454,23</b>	<b>8.681.883,07</b>	<b>6.786.782,29</b>	<b>1.706.335,41</b>	<b>- 1.143.414,00</b>
UE prin intermediul GIZ	44.729.728,81	46.821.657,01	13.201.391,32	31.702.265,69	31.702.265,69	31.702.265,69	7.482.810,69	8.262.454,23	8.463.883,07	6.786.782,29	706.335,41	0,00
APL Leova	3.061.414,00		700.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	-	-	218.000,00	-	1.000.000,00	- 1.143.414,00



## 7. RISCURI ȘI CONSTRÂNGERI ÎNTÂMPINATE

Descrierea riscului	Categoria riscului	Măsuri întreprinse	Impactul asupra proiectului
1	2	3	4
Termen extins de realizare a procedurii de achiziții și a lucrărilor de construcție	Operațional	Respectarea legislației privind achizițiile publice, condiții de realizare a lucrărilor	Achiziția lucrărilor de construcție a proiectului a fost executat conform normativelor în vigoare
Reticența populației în ceea ce privește conectarea la rețelele de canalizare și achitarea tarifelor pentru serviciile de care beneficiază	Financiar	Acțiuni de sensibilizare și informare în permanență	Pentru a avea un serviciu durabil aceste acțiuni trebuie să fie continuate
Lipsa ofertelor calitative din partea operatorilor economici poate duce la depășirea termenului planificat pentru achiziții	Operațional	Au fost reevaluate ofertele prezentate în cadrul licitației	Calitatea ofertei oferă calitatea lucrărilor executate
Constrângeri în desfășurarea activităților legate de situația epidemiologică generată de pandemia COVID-19	Operațional	Acțiuni repetate a solicitărilor privind obținerea actelor necesare	Actele necesare au fost obținute cu întârziere, prelungindu-se perioada de implementare a proiectului
Nerespectarea termenelor prevăzute în contract privind aprobarea facturilor de către reprezentanții Departamentul de Construcții al GIZ	Operațional / Financiar	Ședințe de lucru cu explicarea procedurilor naționale de aprobare a proceselor de execuție a lucrărilor	Tergiversarea implementării lucrărilor conform graficului de execuție a lucrărilor

## 8. ASIGURAREA DURABILITĂȚII PROIECTULUI

Darea în exploatarea/ transmiterea bunului serviciului către beneficiar	Data	Comentarii
1	2	3
Act f/n de predare – primire a setului de documente conform contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare	03 august 2018	FAZA 1 – Raport inițial
	28 ianuarie 2019	FAZA 2 – Proiect tehnic preliminar
	01 iulie 2019	FAZA 3 – Proiect tehnic funcțional
	22 octombrie 2019	FAZA 4 – Raport final, inclusiv proiect de execuție detaliat verificat
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 11	04 decembrie 2019	Decizia 1.23 din 14.02.2020 de preluare a costurilor investiționale formate aprobat de către Consiliul orășenesc Leova a fost prezentată.
Raport de vizită pe teren versiunea septembrie 2021	-	Raport al reprezentantului Departamentului de Construcții al GIZ
Proces verbal nr. 01 de recepție la terminarea lucrărilor	12 octombrie 2021	Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție: - nu au fost consemnate.
Proces verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor executate nr. 3-1407/21	08 noiembrie 2021	În urma efectuării controlului efectuat prin măsuri instrumentale a lucrărilor executate de facto și compararea cu datele documentelor de execuție a lucrărilor exagerări n-au fost constatate.
Proces verbal nr. 02 de recepție finală	17 noiembrie 2021	Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție: - nu au fost consemnate.
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 26	26 noiembrie 2021	Actul a fost transmis spre aprobare Decizia de preluare a costurilor investiționale formate aprobat de către Consiliul orășenesc Leova nu a fost prezentată. Plan de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul orășenesc Leova nu a fost prezentat.

## 9. ASIGURAREA VIZIBILITĂȚII PROIECTULUI

- [1. INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică inițiată în vederea implementării proiectelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în raionul Leova, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei \(GIZ\) | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
- [2. Uniunea Europeană va finanța cinci proiecte din sudul țării privind aprovizionarea cu apă, servicii de canalizare și eficiență energetică | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
- [3. Au fost semnate contractele de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție pentru proiectele care prevăd asigurarea accesului îmbunătățit la servicii de apă potabilă și canalizare în localitățile din raionul Leova, cu finanțare din fondurile UE | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
- [4. Grupul de lucru pentru achiziții din cadrul ADR Sud s-a întrunit în ședință | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud](#)
- [5. Membrii Comitetului Director Local al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova” au evaluat activitățile desfășurate și au trasat sarcini de viitor | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
- [6. Membrii CDL al proiectului “Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în localitățile din raionul Leova”, s-au întrunit în cea de-a treia ședință | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
- [7. Comitetul Director Local al proiectului “Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Leova” a bifat rezultatele obținute pe parcursul anului 2018 | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
- [8. Ședință de lucru cu APL-urile beneficiare ale proiectelor finanțate în Regiunea de Dezvoltare Sud de Uniunea Europeană | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
- [9. Recepția serviciilor de proiectare în domeniul AAC din r-nul Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)
- [10. ANUNȚURI DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)

11. Anunț de participare la LICITAȚIA PUBLICĂ privind Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea proiectului „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
12. ANUNȚ! Licitatie INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
13. A avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul concursului privind achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, implementate în Regiunea Sud | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
14. A avut loc deschiderea ofertelor în cadrul licitațiilor publice internaționale privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” și “Extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova”, cu finanțare din sursele Uniunii Europene | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
15. Ziua Europei — prilej de promovare a proiectelor investiționale implementate de ADR Sud cu suportul partenerilor europeni | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud;
16. Uniunea Europeană va investi circa 11 milioane de euro pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectelor de infrastructură și eficiență energetică, în Regiunea de Dezvoltare Sud | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
17. Inițierea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în or. Leova Construcția stației de pompare a apelor uzate din orașul Leova” | Primăria Leova (primarieleova.md);
18. Lansarea lucrărilor de construcție pentru proiectele de canalizare | Primăria Leova (primarieleova.md);
19. SISTEM MODERN DE CANALIZARE LA LEOVA | Primăria Leova (primarieleova.md);
20. Noi contracte de antrepriză și supraveghere tehnică de circa 100 de milioane de lei, finanțate de către Uniunea Europeană, pentru populația orașului Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
21. Sedință de inițiere a lucrărilor în cadrul proiectelor de infrastructură, cu finanțare europeană, aflate în proces de implementare în orașul Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
22. Cu suportul Uniunii Europene, cetățenii din orașul Leova vor beneficia de servicii moderne de canalizare | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
23. Cu suportul Uniunii Europene, locuitorii din Regiunea de Dezvoltare Sud vor beneficia de proiecte de eficiență energetică și de servicii calitative de aprovizionare cu apă și canalizare în valoare de peste 211 milioane lei | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
24. Sedință de lucru cu beneficiarii proiectelor implementate în raionul Leova cu suportul Uniunii Europene | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
25. Proiectele europene unesc comunitățile din raionul Leova și responsabilizează cetățenii | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
26. Cu suportul Uniunii Europene, cetățenii din orașul Leova vor beneficia de servicii moderne de canalizare | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
27. Eveniment de inaugurarea proiectelor „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Filipeni, Romanovca, Cupcui și Iargara din raionul Leova” și „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
28. ADR Sud a desfășurat o ședință de lucru cu beneficiarii proiectelor europene din raioanele Leova și Basarabeasca. La ordinea zilei - onorarea angajamentelor financiare de achitare a contribuțiilor | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud.

## 10. LECȚII ÎNVĂȚATE ȘI BUNELE PRACTICI IMPLEMENTATE

1. Bunurile create în cadrul proiectului vor fi transmise în gestiune S.A. Apă Canal Leova, care va fi responsabil de integritatea și buna funcționare a lor.
2. Beneficiarii, care se vor conecta la rețelele de canalizare vor semna contracte de prestare a serviciilor și vor achita plățile în conformitate cu tarifele aprobate de către consiliul orășenesc.
3. Unul din rezultatele proiectului va buna practică în domeniul gestionării apelor uzate, care va asigura o dezvoltare la nivel regional, ce vor fi luate în considerație de către Ministerul Mediului din Republica Moldova și va contribui la dezvoltarea cadrului instituțional național din acest domeniu. Astfel de practici la nivel local sunt foarte puține la momentul actual și ar fi o bună oportunitate pentru extinderea acestei practici spre alte domenii.
4. Partenerii din proiect vor organiza mai multe întâlniri la etapa de implementare și de asigurare a durabilității proiectului, ceea ce va avea impact pentru o mai bună cunoaștere între actorii regionali, identificarea celor mai favorabile metode de comunicare și colaborare, identificarea noilor oportunități de dezvoltare.
5. În acest sens se va consolida cooperarea regională și se vor crea structuri informale între participanți. La momentul elaborării propunerii de proiect, participanții au semnat acorduri de colaborare pentru dezvoltarea regiunii

## 11. RECOMANDĂRI PENTRU EVALUAREA EX-POST

1. Obținerea din partea MIDR a Actului de aprobare-primire aprobat;
2. Monitorizarea obținerii din partea APL Leova a Deciziei de preluarea a costurilor investiționale formate și a Planului de asigurare a durabilității;
3. Examinarea realizării acțiunilor cuprinse în Planul de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul orășenesc Leova;

Director interimar ADR SUD



Șef SMIP

*I. Pînzari*  
(semnătura)

**Ion PÎNZARI**

(numele, prenumele)

*Olga Diaconu*  
(semnătura)

**Olga DIACONU**

(numele, prenumele)

*Andrei Popușoi*  
(semnătura)

**Andrei POPUȘOI**

(numele, prenumele)

“21” iunie 2022

### Instrucțiuni de completare:

1. Raportul final a implementării reprezintă o sinteză a informației referitoare la progresul în implementarea proiectului și rezultatele atinse.
2. Raportul prevede reflectarea setului de indicatori de produs și rezultat, din perspectiva ținutelor propuse și a rezultatelor atinse, respectarea planului de implementare, gradul de valorificare a bugetului și cofinanțarea asigurată.
3. Elaborarea și prezentarea raportului este asigurată de către specialistul desemnat al SMIP, în conformitate cu cerințele Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de dezvoltare regională, aprobată prin ordinul MIDR (în vigoare Ordinul MADRM nr.149 din 23.07.2021)

R A P O R T F I N A L

al proiectului “ Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”



































