

RAPORTUL FINAL A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova

(titlul proiectului)

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

(agencia)

1. INFORMAȚIE GENERALĂ

Localizarea proiectului	Raionul Leova, orașul Leova, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 56
Denumirea proiectului	Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL)
Componenta finanțată	Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova
Domeniul de intervenție	Eficiența Energetică a clădirilor publice
Obiectivele proiectului	Obiective generale: - Accesul la servicii educaționale de calitate pentru personalul și elevii instituțiilor de învățământ din raionul Leova este asigurat. Obiective specifice: - Eficiența energetică a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova este îmbunătățită.
Aplicant	Primăria orașului Leova
Partenerii	MIDR, ADR Sud, GIZ Moldova, Consiliul raional Leova, IPLT „Constantin Spătaru”.
Grupuri-țintă	56 de angajați și 550 de elevi ai Liceului Teoretic beneficiază de condiții mai bune de muncă și studii;
Beneficiari finali	606 persoane beneficiare de condiții îmbunătățite sub aspect de EE în clădirile publice renovate
Etapă elaborării documentației de proiect	
Durata totală a proiectului	8 luni
Bugetul estimat al proiectului	1.335.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Perioada efectivă de implementare	6 luni
Valoarea bugetară totală executată	1.335.627,11 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Sursele de finanțare și bugetele valorificate:	1. UE prin intermediul GIZ Moldova – 1.335.627,11 MDL cu TVA la cota 0 (zero);
Costurile transmise către beneficiar:	Act nr. 15 din 04.12.2019 în valoare 1.335.627,11 MDL cu TVA la cota 0 „zero”;
Etapă execuției lucrărilor de eficientizare energetică	
Durata totală a proiectului	12 luni
Bugetul estimat al proiectului	54.476.253,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Perioada efectivă de implementare	12 luni din momentul primirii ordinului de începere a execuției și predării șantierului pentru lucrări.
Valoarea bugetară totală executată	62.282.361,75 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Sursele de finanțare și bugetele valorificate:	1. UE prin intermediul GIZ Moldova – 60.492.302,75 MDL cu TVA la cota 0 (zero); 2. APL I – 760.059,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero); 3. APL II – 1.030.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
Costurile transmise către beneficiar:	Act nr. 30 din 11.09.2023 în valoare 62.277.486,75 MDL cu TVA la cota 0 „zero”

2. FINANȚAREA PROIECTULUI

Proiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova” în rezultatul procesului de planificare regională sectorială (PRS), conceptul de proiect viabil (CPV) a fost inclus în Programul Operațional Regional (POR) Sud pentru anii 2017- 2020. Reieșind din resursele financiare necesare implementării proiectelor, Ministrului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) actual Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a identificat o altă sursă de finanțare, și anume, proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Prin urmare, implementarea proiectului menționat, s-a efectuat conform procedurilor prevăzute în Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiunea adaptată la dispozițiile PRAG UE) elaborat în baza prevederilor ghidului practic al Uniunii Europene „PRAG” (versiunea din ianuarie 2016) cu privire la contracte de servicii și lucrări executate prin gestionare indirectă și verificarea rezultatelor executării acestora, Manualul de proceduri privind achizițiile publice, managementul financiar și al contractelor, transferul de proprietate în cadrul proiectelor cu finanțare GIZ Moldova cu ajustările și modificările ulterioare, Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) cu nr. 15/16 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea listei proiectelor de dezvoltare regională selectate în cadrul Programelor Regionale Sectoriale (PRS) pentru elaborarea documentației tehnice de proiect a componentei „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova”, Acordul de finanțare nr. 81120033 din 04.12.2017, nr. proiectului 2014.2267.4 - 009 cu privire la Elaborarea proiectelor tehnice și a documentație de licitație pentru lucrările de construcție a proiectelor selectate de alimentare cu apă și canalizare și eficiență energetică a clădirilor publice în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova,

Acordurile speciale cu amendamentele ulterioare din cadrul proiectului "MSPL în RM", Memorandumului de Înțelegere semnat la data de 15 februarie 2018 pentru implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Leova din cadrul proiectului „MSPL în RM” cu finanțare din Fondurile Uniunii Europene încheiat între Ministrului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului actual Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, Consiliul raional Leova, Primăria or. Leova, Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Spătaru”, Acordul de Finanțare cu nr. 81246250 din 23 septembrie 2019, nr. proiectului 2014.2267.4-013.00 cu privire la contribuția financiară pentru implementarea lucrărilor de construcție a unor proiecte selectate de alimentare cu apă și canalizare (AAC) și de eficiență energetică (EE) a clădirilor publice în RD Sud din RM, Acordului Special cu amendamentele ulterioare din cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană, Decizia CNCDR nr. 11/20 din 13 februarie 2020 cu privire la prioritizarea alocării resurselor financiare pentru implementarea proiectelor finanțate din sursele Uniunii Europene și a Contractului de Finanțare nr. 02 din 07 mai 2020 a proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” din or. Leova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și proiectul „MSPL în RM ”.

3. ACHIZIȚII PUBLICE

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” din or. Leova”

Contract	Servicii de proiectare
<u>1/SE/18 din 02.07.2018</u>	În urma desfășurării licitației publice nr. MSPL/GIZ/S/SE/001 și în temeiul Deciziei GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 03/18 din 18.06.2018 a fost desemnat câștigător, S.R.L. „Arhideea-Grup” pentru executarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru: Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” din or. Leova (Lot SE 1), în valoare de 1.335.000,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) cu perioada de realizare a lucrărilor de 6 luni calendaristice.
<u>AA nr. 1 din 30.07.2019</u>	<u>Modificarea conținutului contractului</u> – pe parcursul implementării proiectului, au fost constatate discrepanțe în prevederile contractuale în ce privește numărul de exemplare a documentației de proiect necesar de prezentat la diferite etape, or, potrivit condițiilor speciale sunt indicate 4 exemplare tipărite în română și engleză, iar în termenii de referință 3 exemplare tipărite. În rezultat prin acordul adițional s-a modificat: - pct.3.2 din anexa nr.1 (Condiții Speciale) cu următorul conținut: Toate etapele de proiectare sunt prezentate Autorității Contractante în format electronic și pe suport de hârtie, ce conține traducere în limba engleză, în 4 exemplare, cu excepția fazei 3 care se prezintă într-un singur exemplar cu traducerea în limba engleză. - pct. 7.2, sub aliniatul 2 (termeni de referință) se modifică și capătă următorul conținut: Documentele trebuie elaborate în limba română și engleză și vor fi transmise atât în format electronic cât și pe hârtie, în patru exemplare semnate și ștampilate de compania de proiectare, cu excepția fazei 3 care se prezintă într-un singur exemplar, cu traducerea în limba engleză. - Toate devizele elaborate de compania de proiectare se vor prezenta separat a câte 4 exemplare în limba română și patru exemplare în limba engleză (pe suport de hârtie) și în format electronic.
Contract	Lucrări construcție - montaj (LCM)
<u>03/L/20/GIZ din 18.08.2020</u>	În urma desfășurării procedurii de licitație internațională nr. MSPL/GIZ/L/SE/002 din 22.03.2020 pentru achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” din or. Leova” ulterior având la bază Raportul privind deschiderea ofertelor, Raportul de evaluare pentru contractarea lucrărilor de construcție, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 24/20 din 26 iunie 2020 de atribuire a contractului, Scrisoarea nr. 128-GIZ Moldova din 06 iulie 2020, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 27/20 din 15 iulie 2020 de negociere a contractului, Scrisoarea nr. 180-GIZ Moldova din 17 august 2020 și Scrisoarea nr. 178-GIZ Moldova din 14 august 2020 de către GLAP a fost desemnat câștigător SRL „Polimer Gaz Conducte”, cu valoarea ofertei de 52.384.758,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) , cu perioada de realizare a lucrărilor de 12 luni calendaristice.
<u>AA nr. 1 din 22.12.2020</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – în procesul de execuție a lucrărilor au fost identificate neconformități dintre situația din teren și documentația de proiect, și anume: - reparația soclului pe perimetrul clădirii cu suprafața de 421 m ² ; - lucrări de termoizolare a soclului cu suprafața de 87,47 m ² ; - tencuieli exterioare Blocul „A”, „B”, „C”, „D” pe o suprafață de 203,0 m ² ; - tencuieli în jurul glafurilor pe o suprafață de 801,55 m ² ; - termoizolarea cu vată minerală a glafurilor interioare pe o suprafață de 180,45 m ² ; - devieri esențiale pe orizontală a planșeului a acoperișului la Blocul „E”. Lucrările enumerate mai sus necesită o atenție sporită pentru asigurarea durabilității și eficientizării energetice a clădirii. Valoarea acestora conform ofertei antreprenorului este de 1.208.980,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) . Substituirea lucrărilor de finisări interioare incomplete din blocurile „A”, „B”, „C”, „D” cu lucrările de finisări interioare complete din blocul „E” (aceste lucrări de substituie și înlocuire cu alte lucrări nu țin de măsurile de eficiență energetică), diferența financiară în valoare de 148.556,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) va fi suportată de antreprenor. Astfel valoarea acestor modificări nu va

	schimba costul acordului și contractului de bază. Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de 53.593.738,36 MDL cu TVA la cota 0 (zero) .
<i>AA nr. 2 din 02.02.2021</i>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – În urma modificărilor legislative, și anume art. XIII, pct.9 din Legea nr.257 din 16.12.2020 prin care se modifică Anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.60 din 23.04.2020 prin care este exclus pct.1 din Anexa nr.1 la Legea nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărirea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu 01.01.2021, la bugetarea și contabilizarea lucrărilor executate de către antreprenori din sectorul privat, se aplică un tarif de 24% al contribuțiilor de stat obligatorii la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, astfel valoarea acestora constituie suma de 123.365,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero). Totodată, se înlocuiește pavajul de la grosimea de 60 mm la grosimea de 80 mm, cu menținerea sumei în valoarea de 1.602.230,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) fără modificări la preșul contractului de antrepriză. Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de 53.717.103,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
<i>AA nr. 3 din 04.06.2021</i>	<u>Micșorarea și Majorarea valorii contractului</u> – în procesul de execuție a lucrărilor s-a constatat neconformități în documentația de proiect cu includerea unor lucrări și volume suplimentare pentru finisarea și asigurarea funcționalității obiectivului: - ÎNTRUCÎT, în procesul de execuție a lucrărilor din cadrul proiectului sus menționat prin Procesul Verbal din 05.01.2021, s-a constatat unele neconformități, după cum urmează: - Documentația de proiect și anume în listele cantităților de lucrări nu se prevăd volumele de lucrări de finisare interioară a pereților inclusiv și tavanele în încăperile galeriei cu 2 nivele ce se află în între axele P – N și 3 – 17 situată între blocurile "D" și "E". La fel s-a constatat volume omise la suprafețele necesare de tencuit cu mortar pe bază de ciment; - În documentația de proiect și anume în documentația de deviz cu lista cantităților de lucrări nu sunt prevăzute lucrările de demolare a parapetului existent inclusiv demolarea învelitorii existente a acoperișului galeriei sălii sportive care este situată între axele Y și 3- 20; La fel în încăperea sălii de sport, proiectul nu prevede măsuri de protecție a canalelor de ventilare termoizolate la acțiunile dinamice (cum ar fi loviturile de mingi ș.a.); - Soluțiile tehnice de proiect ce prevăd montarea geamurilor (vitraliilor) nu prevăd o soluție durabilă din cauza deformărilor ce i-au naștere datorită acțiunilor termice corelate cu lungimea geamurilor, această situație s-a constatat la vitraliile galeriei sălii de sport din axa Y 3-20 și a galeriei din axa 6-7 și I-E care asigură legătura între blocurile "A" și "C". La fel s-a constatat și amplasarea coloanelor metalice existente cu devieri pe axă și pe verticală cu devieri până la 100mm; - Parapetul acoperișurilor format din zidărie pe axele, Y; P; N; E; A; A1 ; H; H1 ; 1; 2 ; 4; 5 și 17, se află în stare deteriorată și nu permite executarea stratului de termoizolare; - La pereții fațadelor pe axa E, 4-21 (blocul "A") și axa 21, Y – E, s-a constatat stratul de tencuială existent deteriorat care face imposibilă aplicarea stratului de termoizolare așa cum prevede proiectul; - La pereții fațadelor pe axa 17, Y-I și axa 21 Y-I s-a constatat stratul de tencuială, termoizolare și armare cu plasă rabițe deteriorat care face imposibilă executarea lucrărilor de aplicare a stratului termoizolant așa cum prevede documentația de proiect; - La planșeul de la cota + 7,432 dintre axele P-N, 5-17 s-a constatat goluri cu o suprafață totală de 31,87 m2 care necesită a fi acoperite pentru delimitarea spațiilor dintre etajul tehnic și încăperile cantinei, aceste volume de lucrări nu sunt prevăzute în documentația tehnică și de deviz a proiectului și face imposibilă executarea lucrărilor de termoizolare a planșeului cu lucrările aferente acestora; - La peretele situat pe axa 17 pe o suprafață de 6,5 m2 s-a prăbușit zidăria existentă care se află într-o stare avariată; - În documentația de deviz și caietul de sarcini s-a omis demolarea planșeului de la cota + 7,710 situat între axele 6-7, I-E și acoperișului pe aceleași axe (galeria sălii festive). La fel sa constatat că structura de rezistență a planșeului de la cota +3,900 pe aceleași axe se află în stare avariată; - În documentația de deviz și caietul de sarcini s-au omis lucrările de consolidare a structurii de rezistență a acoperișului situate la cota + 6,940 axa 3,P-N; - Lucrările de execuție a învelitorii acoperișurilor blocurilor "C" și "D" axa 3-17, P-N, prevăd aplicarea a 2 starturi de hidroizolare însă de facto s-a constatat deteriorări a stratului suport ului existent fapt ce duce la imposibilitatea respectării prevederilor de proiect; - Pentru accesurile pe acoperișuri documentația de deviz cu lista cantităților de lucrări prevede montarea a 3 uși însă de facto sunt necesare de instalat 8 uși (lipsește 5 uși); la fel mai lipsesc și 2 scări care asigură accesul pe acoperișuri; - Documentația de proiect nu prevede hidroizolarea parapetelor acoperișurilor. La fel nu este prevăzută aplicarea pe suprafața integrală a părții superioare a parapetelor cu tablă și lucrările aferente acestora.

	De asemenea demolarea tencuielii existente cu aplicarea unei tencuieli prevăzute în proiect nu asigură suprafața integrală necesară; - La soclul din axa E a blocului "A" la fel s-a constatat denivelări pe verticală cu grosimea de până la 15-18 cm, fapt ce face imposibilă aplicarea stratului de tencuială de 2 cm prevăzut în proiect pentru asigurarea unei suprafețe plane și verticale pe care urmează aplicarea straturilor de termoizolare și hidroizolare. La fel în urma lucrărilor de terasament s-au constatat și impurități a solului cu resturi de construcții care nu poate fi folosit ca strat de umplutură (va deteriora straturile de termo și hidroizolare); De asemenea la soclul din axa E, 6-19 s-a constatat diferența de nivel pe orizontală cu grosimea de 0,4 m fapt ce face imposibilă montarea pe orizontală a lăcrimarelor; - La căminele de vizitare a rețelelor utilitare existente nu s-au prevăzut elementele necesare de aducere la cota indicată în proiect; - În legătură cu devierile pe verticală și în plan a suprafețelor pereților a fațadelor s-a constatat insuficientă aplicarea cantității de adeziv prevăzută în caietul de sarcini (proiectul prevede 9 kg/m² iar de facto se utilizează 25 kg/m²). La fel proiectul prevede fixarea termoizolantului cu dibluri cu o lungime de 200 mm fapt ce nu asigură încastrarea în structura de rezistență. De asemenea s-a omis în caietul de sarcini și aplicarea profilului de suport al stratului termoizolant, prevăzut în proiectul tehnic; - În proiect s-a omis fixarea cu dibluri a stratului termoizolant aplicat la tavanele subsolurilor; - În documentația de deviz cu lista cantităților de lucrări s-a omis tabla de susținere a pământului vegetal la zonele verzi din curtea școlii; - În documentația de deviz cu lista cantităților de lucrări s-a omis montarea canalelor de ventilație cu secțiunea 600x400, acestea fiind reflectate doar în documentația tehnică; - În rezultatul demolării peretelui despărțitor dintre axele 15-17 la parterul blocului "D" s-a constatat o diferență de 5 cm între cota suprafețelor superioare a pardoselilor încăperilor învecinate; - În documentația de deviz și lista cantităților de lucrări s-au omis lucrările integrale de construcție a încăperilor ascensoarelor pentru persoanele cu dizabilități prevăzute în documentația de proiect; - În încăperile auxiliare a blocului cantinei nu s-a prevăzut montarea integrală a ușilor (în proiect); - La galeria sălii festive situată între axele 6-7, I-E s-a produs tasări și fisuri în structura de rezistență. Valoarea lucrărilor sus menționate constituie suma de 9.784.629,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero). De asemenea în cadrul acordului dat urmează a fi excluse lucrări în valoarea de 1.887.827,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero). Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului va fi de 61.613.905,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
<u>AA nr. 4 din 11.09.2023</u>	Urmare recepției finale a lucrărilor în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova" la data de 28.06.2023 și în conformitate cu prevederile art.17.7 din Contractul de antrepriză nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020 (... , <i>garanția de bună execuție trebuie returnată într-un interval de 30 de zile calendaristice de la data aprobării recepției finale de lucrări. Ultimele 2 % din garanția de bună execuție "care reprezintă 2 % din valoarea contractului" vor fi depuse pe un cont bancar „escrow” deschis de către Antreprenor pentru ADR Sud, valabil până la expirarea perioadei de garanție de 60 luni</i>). Având în vedere că contul „escrow” se deschide doar pentru Contractele de antrepriză aflate în derulare, și faptul că acesta urmează a fi alimentat din rețineri succesive care sunt virate de Beneficiar din plata datorată și convenită Antreprenorului și ținând cont de solicitarea finanțatorului nr. 039-GIZ din 10.07.2023 cu privire la obținerea garanțiilor de bună execuției din partea antreprenorului, se propune modificarea pct. 17.7 și 17.8 din Contract cu privire la Garanția de bună execuție valabilă pe perioada notificării defectelor, 60 luni calendaristice de la recepția finală a lucrărilor Prin urmare, valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului nu a fost modificată.
Contract	Servicii de supraveghere tehnică (RT)
05/S/20/GIZ din 18.08.2020	În urma desfășurării procedurii de licitație internațională nr. MSPL/GIZ/L/SRT/002/R pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție la obiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din or. Leova" ulterior având la bază Raportul privind deschiderea ofertelor, Raportul de evaluare pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 28/20 din 16 iulie 2020 de atribuire a contractului, Scrisoarea nr. 151-GIZ Moldova din 28 iulie 2020, Decizia GLAP conform regulilor PRAG UE nr. 33/20 din 14 august 2020 de negociere a contractului, Scrisoarea nr. 182-GIZ Moldova din 17 august 2020 de către GLAP a fost desemnat câștigător SRL „VERLUXCONS”, cu valoarea ofertei de 407.029,57 MDL cu TVA la cota 0 (zero), ceea ce constituie 0,777 % din valoarea lucrărilor contractate.
<u>AA nr. 1 din 22.12.2020</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de 9.393,77 MDL cu TVA la cota 0 (zero). Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de 416.423,34 MDL cu TVA la cota 0 (zero).
<u>AA nr. 2 din</u>	<u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de 958,55 MDL cu TVA la cota 0

02.02.2021	(zero). Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de 417.381,89 MDL cu TVA la cota 0 (zero) .
AA nr. 3 din 04.06.2021	<u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de 61.358,15 MDL cu TVA la cota 0 (zero) . Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de 478.740,04 MDL cu TVA la cota 0 (zero) .

Contract	Servicii de autor (SA)
22/S/20/GIZ din 20.08.2020	În urma semnării Contractului 03/L/20/GIZ din 18.08.2020 privind lucrări de construcție-montaj și Contractul 05/S/20/GIZ din 18.08.2020 privind serviciile de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a fost semnat Contractul de autor cu SRL „ARHIDEEA-Grup”, în valoare de 157.154,27 MDL cu TVA la cota 0 (zero) , ceea ce constituie 0,3 % din valoarea lucrărilor contractate.
AA nr. 1 din 22.12.2020	<u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de 3.626,94 MDL cu TVA la cota 0 (zero) . Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de 160.781,21 MDL cu TVA la cota 0 (zero) .
AA nr. 2 din 02.02.2021	<u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de 370,10 MDL cu TVA la cota 0 (zero) . Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de 161.151,31 MDL cu TVA la cota 0 (zero) .
AA nr. 3 din 04.06.2021	<u>Majorarea valorii contractului</u> – ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, astfel valoarea acestora constituie suma de 23.690,41 MDL cu TVA la cota 0 (zero) . Prin urmare, valoarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul contractului va fi de 184.841,72 MDL cu TVA la cota 0 (zero) .

Contract	Panou informativ
25/B/21 din 16.08.2021	Pentru promovarea zonei și informarea beneficiarilor privind realizarea obiectivului proiectului a fost achiziționate panouri informative, astfel valoarea acestora constituie suma de 20.340,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) . Prin urmare, valoarea panourilor informative ce reprezintă obiectul dat va fi de 4.875,00 MDL cu TVA la cota 0 (zero) .

4. INDICATORII ATINȘI

Descrierea indicatorului		Unitatea de măsură	Valoarea inițială	Ținta finală	Progres atins	Abateri	Comentarii
Cod	Denumirea						
1	2	3	4	5	6	7	8
Indicatori de rezultat:							
601	Nr. de clădiri publice renovate prin masuri de Eficiență Energetică	Nr	0	1	1		
602	Suprafața clădirilor publice renovate prin masuri de Eficiență Energetică	m ²	0	11500	11500		
603	Suprafața acoperișului pe care se executa lucrări de termoizolare	m ²	0	3550	3550		
603a	Suprafața pereți exteriori izolați	m ²	0	5150	5150		
603b	Suprafața ferestrelor și ușilor exterioare schimbate	m ²	0	1100	1100		
603c	Suprafața planșeu izolat	m ²	0	780	780		
605	Nr. puncte termice instalate	Nr	0	1	1		
607	Nr. Sisteme fotovoltaice de preparare a energiei electrice construite/instalate	Nr	0	1	1		
Indicatori de produs:							
606	Numărul persoanelor beneficiare de condiții îmbunătățite sub aspect de EE în clădirile publice renovate	Nr	0	606	606		

5. ACTIVITĂȚILE REALIZATE

#	Activitățile		Responsabil	Anul A-2018 de implementare												Abateri / Comentarii
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice	planificat	ADR Sud													Publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr.31 din 20 aprilie 2018.
2	Organizarea licitației pentru achiziționarea serviciilor de proiectare	realizat	ADR Sud													Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 03.06.2018.
3	Pregătirea și Semnarea Contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare	planificat	ADR Sud / Proiectant / APL I													Contract semnat la 06.07.2018;
4	Faza 1. RAPORT INIȚIAL	elaborare	Proiectant													Nu mai târziu de 2 săptămâni de la semnarea Contractului

#	Activitățile		Responsabil	Anul A-2018 de implementare												Abateri / Comentarii
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Faza 1. RAPORT INIȚIAL	coordonare și aprobare	realizat	Proiectant												Inițierea Faza 1. RAPORT INIȚIAL la data de 16.07.2018;
			planificat	GIZ Moldova / APL I												Transmis spre aprobare la data de 18.07.2018.
			realizat													Aprobat de GIZ la 02.08.2018. Aprobare de APL I la 03.08.2018
5	Faza 2. PROIECT TEHNIC PRELIMINAR	elaborare	planificat	Proiectant												La 2 luni de la semnarea Contract
			realizat													Inițierea Faza 2. PROIECT TEHNIC PRELIMINAR la data de 16.08.2018
		coordonare și aprobare	planificat	GIZ Moldova / APL I												Transmis spre aprobare la data de 12.09.2018.
6	Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL	elaborare	planificat	Proiectant												La 4 luni de la semnarea Contractului
7	Faza 4. RAPORT FINAL, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat	elaborare	planificat	Proiectant												Termen de execuție 6 luni calendaristice
#	Activitățile		Responsabil	Anul A-2019 de implementare												Abateri / Comentarii
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant/beneficiar	planificat	ADR Sud / APL I													-
5	Faza 2. PROIECT TEHNIC PRELIMINAR	coordonare și aprobare	realizat	GIZ Moldova / APL I												Aprobat de GIZ și APL I la 19.02.2019
		elaborare	realizat	Proiectant												Inițierea FAZA 3. la 05.03.2019.
6	Faza 3. PROIECT TEHNIC FUNCȚIONAL	coordonare și aprobare	planificat	GIZ Moldova / APL I												Transmis spre aprobare la data de 16.05.2019
			realizat													Aprobat de GIZ la 27.06.2019 Aprobare APL I la 02.07.2019
		elaborare	realizat	Proiectant												Inițierea FAZA 4. la 03.07.2019.
7	Faza 4. RAPORT FINAL, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat	coordonare și aprobare	planificat	GIZ Moldova / APL I												Transmis spre aprobare la data de 23.07.2019
			realizat													Aprobat de GIZ la 07.08.2019 Aprobare APL I la 22.08.2019
8	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant/beneficiar	realizat	ADR Sud / APL													Semnat Actul de transmitere a costurilor nr. 15 din 04.12.2019
#	Activitățile		Responsabil	Anul A-2020 de implementare												Abateri / Comentarii
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Elaborarea și Publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice	planificat	ADR Sud													La data de 30.03.2020 a fost publicat anunțul
		realizat														
10	Organizarea licitației pentru achiziționarea execuția lucrărilor de construcție	planificat	ADR Sud													La data de 15.05.2020 au fost depuse ofertele
		realizat														
11	Evaluarea ofertelor depuse și atribuirea contractului	planificat	ADR Sud													La data de 26.06.2020 a fost ședința GLAP
		realizat														
12	Negocierea ofertei desemnate câștigătoare	realizat	ADR Sud													La data de 15.07.2020 a fost ședința GLAP
13	Semnarea contractelor de lucrări și servicii	planificat	Antreprenor / ADR Sud / Beneficiar / RT													Semnate contracte la data de 18.08.2020
		realizat														
14	Executarea lucrărilor de construcție conform cu proiectului și a contractului	planificat	Antreprenor / Beneficiar / RT													12 luni
		realizat														
#	Activitățile		Responsabil	Anul A-2021 de implementare												Abateri / Comentarii
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Executarea lucrărilor de construcție conform cu proiectului și a contractului	planificat	Antreprenor / Beneficiar / RT													12 luni
		realizat														
15	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	planificat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT													un proces anevoios privind obținerea Actelor de corespundere pentru instalațiile electrice, conectarea instituțiilor publice după executarea lucrărilor de reabilitare la rețelele edilitare și în special la rețelele de energie electrică a operatorilor de distribuție.
16	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	planificat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT													-
17	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	planificat	ADR Sud / APL													-

#	Activitățile		Responsabil	Anul A-2022 de implementare												Abateri / Comentarii
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	realizat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT													Semnat Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu nr. 02 din data de 02.12.2022
#	Activitățile		Responsabil	Anul A-2023 de implementare												Abateri / Comentarii
1	2	3		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	realizat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT													Semnat Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu nr. 02 din data de 02.12.2022
16	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	realizat	APL/ ADR Sud / Antreprenor / RT													Semnat Proces verbal de recepție finală cu nr. 03 din data de 28.06.2023
17	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	realizat	ADR Sud / APL													Semnat Act de predare-primire nr. 30 din 11.09.2023

6. BUGETUL PROIECTULUI

6.1. Bugetul după activități.

MDL cu TVA la cota 0 (zero)						
#	Activități	Valoarea totală bugetară	Valoarea executată a bugetului	Buget debursat, lei		Abateri
				În anul 2018	În anul 2019	
			UE	IX ¹	V ² ; IX ³	
1	2	3	4	5	6	7
B ^S . Servicii de proiectare		1.335.000,00	1.335.000,00	133.500,00	1.201.500,00	
1	Raport inițial	133.500,00	133.500,00	133.500,00 ¹		
2	Proiect tehnic preliminar	300.000,00	267.000,00		267.000,00 ²	
3	Proiect tehnic funcțional					
4	Raport final, inclusiv proiectul de execuție detaliat verificat	300.000,00	934.500,00		934.500,00 ³	
C ^S . Cheltuieli administrative		627,11	627,11	627,11		
1	Plata pentru publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice și comisionul bancar	627,11	627,11	627,11		
Total costuri ale proiectului (B ^S +C ^S)		1.335.627,11	1.335.627,11	134.127,11	1.201.500,00	

#	Activități	Valoarea totală bugetară	Valoarea executată a bugetului		Buget debursat, lei		Abateri
			UE	APL I Leova APL II Leova	În anul 2020	În anul 2021	
					X - XI	I - VII	
1	2	3	4	5	6	7	8
A ^{LCM} . Lucrări de construcție		61.613.905,00	59.823.846,00	1.790.059,00	17.811.755,00	42.012.091,00	
1	Soluții arhitecturale	17 205 310,00	17 205 310,00	-	8.423.277,00	8.782.033,00	
2	Finisarea interioara	3 893 869,00	3 893 869,00	-	1.539.830,00	2.354.039,00	
3	Construcții din beton armat si metalice	695 673,00	695 673,00	-	-	695 673,00	
4	Rețele de alimentare cu apa si canalizare	765 126,00	765 126,00	-	472.302,00	292.824,00	
5	Echipament electric de forță și de iluminat	10 679 952,00	10 679 952,00	-	5.280.452,00	5.399.500,00	
6	Sistemul de încălzire	2 631 864,00	2 631 864,00	-	-	2 631 864,00	
7	Sistema de ventilare	6 053 901,00	6 053 901,00	-	2.008.896,00	4.045.005,00	
8	Punct termic individual	379 358,00	379 358,00	-	-	379 358,00	
9	Automatizarea sistemelor AIVC	101 596,00	101 596,00	-	-	101 596,00	
10	Semnalizarea de incendiu	588 853,00	588 853,00	-	-	588 853,00	
11	Utilajul tehnologic al cantinei	1 124 769,00	365.525,00	759.244,00	-	759.244,00	
12	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica	467 911,00	467 911,00	-	-	467 911,00	
13	Canalizare pluvială	108 899,00	108 899,00	-	-	108 899,00	
14	Amenajare teritoriu	2 466 819,00	1.436.004,00	1.030.815,00	86.998,00	2.379.821,00	
15	Soluții arhitecturale (acoperiș bloc. E)	242 960,00	242 960,00	-	-	242 960,00	
16	Soluții arhitecturale (soclu și glafuri)	973 471,00	973 471,00	-	-	973 471,00	
17	Finisarea interioara (pereții claselor Bloc "E")	644 495,00	644 495,00	-	-	644 495,00	
18	Finisarea interioara (coridor Bloc "E")	466 013,00	466 013,00	-	-	466 013,00	
19	Finisarea interioara (pardoseli clase Bloc "E")	880 689,00	880 689,00	-	-	880 689,00	
20	Amenajare teritoriu (substituire pava)	1 604 360,00	1 604 360,00	-	-	1 604 360,00	
21	Lucrări suplimentare (PV nr. 2 din 18.11.2020)	298 783,00	298 783,00	-	-	298 783,00	
22	Lucrări suplimentare (PV nr. 2 din 12.12.2021)	659 508,00	659 508,00	-	-	659 508,00	

#	Activități	Valoarea totală bugetară	Valoarea executată a bugetului		Buget debursat, lei		Abateri
			UE	APL I Leova APL II Leova	În anul 2020	În anul 2021	
					X - XI	I - VII	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Lucrări suplimentare (PV nr. 3 și nr. 4 din 12.12.2021)	408 725,00	408 725,00	-	-	408 725,00	
24	Lucrări suplimentare (PV nr. 5 din 12.02.2021)	485 206,00	485 206,00	-	-	485 206,00	
25	Lucrări suplimentare (PV nr. 6 din 12.02.2021)	259 761,00	259 761,00	-	-	259 761,00	
26	Lucrări suplimentare (PV nr. 7 din 12.02.2021)	248 763,00	248 763,00	-	-	248 763,00	
27	Soluții arhitecturale. Modificare vitralii	614 591,00	614 591,00	-	-	614 591,00	
28	Soluții arhitecturale. Uși bucătărie	64 150,00	64 150,00	-	-	64 150,00	
29	Soluții arhitecturale. Modificarea conform planșelor	417 833,00	417 833,00	-	-	417 833,00	
30	Soluții arhitecturale. Parasolare	985 862,00	985 862,00	-	-	985 862,00	
31	Finisarea interioara. Lucrări adiționale (02.2021)	196 302,00	196 302,00	-	-	196 302,00	
32	Ascensoare persoane cu dizabilități locomotorii (soluție proiect)	1 898 278,00	1 898 278,00	-	-	1 898 278,00	
33	Lucrări suplimentare bloc A, B, C, D clase pardoseli	1 232 848,00	1 232 848,00	-	-	1 232 848,00	
34	Lucrări suplimentare bloc A, B, C, D clase pereți	1 188 926,00	1 188 926,00	-	-	1 188 926,00	
35	Lucrări suplimentare bloc A, B, C, D coridor pereți	825 093,00	825 093,00	-	-	825 093,00	
	Recalcularea Discount-ului suportat de antreprenor	- 146.612,00					
B^{LCM}. Servicii		663.581,75	663.581,75		191.832,59	471.749,16	
1	Supraveghere tehnică (0,777 %)	478.740,03	478.740,03	-	138.397,33	340.342,70	
2	Supraveghere de autor (0,3 %)	184.841,72	184.841,72	-	53.435,27	131.406,45	
C^{LCM}. Cheltuieli administrative		4.875,00	4.875,00	-	-	4.875,00	
1	Panou informativ (1 buc) – APL II Leova	975,00	975,00	-	-	975,00	
2	Panou informativ (1 buc) – APL I Leova	975,00	975,00	-	-	975,00	
3	Panou informativ (3 buc) – Liceul Teoretic „C. Spătaru”	2.925,00	2.925,00	-	-	2.925,00	
Total costuri ale proiectului (A^{LCM}+ B^{LCM}+ C^{LCM})		62.282.361,75	60.492.302,75	1.790.059,00	18.003.587,59	42.488.715,16	
TOTAL GENERAL^{S+LCM}		63.617.988,86	61.827.929,86	1.790.059,00	18.137.714,70	43.690.215,16	

6.2 Bugetul după categorii și surse.

ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
„Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” din or. Leova”

Structura bugetară pe sursele de finanțare	Mijloace financiare, MDL					Total	Cheltuieli efectuate				Sold la sfârșitul A - 2019
	aprobate	contractate	facturate, A - 2018	facturate, A - 2019	debursate la ADR		Anul - 2018		Anul - 2019		
							Trimestrul III	Trimestrul IV	Trimestrul II	Trimestrul III	
							Septembrie	octombrie	mai	septembrie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=7-5
Servicii	1.335.000,00	1.335.000,00	133.500,00	1.201.500,00	1.335.000,00	1.335.000,00	133.500,00	-	267.000,00	934.500,00	0,00
Elaborarea documentației de proiect	1.335.000	1.335.000,00	133.500,00	1.201.500,00	1.335.000,00	1.335.000,00	133.500,00	-	267.000,00	934.500,00	0,00
Cheltuieli administrative	630,00	627,11	589,36	37,75	627,11	627,11	589,36	-	-	37,75	0,00
Plata pentru publicarea anunțului în BAP și comisioane	630,00	627,11	589,36	37,75	627,11	627,11	589,36	-	-	37,75	0,00
Total cheltuieli ale proiectului	1.335.630,00	1.335.627,11	300.332,46	1.334.523,25	1.335.627,11	1.335.627,11	134.089,36	-	267.000,00	934.537,75	0,00
UE prin intermediul GIZ	1.335.630,00	1.335.627,11	134.089,36	1.201.537,75	1.335.627,11	1.335.627,11	134.089,36	-	267.000,00	934.537,75	0,00
APL I Leova							-	-	-	-	0,00

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

„Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” din or. Leova”

Structura bugetară pe sursele de finanțare	Mijloace financiare				Total	Cheltuieli efectuate, Anul - 2020		Sold la sfârșitul A - 2020
	aprobate	contractate**	facturate, A - 2020	debursate la ADR, A - 2020		Trimestrul III	Trimestrul IV	
	Total	Total	Total	Total		octombrie	noiembrie	
	2	3	4	5		7	8	
Lucrări construcții, montaj conform proiectului tehnic	53.768.061,71	61.613.905,00	17.811.755,00	17.811.755,00	18.570.999,00	12.152.898,00	6.418.101,00	- 43.802.150,00
UE prin intermediul GIZ	51.237.246,71	59.083.090,00	17.811.755,00	17.811.755,00	17.811.755,00	11.393.654,00	6.418.101,00	- 41.271.335,00
APL I Leova	2.530.815,00	2.530.815,00	-	-	759.244,00	759.244,00	-	- 2.530.815,00
Servicii	708.191,29	663.581,75	191.832,60	191.832,61	191.832,61	88.528,69	103.303,91	- 471.749,15
Supraveghere tehnică	544.762,53	478.740,03	138.397,33	138.397,34	138.397,34	88.528,69	49.868,64	- 340.342,70
Supraveghere de autor	163.428,76	184.841,72	53.435,27	53.435,27	53.435,27	-	53.435,27	- 131.406,45
Cheltuieli administrative	24.000,00	4.875,00	-	-	-	-	-	- 4.875,00
Panou informativ (5 buc.)	24.000,00	4.875,00	-	-	-	-	-	- 4.875,00
Total cheltuieli ale proiectului	54.500.253,00	62.282.361,75	18.003.587,60	18.003.587,61	18.762.831,61	12.241.426,69	6.521.404,91	- 44.278.774,15
UE prin intermediul GIZ	51.969.438,00	59.751.546,75	18.003.587,60	18.003.587,61	18.003.587,61	11.482.182,69	6.521.404,91	- 41.747.959,15
APL Leova	2.530.815,00	2.530.815,00	-	-	759.244,00	759.244,00	-	- 2.530.815,00

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

** - valoarea lucrărilor de construcție-montaj ca urmare a acordurilor adiționale

Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din or. Leova"

MDL cu TVA la cota 0 (zero)

Structura bugetară pe sursele de finanțare	Mijloace financiare, MDL				Total	Cheltuieli efectuate, Anul - 2021						Sold la sfârșitul A - 2021
	contractate**	executat A - 2020	facturate, A - 2021	debursate la ADR, A -2021		Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		
Total	Total		Total	Ianuarie	Martie	Mai	Iunie	Iulie	August			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(3+5)-2
Lucrări construcții, montaj conform proiectului tehnic	61.613.905,00	17.811.755,00	43.802.150,00	43.802.150,00	43.802.150,00	5.021.276,00	6.044.632,00	5.146.433,00	7.719.385,00	3.355.147,00	16.515.277,00	0,00
UE prin intermediul GIZ	59.083.090,00	17.811.755,00	42.012.091,00	42.012.091,00	42.012.091,00	5.021.276,00	5.285.388,00	5.146.433,00	7.719.385,00	3.355.147,00	15.484.462,00	740.756,00
APL I Leova	2.030.815,00	-	759.244,00	759.244,00	759.244,00	-	759.244,00	-	-	-	-	- 1.271.571,00
APL II Leova	500.000,00	-	1.030.815,00	1.030.815,00	1.030.815,00	-	-	-	-	-	1.030.815,00	530.815,00
Servicii	663.581,76	191.832,60	471.749,15	471.749,15	471.749,15	39.015,32	46.966,79	88.624,80	59.979,62	59.293,09	177.869,53	0,00
Supraveghere tehnică	478.740,04	138.397,33	340.342,70	340.342,70	340.342,70	39.015,32	46.966,79	39.987,78	59.979,62	26.069,49	128.323,70	0,00
Supraveghere de autor	184.841,72	53.435,27	131.406,45	131.406,45	131.406,45	-	-	48.637,02	-	33.223,60	49.545,83	0,00
Cheltuieli administrative	4.875,00	-	4.875,00	4.875,00	4.875,00	-	-	-	-	-	4.875,00	0,00
Panou informativ (5 buc.)	4.875,00	-	4.875,00	4.875,00	4.875,00	-	-	-	-	-	4.875,00	0,00
Total cheltuieli ale proiectului	62.282.361,76	18.003.587,60	44.278.774,15	44.278.774,15	44.278.774,15	5.060.291,32	6.091.598,79	5.235.057,80	7.779.364,62	3.414.440,09	16.698.021,53	0,00
UE prin intermediul GIZ	59.751.546,76	18.003.587,60	42.488.715,15	42.488.715,15	42.488.715,15	5.060.291,32	5.332.354,79	5.235.057,80	7.779.364,62	3.414.440,09	15.667.206,53	740.756,00
APL I Leova	2.030.815,00	-	759.244,00	759.244,00	759.244,00	-	759.244,00	-	-	-	-	- 1.271.571,00
APL II Leova	500.000,00	-	1.030.815,00	1.030.815,00	1.030.815,00	-	-	-	-	-	1.030.815,00	530.815,00
** - valoarea lucrărilor de construcție-montaj ca urmare a acordurilor adiționale												

** - valoarea lucrărilor de construcție-montaj ca urmare a acordurilor adiționale

7. RISCURI ȘI CONSTRÎNGERI ÎNTÎMPINATE

Descrierea riscului	Categoria riscului	Măsurî întreprinse	Impactul asupra proiectului
1	2	3	4
Extinderea exagerată a perioadei de proiectare din cauza tergiversărilor reciproce (Compania de proiectare/GIZ) în procesul de prezentare și examinare a documentelor elaborate (FAZA II și III).	Operațional	GIZ a asigurat controlul calității proiectului tehnic prin angajarea experților străini din cadrul DC al GIZ. Administrația liceului și managerul de proiect, în măsura competențelor, au examinat documentația tehnică și au asigurat în timp util prezentarea comentariilor și a documentelor suplimentare necesare.	Examinarea documentației tehnice, a completărilor și ajustărilor la documentele elaborate au durat mai mult de 3 luni, dar acest fapt nu a influențat negativ implementarea ulterioară a proiectului.
Termen extins de realizare a procedurii de achiziții și a lucrărilor de construcție	Operațional	Respectarea legislației privind achizițiile publice, condiții de realizare a lucrărilor	Achiziția lucrărilor de construcție a proiectului a fost executat conform normativelor în vigoare
Lipsa ofertelor calitative din partea operatorilor economici poate duce la depășirea termenului planificat pentru achiziții	Operațional	Au fost reevaluate ofertele prezentate în cadrul licitației	Calitatea ofertei oferă calitatea lucrărilor executate
Constrîngeri în desfășurarea activităților legate de situația epidemiologică generată de pandemia COVID-19	Operațional	Acțiuni repetate a solicitărilor privind obținerea actelor necesare	Actele necesare au fost obținute cu întârziere, prelungindu-se perioada de implementare a proiectului
Nerespectarea termenelor prevăzute în contract privind aprobarea facturilor de către reprezentanții Departamentului de Construcții al GIZ	Operațional / Financiar	Ședințe de lucru cu explicarea procedurilor naționale de aprobare a proceselor de execuție a lucrărilor	Tergiversarea implementării lucrărilor conform graficului de execuție a lucrărilor

8. ASIGURAREA DURABILITĂȚII PROIECTULUI

Darea în exploatarea/ transmiterea bunului serviciului către beneficiar	Data	Comentarii
1	2	3
Act f/n de predare – primire a setului de documente conform contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare	13 august 2018 15 aprilie 2019 22 august 2019 22 august 2019	FAZA 1 – Raport inițial FAZA 2 – Proiect tehnic preliminar FAZA 3 – Proiect tehnic funcțional FAZA 4 – Raport final, inclusiv proiect de execuție detaliat verificat
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 15	04 decembrie 2019	Decizia nr. 1.22 din 14.02.2020.
Proces verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor executate nr. 221/21	26 aprilie 2022	În rezultatul controlului volumelor și costului lucrărilor executate la obiectiv de către SRL „Polimer Gaz Conducte” în perioada lunilor 2020 – martie 2021, s-au constatat lucrările care sunt înaintate spre plată, dar nu-s executate, cât și lucrările executate, care nu au fost înaintate spre plată. În perioada efectuării controlului, investitorul (beneficiarul), în comun cu antreprenorul general, au reflectat volumele de lucrări real executate prin întocmirea proceselor-verbale de executare a lucrărilor cu excluderea lucrărilor neexecutate și includerea lucrărilor executate. Alte încălcări n-au fost depistate.
Proces verbal nr. 01 de recepție la terminarea lucrărilor	12 octombrie 2022	Amânarea recepției
Proces verbal nr. 02 de recepție la terminarea lucrărilor	02 decembrie 2022	Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție fiind împărțite în 2 categorii de înlăturare, după cum urmează:
		Curtea exterioară
		Pilonii metalici de iluminare stradală parțial sunt ruginiți;
		Plăcile metalice de fixare a balustradei la intrarea principală parțial sunt ruginite;
		Rostul pavajului lângă peretele clădirii este necesar de umplut cu amestec uscat;
		Pavaj tasat sub panoul de alimentare cu EE Bloc „D”;
		INTERIOR – Etajul 1
		Lipsesc schemele electrice și inscripțiile interioare la toate panourile electrice;
		Lipsesc protecțiile metalice interioare la panourile electrice care protejează accesul la elementele aflate sub tensiune 220/380V ;
		Lipsesc schemele electrice și inscripțiile interioare la toate panourile sistemului de semnalizare antiincendiu;
		Toate cablurile electrice care au fost montate în urma implementării proiectului urmează a fi conectate conform proiectului (în cutiile de distribuție, panourile electrice, etc), cablurile vechi care nu fac parte a sistemului electric trebuie lichidate;
		De finisat în jurul întrerupătoarelor;
		Muchii (corniere) deteriorate în partea inferioară;
		Buton „Alarmă” deteriorat la intrarea în Blocul „A” aripa dreaptă, La momentul finalizării butonul era integru și funcțional
		Antreprenor Antreprenor Antreprenor Antreprenor Antreprenor Antreprenor Antreprenor Antreprenor Antreprenor Antreprenor/ Beneficiar

RAPORT FINAL

al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”

8. ASIGURAREA DURABILITĂȚII PROIECTULUI

Darea în exploatarea/ transmiterea bunului serviciului către beneficiar	Data	Comentarii		
1	2	3		
			Gaură la accesul de revizie a coloanei de canalizare;	Antreprenor
			De finisat ieşirile cablurilor;	Antreprenor
			Nu funcţionează trei UIV (lipsa tensiune de alimentare), izolaţie termică deteriorată;	Antreprenor
			Cutie electrică la utilajul de ventilare din hol et. 1, lipseşte capacul de protecţie	Antreprenor
			Cablu atârnat de asupra utilajului de ventilare în hol et.1;	Antreprenor
		Cantina	Marmit cald – lipsesc conectări la apă şi canalizare, de verificat conexiunea electrică;	Antreprenor
			Scurgere de condensat din canale de ventilare în bucătărie;	Antreprenor
			Lipsesc grile la canale de ventilare;	Antreprenor
			De înlăturat spuma de la corpurile de iluminat;	Antreprenor
			Lipsa capacelor de protecţie la panourile electrice;	Antreprenor
			Lipsesc schemele electrice si inscripţiile interioare la toate panourile electrice;	Antreprenor
			Lipsesc protecţiile metalice interioare la panourile electrice care protejează accesul la elementele aflate sub tensiune 220/380V ;	Antreprenor
			Lipsesc schemele electrice si inscripţiile interioare la toate panourile sistemului de semnalizare antiincendiu;	Antreprenor
			Toate cablurile electrice care au fost montate in urma implementării proiectului urmează a fi conectate conform proiectului(in cutiile de distribuţie, panourile electrice, etc), cablurile vechi care nu fac parte a sistemului electric trebuie lichidate;	Antreprenor
			De conectat corect întrerupătoarele;	Antreprenor
			Corpul de iluminat de siguranţa „EXIT” nu funcţionează (cantină);	Antreprenor
			Condensul de la camera frigorifică nu este canalizat;	Beneficiar
			Butoane de ventilare în cantină montate nefuncţionale;	Antreprenor
		SUBSOL	Lipsă parţială a izolare a reţelelor de apă(PPR);	Antreprenor/ Beneficiar
			Fixare ţevi;	Antreprenor
			Reţele de iluminat, nu funcţionează toate corpurile de iluminat;	Antreprenor
			Izolare deteriorată la PTI. corp de iluminat nefuncţional;	Antreprenor/ Beneficiar
			Toate cablurile electrice care au fost montate in urma implementării proiectului urmează a fi conectate conform proiectului(in cutiile de distribuţie, panourile electrice, etc), cablurile vechi care nu fac parte a sistemului electric trebuie lichidate;	Antreprenor
			În subsolul blocului E lipseşte modulul de preîncălzire la tubulatura de ventilare pentru Cantină, respectiv aceasta face imposibil de utilizat sistemul de ventilare evident şi activitatea cantinei	Antreprenor
		INTERIOR – Etajul 2	Cabluri atârnat de asupra utilajului de ventilare din hol;	Antreprenor
			Corpul de iluminat de siguranţa „EXIT” nu funcţionează	Antreprenor
			Lipsesc schemele electrice si inscripţiile interioare la toate panourile electrice;	Antreprenor
			Lipsesc protecţiile metalice interioare la panourile electrice care protejează accesul la elementele aflate sub tensiune 220/380V ;	Antreprenor
			Lipsesc schemele electrice si inscripţiile interioare la toate panourile sistemului de semnalizare antiincendiu;	Antreprenor
			Toate cablurile electrice care au fost montate in urma implementării proiectului urmează a fi conectate conform proiectului(in cutiile de distribuţie, panourile electrice, etc), cablurile vechi care nu fac parte a sistemului electric trebuie lichidate;	Antreprenor
		SALA SPORT	Corpul de iluminat de siguranţa „EXIT” nu funcţionează	Antreprenor
			Corpuri de iluminat deteriorate	Beneficiar
		INTERIOR – Etajul 3	Sistemul de alarmă antiincendiu nu funcţionează;	Antreprenor
			„EXIT” nu funcţionează;	Antreprenor
			Cab 303,Cl. Limbă Română, pată pe tavan;	Antreprenor
			Lipsesc schemele electrice si inscripţiile interioare la toate panourile electrice;	Antreprenor
			Lipsesc protecţiile metalice interioare la panourile electrice care protejează	Antreprenor

RAPORT FINAL

al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”

8. ASIGURAREA DURABILITĂȚII PROIECTULUI

Darea în exploatarea/ transmiterea bunului serviciului către beneficiar	Data	Comentarii		
1	2	3		
			accesul la elementele aflate sub tensiune 220/380V ; Lipsesc schemele electrice si inscripțiile interioare la toate panourile sistemului de semnalizare antiincendiu; Toate cablurile electrice care au fost montate in urma implementării proiectului urmează a fi conectate conform proiectului(in cutiile de distribuție, panourile electrice, etc), cablurile vechi care nu fac parte a sistemului electric trebuie lichidate;	Antreprenor Antreprenor
		CORIDOR TEHNIC Bloc „D”	Lipsesc protecțiile metalice interioare la panourile electrice care protejează accesul la elementele aflate sub tensiune 220/380V ; Lipsesc schemele electrice si inscripțiile interioare la toate panourile electrice;	Antreprenor Antreprenor
			În cerdacul Blocului D unitatea sistemului de ventilare (recuperator) în continuare nu este conectat fapt prin care se vede că lipsește chiar și panoul electric.	Antreprenor
			Toate cablurile electrice care au fost montate in urma implementării proiectului urmează a fi conectate conform proiectului(in cutiile de distribuție, panourile electrice, etc), cablurile vechi care nu fac parte a sistemului electric trebuie lichidate;	Antreprenor
			Înlăturarea scurtcircuitului din rețeaua electrica conectat către panoul electric	Antreprenor
			Încăperea inverter Fotovoltaic, panouri electrice incomplete, deteriorate; Grilă deteriorată (îndoliată) la calorifer.	Antreprenor Antreprenor
			Repararea recuperatorului defectat al sistemului de ventilare	Antreprenor/ Beneficiar
			Sistemul de ventilare	Verificarea si punerea in funcțiune a sistemului de ventilare cu toate elementele/componentele instalate conform proiectului si contractului de Antrepriza
		Sistemul de canalizare	Instalarea capacelor lipsa la țevile sistemului de canalizare si a tubulaturii lipsa care sunt parte a Contractului	Antreprenor
		Sistemul de semnalizare antiincendiu	Încheierea Contractului de deservire si exploatare(mentenanța) a sistemului de semnalizare antiincendiar cu o companie specializata din domeniu in conformitate cu cerințele NCM E.03.03:2018, cap. 9.7 Mentenanța ISAI	Beneficiar
		Sistemul de încălzire	Restabilirea/îndeplinirea izolației la sistemul interior de încălzire(la magistrale) care sunt parte a Contractului	Antreprenor
		Panourile fotovoltaice , acoperiș Bloc D	Fixarea panourilor fotovoltaice cu greutate suplimentare pentru a nu fi deplasate in cazul vintului puternic/furtunii.	Antreprenor
		Procesul verbal la terminarea lucrărilor a fost aplicată concluzia AST la data de 30.05.2023		
Proces verbal nr. 03 de recepție finală	28 iunie 2023	Obiecții consemnate de către membrii comisiei de recepție: - nu au fost consemnate.		
Act de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 30	11 septembrie 2023	- Act de predare – primire a fost elaborat; - Act de predare – primire a fost transmis spre aprobare; - Decizia de preluare a costurilor investiționale formate aprobat de către Consiliul orășenesc Leova nu a fost prezentată; - Plan de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul orășenesc Leova a fost prezentat.		

9. ASIGURAREA VIZIBILITĂȚII PROIECTULUI

1. La Leova se discută despre Eficiență Energetică | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
2. Cu suportul ADR Sud în Leova se planifică reabilitarea energetică al liceului „C. Spătaru” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud;
3. Vizite de lucru la liceele “Matei Basarab” din Basarabeasca și “Constantin Spătaru” din orașul Leova privind inițierea auditului energetic | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
4. A fost lansată etapa de elaborare a proiectelor tehnice și documentației de licitație pentru cinci proiecte care vor fi implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud cu suport financiar oferit de Uniunea Europeană | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
5. ANUNȚ de intenție pentru contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
6. INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică inițiată în vederea implementării proiectelor de Eficiență Energetică în raioanele Leova și Basarabeasca, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
7. INVITAȚIE/ANUNȚ de participare la Licitația Publică inițiată în vederea contractării serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” oraș Leova (Lot SE 1) și Liceul Teoretic „Matei Basarab” oraș Basarabeasca (Lot SE 2) cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) | Planificare proceduri de achiziții | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
8. Evenimente regionale | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
9. INVITAȚIE/ANUNȚ privind prelungirea termenului de primire a ofertelor pentru Licitația Publică inițiată în vederea contractării serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” oraș Leova (Lot SE 1) și Liceul Teoretic „Matei Basarab” oraș Basarabeasca (Lot SE 2) cu finanțare din fondurile Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
10. ADR Sud a deschis ofertele pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a investițiilor în domeniul creșterii eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru”, orașul Leova și Liceului Teoretic „Matei Basarab”, orașul Basarabeasca | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud;
11. În atenția operatorilor economici solicitanți ai documentației de atribuire pentru participare la Licitația Publică de achiziționare a serviciilor de proiectare în domeniul creșterii eficienței energetice, în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
12. A fost desemnat prestatorul serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic “Constantin Spătaru” oraș Leova (Lot SE 1) | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
13. A fost semnat contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare investiții pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” or. Leova, cu finanțare din fondurile UE | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
14. Comitetul Director Local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova” a aprobat un plan de acțiuni pentru trimestrul III al anului 2018 | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
15. S-a dat startul elaborării documentației tehnice în cadrul proiectului “Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din orașul Leova”, finanțat de UE | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
16. Comitetul Director Local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca” a analizat obiectivele atinse în realizarea măsurii investiționale și a aprobat un plan de acțiuni pentru trimestrul IV al anului 2018 | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
17. Proiectul tehnic preliminar, elaborat în cadrul măsurii investiționale de eficientizare energetică a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din orașul Leova, a fost prezentat beneficiarului și partenerilor de implementare | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
18. Ziua Europei — prilej de promovare a proiectelor investiționale implementate de ADR Sud cu suportul partenerilor europeni | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud;
19. Sedință de lucru cu APL-urile beneficiare ale proiectelor finanțate în Regiunea de Dezvoltare Sud de Uniunea Europeană | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md);
20. Liceul Teoretic “Constantin Spătaru” din orașul Leova va fi eficientizat energetic cu susținerea UE. Proiectul tehnic de execuție prevede ca instituția să devină un model de referință pentru clădirile publice din Republica Moldova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
21. Comitetul Director Local al proiectului “Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din orașul Leova” a bifat rezultatele obținute pe parcursul trimestrului II al anului 2019 | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
22. Recepția finală a serviciilor de proiectare pentru eficiența energetică a două instituții publice din Regiunea Sud | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
23. ANUNȚURI DE INTENȚIE privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică în cadrul proiectului “Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic “Constantin Spătaru” din orașul Leova” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
24. Anunț de participare la LICITAȚIA PUBLICĂ privind Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
25. Noi contracte de antrepriză și supraveghere tehnică de circa 100 de milioane de lei, finanțate de către Uniunea Europeană, pentru populația orașului Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
26. Sedință de inițiere a lucrărilor în cadrul proiectelor de infrastructură, cu finanțare europeană, aflate în proces de implementare în orașul Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
27. UE va acorda circa 10,6 milioane de euro pentru implementarea a cinci proiecte de infrastructură în sudul țării | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
28. Liceul Teoretic “Constantin Spătaru” din orașul Leova a intrat în reparații. Clădirea instituției este eficientizată energetic cu suportul financiar al Uniunii Europene | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
29. Evenimentul de lansare a lucrărilor de construcție pentru proiectele finanțate de Uniunea Europeană (UE) privind aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC) în raionul Leova și de eficiență energetică (EE) a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
30. Cu suportul Uniunii Europene, locuitorii din Regiunea de Dezvoltare Sud vor beneficia de proiecte de eficiență energetică și de servicii calitative de aprovizionare cu apă și canalizare în valoare de peste 211 milioane lei | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
31. Sedință de lucru cu beneficiarii proiectelor implementate în raionul Leova cu suportul Uniunii Europene | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
32. Uniunea Europeană pune umărul la modernizarea instituțiilor de învățământ din Regiunea de Sud a Republicii Moldova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
33. Proiectele europene unesc comunitățile din raionul Leova și responsabilizează cetățenii | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) La liceul „Constantin Spătaru” din orașul Leova sunt în toi lucrările de eficientizare energetică, realizate cu sprijinul UE | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
34. Semnarea acordurilor adiționale în cadrul proiectului privind „Sporirea eficienței energetice al Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud (adrsud.md) ;
35. Ministrul MADRM - Ion Perju cu Secretarul de Stat - Ghenadie Iurco au efectuat vizite de monitorizare a 3 proiecte în proces de implementare de către ADR

RAPORT FINAL

al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”

9. ASIGURAREA VIZIBILITĂȚII PROIECTULUI

Sud din raionul Leova | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud;

35. [Uniunea Europeană va investi circa 11 milioane de euro pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectelor de infrastructură și eficiență energetică, în Regiunea de Dezvoltare Sud | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\)](#) ;

36. [A avut loc o nouă ședință a Comitetului Director al Acțiunii Uniunii Europene "Construcția infrastructurii de apă și canalizare și a eficienței energetice" | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\)](#) ;

37. [ADR Sud a desfășurat o ședință de lucru cu beneficiarii proiectelor europene din raioanele Leova și Basarabeasca. La ordinea zilei - onorarea angajamentelor financiare de achitare a contribuțiilor | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud;](#)

38. [A avut loc ședința Comitetului de monitorizare a proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” | Noutăți | Agenția de Dezvoltare Regională Sud \(adrsud.md\);](#)

10. LECȚII ÎNVĂȚATE ȘI BUNELE PRACTICI IMPLEMENTATE

1. 56 de angajați și 550 de elevi ai Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” beneficiază de condiții mai bune de muncă și studii;
2. Consumul anual normat de energie în Liceul Teoretic "Constantin Spătaru" redus cu 1000 MWh și emisiile anuale normate de CO2 reduse cu 380 tone;
3. Clădirea Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” renovată și eficientă din punct de vedere energetic ca urmare a 20 măsuri investiționale;
4. Profesorii, elevii și părinții Liceului Teoretic „Constantin Spătaru”, precum și reprezentanți autorităților publice locale din Leova promovează eficiența energetică;
5. Doua documente strategice locale în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în raionul Leova armonizate cu obiectivele strategice naționale;
6. Capacitățile consolidate ale autorităților publice locale din raionul Leova și ale reprezentanților Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” în domeniul eficienței energetice.
7. Bunurile create în cadrul proiectului vor fi transmise în gestiune Instituției Publice Liceul Teoretic „Constantin Spătaru”, care va fi responsabil de integritatea și buna funcționare a lor.
8. Partenerii din proiect vor organiza mai multe întâlniri la etapa de implementare și de asigurare a durabilității proiectului, ceea ce va avea impact pentru o mai bună cunoaștere între actorii regionali, identificarea celor mai favorabile metode de comunicare și colaborare, identificarea noilor oportunități de dezvoltare.

11. RECOMANDĂRI PENTRU EVALUAREA EX-POST

1. Obținerea din partea MIDR a Actului de predare-primire aprobat;
2. Monitorizarea obținerii din partea APL I Leova a Deciziei de prelucrare a costurilor investiționale formate;
3. Examinarea realizării acțiunilor expuse în Planul de asigurare a durabilității aprobat de către Consiliul orașenesc Leova;

Director ADR SUD

Șef SMIP



Nicolae HRISTOV

(numele, prenumele)

Andrei POPUȘOI

(numele, prenumele)

"12" septembrie 2023

Instrucțiuni de completare:


1. Raportul final a implementării reprezintă o sintetizează informația referitoare la progresul în implementarea proiectului și rezultatele atinse.
2. Raportul prevede reflectarea setului de indicatori de produs și rezultat, din perspectiva țintelor propuse și a rezultatelor atinse, respectarea planului de implementare, gradul de valorificare a bugetului și cofinanțarea asigurată.
3. Elaborarea și prezentarea raportului este asigurată de către specialistul desemnat al SMIP, în conformitate cu cerințele Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de dezvoltare regională, aprobată prin ordinul MIDR (în vigoare Ordinul MADRM nr.149 din 23.07.2021)

RAPORT FINAL
al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”




RAPORT FINAL

al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”




















RAPORT FINAL

al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”



