



**nr. 197 din 20 martie 2018**

**Ministerului Agriculturii,  
Dezvoltării Regionale și Mediului**

**Raport final**  
**privind implementarea proiectului cod: f/n,**  
**„Canalizarea s. Roșu r-ul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul”**

**I. Date generale:**

**Aplicant:** Primăria satului Roșu.

**Parteneri:** Primăria or. Cahul, Consiliul raional Cahul.

**Durata de implementare a proiectului:** 14 luni conform planului.

**Bugetul proiectului aprobat:** 16 040 518,49 lei

**Suma solicitată din FNDR:** 0 lei

**Suport financiar alocat de către Guvernul Germaniei prin intermediul GIZ  
Moldova:** 16 040 518,49 lei

**Obiectivul general al proiectului:**

- Dezvoltarea infrastructurii de canalizare utilizând tehnologii prietenoase mediului.
- Asigurarea accesului la servicii de canalizare a 3700 locuitori ai satului Roșu
- Conectarea sistemului nou construit la sistemul de canalizare centralizat a or. Cahul deservit de Întreprinderea Municipală Apă -Canal Cahul.
- Informarea și conștientizarea a cca 3700 de persoane despre modulul de gestionare eficientă a serviciului intercomunitar și protecția mediului ambiant.

**Beneficiarii proiectului:** 3700 de locuitori ai satului Roșu.

## II. Finanțarea proiectului.

Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale" a fost acceptat pentru finanțare din sursele Fondului German pentru Investiții în anul 2014. În decembrie 2014 a fost semnat Memorandumul de înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul din cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale". Din perioada 2013 – 2015 a fost pregătită documentația de proiect. În vederea implementării proiectului, în anul 2015, ADR Sud a organizat procedura de licitație publică nr. 15/01/GIZ din 28.07.2015, în urma căreia a fost semnat contractul de antrepriză nr. 15/L/15 din 07.09.2015 pentru executarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în s. Roșu. Operatorul economic selectat: SRL „Izodromgaz”. **Valoarea inițială** a contractului: 13.429.876,00 lei.

În procesul de implementare a proiectului, au fost identificate un șir de volume de lucrări suplimentare. Ca rezultat au fost încheiate acorduri adiționale (*acord adițional nr.1 din 11.02.2016 la contractul de antrepriză nr. 15/L/15 din 07.09.2015, acord adițional nr.2 din 18.05.2016 la contractul de antrepriză nr. 15/L/15 din 07.09.2015, acord adițional nr.3 din 15.09.2016 la contractul de antrepriză nr. 15/L/15 din 07.09.2015*) care au modificat valoarea lucrărilor contractate. **Valoarea acordurilor** fiind de 2.448.681,00 lei. **Valoarea finală** a contractului (inclusiv acordurile adiționale) constituie 15.878.557,00 lei.

De asemenea ADR Sud, în urma licitației publice nr.15/04/GIZ din 03.09.2015 a contractat servicii de supraveghere tehnică cu Cazanji Gheorghe (*contract nr.16/S/15 din 15.09.2015 privind supravegherea tehnică*). **Valoarea inițială** a contractului fiind de 94.009,00 lei (0,7%). În rezultatul volumelor de lucrări suplimentare s-a majorat și valoarea contractului privind supravegherea tehnică (*acord adițional nr.1 din 10.08.2016 la contract privind achiziționarea serviciilor nr.16/S/15 din 15.09.2015, acord adițional nr.2 din 15.09.2016 la contract privind achiziționarea serviciilor nr.16/S/15 din 15.09.2015*). **Valoarea acordurilor** fiind de 17.140,89 lei. **Valoarea finală** a contractului (inclusiv acordurile adiționale) constituie 111.149,89 lei.

De asemenea ADR Sud a încheiat contract cu S.A. „Intexnauca” privind supravegherea de autor a construcțiilor (*contract nr.17/S/15 din 22.09.2015 privind supravegherea de autor a construcțiilor*). **Valoarea inițială** a contractului fiind de 40.289,00 lei(0,3%). În rezultatul volumelor de lucrări suplimentare s-a majorat și valoarea contractului privind supravegherea de autor (*acord adițional nr.1 din 15.09.2016 la contract nr.17/S/15 din 22.09.2015 privind supravegherea de autor a construcțiilor*). **Valoarea** acordului fiind de 7.346,67 lei. **Valoarea finală** a contractului (inclusiv acordul adiționale) constituie 47.635,67 lei.

Totodată au mai fost achitate 1.760,00 lei pentru publicarea anunțului în Buletinul Achiziții Publice și 1.416,00 lei pentru panou personalizat.

Lucrările au fost integral finanțate din sursele Guvernului German prin intermediul GIZ Moldova. Costul total al lucrărilor contractate constituind **16.040.518,49 lei**. Lucrările de construcții din cadrul proiectului au demarat în la data de 05.10.2015.

### **III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului**

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

#### **1. Lansarea proiectului.**

#### **2. Organizarea licitației pentru execuția lucrărilor**

- Întocmirea documentației de licitație (caietul de sarcini).
- Publicarea anunțului în BAP și pe paginile web a Agenției, privind organizarea licitațiilor de selectare a antreprenorului și a responsabilului tehnic.
- Organizarea licitațiilor, deschiderea ofertelor prezentate.
- Evaluarea ofertelor, selectarea antreprenorului, responsabilului tehnic și a supravegherii de autor în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație
- Încheierea și semnarea contractelor de (antrepriză, supraveghere tehnică și supraveghere de autor) și înregistrarea lor la AAP.
- Semnarea acordului de finanțare.

### **3. Crearea comitetului local de monitorizare a proiectului;**

- Informarea cetățenilor cu privire la derularea proiectului;
- Crearea cooperativelor pe străzi și alegerea liderilor acestora;
- Întâlniri de lucru cu personalul de organizații, școală, grădiniță, biroul medicilor de familie;

### **4. Executarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare din s. Roșu în conformitate cu proiectul/contractul**

- Construcția a 15087,5 m.l. de rețele de canalizare gravitațională.
- Construcția a 7379,0 m.l. de rețele de canalizare sub presiune.
- Construcția a 440 de cămine de deservire a rețelelor de canalizare.
- Montarea a 4 stații de pompare a apelor uzate.
- Construcția căilor de acces la stațiile de pompare cu o lungime totală de 960 m.l.
- Restabilirea a 1059 m.l. de drum din îmbrăcăminte asfaltică, 2983,5 m.l. de drum din pietriș și 266 m.l. de trotuar.

### **5. Asigurarea managementului eficient al proiectului**

- Monitorizarea activităților proiectului
- Evaluarea lucrărilor îndeplinite de către comisia de recepție, semnarea actului de recepție la terminarea lucrărilor.
- Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepție finală.
- Transmiterea obiectului în mod gratuit la bilanțul beneficiarului

#### IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr	Indicatori planificați	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
<b>Indicatori de produs</b>			
<b>1</b>	<b>Localități beneficiare de sistem de canalizare centralizat</b> (valoarea inițială-0)		
	1 localitate a raionului Cahul	1 localitate a raionului Cahul	Aplicantul a dispus de proiectul tehnic pentru construcția sistemului de canalizare din s.Roșu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare existent a or. Cahul.
<b>2</b>	<b>Km rețele de canalizare date în exploatare</b> (valoarea inițială-0)		
	22,47 km de rețea de canalizare	22,47 km de rețea de canalizare	După finalizarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare din s.Roșu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare existent a or. Cahul, obiectul a fost transmis cu titlul gratuit către aplicantul proiectului primăria satului Roșu, raionul Cahul care la rîndul lui a dat în gestiune către Î.M. "APĂ CANAL" Cahul.
<b>3</b>	<b>Persoane informate</b> (valoarea inițială - 0)		
	3700 persoane informate	3700 persoane informate	În procesul implementării proiectului, publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile din regiune și naționale, reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost difuzate 3 reportaje radio, și publicate 5 articole în presa scrisă și electronică (Gazeta de Sud, <a href="http://www.ziuadeazi.md">www.ziuadeazi.md</a> , <a href="http://www.provincial.md">www.provincial.md</a> , <a href="http://www.serviciilocale.md">www.serviciilocale.md</a> , <a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a> ș.a. ). De asemenea, au fost amplasate 2 panouri de informare.
<b>Indicatori de rezultat</b>			
<b>4</b>	<b>Locuri de muncă noi create</b> (valoarea inițială - 1)		
	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	În cadrul proiectului au fost create pe termen scurt 1 loc nou de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen scurt au vizat persoanele din municipiul Cahul, care a fost angajat pe perioada efectuării lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul.
<b>5</b>	<b>Populație conectată la sistem de canalizare centralizat</b> (valoarea inițială - 0)		
	3700 cetățeni conectați la sistem de canalizare centralizat	3700 cetățeni conectați la sistem de canalizare centralizat	În urma construcția sistemului de canalizare din s. Roșu, r-nul Cahul, vor fi conectați la sitem de canalizare centralizat 3700 de cetățeni, 4 agenți economici, 5 instituțiile publice ale localității Roșu raionul Cahul

## V. Finalizarea proiectului.

În urma implementării proiectului dat a fost atins în proporție de 100 % obiectivul general, prin construirea sistemului de canalizare în s. Roșu la sistemul centralizat a or. Cahul deservit de Societatea pe Acțiuni „Apă -Canal Cahul”.

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc la data de 14 decembrie 2016. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului reieșind din faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic (*Proces verbal nr. 01 din 14.12.2016*).

La data de 12 septembrie 2017 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 02 din 12.09.2017*).

La data de 09 februarie 2018 ADR Sud, în temeiul contractului de antrepriza semnat între ADR Sud, Primăria s. Roșu, r-nul Cahul și compania de construcție SRL ”Izodromgaz” și a memorandumului de înțelegere încheiat între cele șase părți (MDRC, ADR Sud, GIZ, Consiliul Raional Cahul, Primăria or. Cahul și Primăria s. Roșu, r-nul Cahul ), a transmis cu titlul gratuit obiectul construit către primăria satului Roșu, raionul Cahul (*Act de primire-predare a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse, nr.04 din 09 februarie 2018*).

**Director ADR Sud**



**Maria CULEȘOV**

Ex.: Cotruță Nicolae,  
specialist în elaborarea,  
implementarea și monitorizarea  
proiectelor în cadrul ADR Sud  
tel.: (0241) 2-11-51

**1. Situația până la implementarea proiectului**



## 2. Situația în procesul de implementare a proiectului.







### 3. Situația după implementarea proiectului





