



R A P O R T F I N A L

privind implementarea proiectului

„Construcția apeductului magistral Leova - Filipeni- Romanovca”

I. DATE GENERALE:

Aplicant/Beneficiar:	Consiliul raional Leova
Parteneri:	APL or. Leova; APL s. Hănășenii Noi; APL s. Filipeni; APL s. Romanovca; SA „Apă Canal”.
Durata proiectului conform CF:	24 luni.
Durata execuție proiectului:	11 luni (7 luni + 4 luni)
Bugetul estimativ a proiectului conform CF, din care:	10.143.604,00 MDL
<i>din sursele FNDR</i>	<i>9.983.110,00 MDL</i>
<i>din contribuția beneficiarului:</i>	<i>160.494,00 MDL</i>
Bugetul proiectului executat:	5.481.492,21 MDL
<i>din sursele FNDR:</i>	<i>3.685.442,21 MDL</i>
<i>din sursele Ambasadei Polone:</i>	<i>1.796.050,00 MDL</i>
Obiectivul general:	Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din raionul Leova prin asigurarea cu acces la servicii de alimentare cu apă de calitate.
Beneficiarii direcți:	- 7840 locuitori din c. Hănășenii Noi, Filipeni, Romanovca; - 54 agenți economici din c. Hănășenii Noi, Filipeni, Romanovca; - 1542 Gospodării Țărănești – 1542 din c. Hănășenii Noi, Filipeni, Romanovca;

- 30 instituții de menire socială, inclusiv CR Leova și SA „Apă-Canal” din or. Leova, instituții școlare și instituții preșcolare puncte medicale, primării, etc din teritoriul localităților țintă.

II. FINANȚAREA PROIECTULUI:

Proiectul „**Construcția apeductului magistral Leova - Hănăsenii Noi-Filipeni - Romanovca**” a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în anul 2012, în cadrul celui al doilea apel de propuneri de proiecte, prin HG Nr. 933 din 18 decembrie 2012 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2015 și ulterior prin Decizia CNCDR cu nr. 13/13 din 20.12.2013 a fost aprobat spre finanțare.

De asemenea, prin Acordul de finanțare nr. DWR/20/2015 din 01.09.2015, proiectul dat a beneficiat și de un suport financiar în valoare de 1.796.050,00 MDL din partea Ambasadei Republicii Polone.

Finanțarea proiectului din sursele FNDR și aprobat prin deciziile CNCDR.

Nr. ord.	Decizia CNCDR	Mijloace financiare	
		Aprobate, lei	Redistribuite, lei
1.	nr. 13/13 din 20.12.2013	4 500 000,00	
2.	nr. 3/14 din 02.09.2014		4 500 000,00
3.	nr. 5/14 din 11.11.2014		2 575 767,80
4.	nr. 2/15 din 29.04.2015	3 000 000,00	
5.	nr. 6/15 din 27.10.2015		3 000 000,00
6.	nr. 3/16 din 10.03.2016	865 000,00	
7.	nr. 7/16 din 02.09.2016		709 801,25
8.	nr. 14/16 din 19.12.2016		599 108,58

III. ACHIZIȚII PUBLICE:

Contract	Lucrări construcție - montaj (LCM)
<u>6/L/14 din 27.05.2014</u>	În urma desfășurării licitației publice REPETATE nr. 14/00890 din data 20.05.2014 privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „ <i>Construcția</i> ”

	<p><i>apeductului magistral Leova – Filipeni - Romanovca</i>”, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice cu nr. 36 din 08.05.2014 de către grupul de lucru a fost desemnat oferta câștigătoare a SRL „Polimer Gaz Construcții”, cu oferta de 3.642.007,00 MDL, inclusiv TVA, cu perioada de realizare a lucrărilor de 7 luni calendaristice.</p>
<p><u>AA nr. 1 din 13.03.2015</u> <u>la Contractul 6/L/14 din</u> <u>27.05.2014.</u></p>	<p><u>Prelungirea termenului de valabilitate</u> – până la 01.07.2015, motiv: operarea unor modificări în proiectul tehnic.</p>
<p><u>AA nr. 2 din 13.03.2015</u> <u>la Contractul 6/L/14 din</u> <u>27.05.2014.</u></p>	<p><u>Micșorare a valorii contractului</u> – modificarea semnificativă a documentație de proiect a generat și necesitatea modificării valorii contractului cu - 889.957,00 MDL, în conformitate cu modificările din documentația de proiect aplicate de către autorul de proiect. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj, în urma excluderii unor volume de lucrări ce reprezintă obiectul contractului este de 2.752.050,00 MDL, inclusiv TVA</p>
<p><u>AA nr. 3 din 01.07.2015</u> <u>la Contractul 6/L/14 din</u> <u>27.05.2014.</u></p>	<p><u>Prelungirea termenului de valabilitate</u> – până la 01.11.2015, motiv: operarea unor modificări în proiectul tehnic.</p>
<p><u>AA nr. 4 din 23.05.2016</u> <u>la Contractul 6/L/14 din</u> <u>27.05.2014.</u></p>	<p><u>Prelungirea termenului de valabilitate</u> – până la 31.07.2016, motiv: conform cu scrisoarea nr. 11/1-2/4 din 02.07.2015 al Ministrului Finanțelor privind „Suspendarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat”, a fost stopată finanțarea proiectului „Construcția apeductului magistral Leova – Filipeni - Romanovca, raionul Leova”.</p>
<p><u>AA nr. 5 din 23.05.2016</u> <u>la Contractul 6/L/14 din</u> <u>27.05.2014.</u></p>	<p><u>Micșorarea valorii Contractului</u> – modificarea semnificativă a documentație de proiect a prevăzut lucrările de spălare a rețelei de apeduct. Reieșind însă din faptul că la momentul anului 2016 nu era construit apeductul magistral Leova – largara de la care se preconizează a alimenta localitățile Filipeni și Romanovca cu apă, s-a constatat că nu este oportun de a executa lucrările de spălare. Valabilitatea acestor lucrări fiind limitată în timp și respectiv la etapa de dare în exploatare a apeductului Leova – largara va fi necesar de efectuat repetat lucrările de spălare a rețelei. S-a propus excluderea lucrărilor de spălare din cadrul</p>

	<p>proiectului „Construcția apeductului magistral Leova - Filipeni – Romanovca ” și executarea acestora la etapa efectuării lucrărilor de construcție a proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-largara”.</p> <p>Valoarea lucrărilor de construcție-montaj, în urma excluderii unor volume de lucrări ce reprezintă obiectul contractului este de 2.602.713,00 MDL, inclusiv TVA.</p>
<p><u>AA nr. 6 din 24.09.2016</u> <u>la Contractul 6/L/14 din</u> <u>27.05.2014.</u></p>	<p><u>Micsorarea valorii Contractului</u> - modificarea semnificativă a documentație de proiect a fost identificată o diminuare a costului de deviz față de cel prevăzut de Contract și necesitatea modificării valorii contractului cu - 7.077,00 MDL, în conformitate cu modificările din documentația de proiect aplicate de către autorul de proiect.</p> <p>Valoarea Contractului de antrepriză nr. 6/L/14 din 27 mai 2014, inclusiv acordurile adiționale fiind de 2.595.636,00 MDL, inclusiv TVA.</p>

Contracte	Servicii de supraveghere tehnică (RT)
14/S/14 din 12.06.2014	În urma prezentării ofertelor privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică la obiectul „Construcția apeductului magistral Leova – Filipeni – Romanovca” din partea agenților economici, a fost semnat Contractul de valoarea mică cu SC „Preant” SRL cu oferta de 30.957,06 MDL , inclusiv TVA, ceea ce constituie 0,85 % din suma contractată pentru executarea lucrărilor de construcție.
AA nr. 1 din 16.06.2016 la Contractul 14/S/14 din 12.06.2014.	În urma modificării sumei din contractul pentru lucrările de construcție, a fost încheiat Acordul adițional nr. 1 la contractul privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică, iar costul serviciilor achiziționate diminuându-se cu 8.833,94 MDL. Astfel valoarea Contractului nr. 14/S/14 din 12.06.2014 fiind de 22.123,06 MDL , inclusiv TVA.

Contracte	Lucrări construcție - montaj (LCM)
13/L/15 din 15.07.2015	În urma desfășurării licitației publice REPETATE nr. 15/01445 din data 01.07.2015 privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Construcția

	apeductului magistral Leova – Filipeni – Romanovca, raionul Leova (ETAPA II)”, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice cu nr. 45 din 16.06.2015 de către grupul de lucru a fost desemnat oferta câștigătoare a SRL „Polimer Gaz Construcții”, cu oferta de 2.865.334,00 MDL , inclusiv TVA, cu perioada de realizare a lucrărilor de 4 luni calendaristice.
<i>AA nr. 1 din 22.02.2016 la Contractul 13/L/15 din 15.07.2015.</i>	<u>Prelungirea termenului de valabilitate</u> – până la 30.06.2016, motiv: conform cu scrisoarea nr. 11/1-2/4 din 02.07.2015 al Ministrului Finanțelor privind „Suspendarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat”, a fost stopată finanțarea proiectului „Construcția apeductului magistral Leova – Filipeni - Romanovca, raionul Leova”.
<i>AA nr. 2 din 22.02.2016 la Contractul 13/L/15 din 15.07.2015.</i>	<u>Majorarea valorii Contractului</u> – în procesul de implementare a proiectului au fost identificată necesitatea executării unor volume de lucrări suplimentare în cadrul proiectului ca urmare a sesizărilor parvenite din partea antreprenorului (nr. 07-LV din 10.11.2015; nr.08-LV din 11.12.2015), valoarea acestora fiind 84.670,00 MDL. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj, în urma includerii unor volume de lucrări ce reprezintă obiectul contractului este de 2.950.004,00 MDL , inclusiv TVA
<i>AA nr. 3 din 23.05.2016 la Contractul 13/L/15 din 15.07.2015.</i>	<u>Micșorarea valorii Contractului</u> – Conform proiectului, la platforma din s. Romanovca este preconizată construcția împrejmuirii confecționate din panouri „eurogard”. Aceste panouri sunt ușor demontabile fapt ce generează risc sporit ca acestea să fie furate. S-a propus înlocuirea acestora cu îngrădiri din sîrmă ghimpată. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj, în urma excluderii unor volume de lucrări ce reprezintă obiectul contractului este de 2.849.359,00 MDL , inclusiv TVA
<i>AA nr. 4 din 23.05.2016 la Contractul 13/L/15 din 15.07.2015.</i>	<u>Majorarea valorii Contractului</u> – La platforma din s. Romanovca sunt indicate în devizul de cheltuieli pentru amenajarea a 51 m de borduri și 4,6 m3 de beton. Lucrările respective nu se regăsesc în proiect (planșele grafice). S-a propus de a exclude lucrările date. Concomitent, proiectul nu prevede accesul pe rezervoarele de acumulare a apei. S-a propus coordonarea cu autorul de proiect ca din

	<p>economia efectuată să fie amenajată o scară de acces pe rezervoare și un pavaj din plăci prefabricate din beton.</p> <p>Valoarea lucrărilor de construcție-montaj, în urma excluderii unor volume de lucrări ce reprezintă obiectul contractului este de 2.941.744,00 MDL, inclusiv TVA</p>
<p>AA nr. 5 din 24.09.2016 la Contractul 13/L/15 din 15.07.2015.</p>	<p><u>Micșorarea valorii Contractului</u> - În procesul de implementare a proiectului, a fost identificată o diminuare a costului de deviz față de cel prevăzut de Contract. Această micșorare se datorează faptului că lucrările au fost executate și recepționate strict după schițele tehnice, fiind excluse unele elemente de ordin general, fapt ce a generat o micșorare a costului de deviz.</p> <p>Valoarea Contractului de antrepriză nr. 13/L/15 din „15” iulie 2015 va fi de 2.840.992,00 MDL, inclusiv TVA.</p>

Contracte	Servicii de supraveghere tehnică (RT)
14/S/15 din 25.08.2015	<p>În urma prezentării ofertelor privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică la obiectul „Construcția apeductului magistral Leova – Filipeni – Romanovca (Etapa II)” din partea agenților economici, a fost semnat Contractul de valoare mică cu SC „Preant” SRL cu oferta de 24.355,00 MDL, inclusiv TVA, ceea ce constituie 0,85 % din suma contractată pentru executarea lucrărilor de construcție.</p>
<p>AA nr. 1 din 16.06.2016 la Contractul 14/S/15 din 25.08.2015.</p>	<p>În urma modificării sumei din contractul pentru lucrările de construcție, a fost încheiat Acordul adițional nr. 1 la contractul privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică, iar costul serviciilor achiziționate majorându-se cu 649,82 MDL. Astfel valoarea Contractului nr. 14/S/14 din 12.06.2014 fiind de 22.004,82 MDL, inclusiv TVA.</p>
Alte cheltuieli	<p>În baza Contractului cu nr/ 16/B/14 din 15.07.2014 pentru achiziționarea bunurilor de valoare mică a fost procurat panoul informativ fiind cheltuite din sursele FNDR suma de 680,00 MDL, inclusiv TVA.</p>

IV. ACTIVITĂȚILE EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, au fost realizate următoarele activități:

1. Lansarea proiectului:

2. Organizarea licitației pentru achiziționarea serviciilor de proiectare și pentru execuția lucrărilor de construcție:

- Întocmirea documentației de licitație (caietul de sarcini).
- Publicarea anunțului în BAP și pe paginile web a Agenției, privind organizarea licitațiilor de selectare a antreprenorului și a responsabilului tehnic.
- Organizarea licitațiilor, deschiderea ofertelor prezentate.
- Evaluarea ofertelor, selectarea antreprenorului și a responsabilului tehnic în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație
- Încheierea și semnarea contractelor de (antrepriză și supraveghere tehnică) și înregistrarea lor la AAP.
- Semnarea acordului de finanțare
- Semnarea acordului de finanțare

3. Executarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Leova - largara în conformitate cu proiectul/contractul:

- Construcția apeductului magistral cu lungimea de 8987 m între localitățile Leova – Filipeni – Romanovca;
- Construcția rezervoarelor din beton armat pentru acumularea apei potabile cu $V = 200 \text{ m}^3$ (2 rezervoare) în s. Filipeni;
- Construcția rezervoarelor din fibră de sticlă pentru acumularea apei potabile cu $V = 50 \text{ m}^3$ (2 rezervoare) în s. Romanovca;
- Construcția a 210 m de drum de acces către rezervoarele din localitatea Romanovca;
- Amenajarea teritoriului rezervoarelor din localitatea Filipeni și Romanovca;

4. Asigurarea managementului eficient al proiectului:

- Monitorizarea activităților proiectului, prin vizite de monitorizare de 2 ori pe lună;
- Raportarea săptămânală asupra activităților din cadrul proiectului;
- Evaluarea lucrărilor îndeplinite de către comisia de recepție, semnarea actului de recepție la terminarea lucrărilor;
- Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepție finală;
- Transmiterea costurilor investiționale formate cu titlu gratuit la bilanțul beneficiarului.

V. REALIZAREA INDICATORILOR DE PRODUS ȘI REZULTAT ÎN CADRUL PROIECTULUI:

Nr.	Indicatori planificați	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
Indicatori de produs			
1	Localități beneficiare de apeduct (valoarea inițială - 0)		
	2 localități	0 localități	Lipsa rețelelor interioare de apeduct în localitățile Filipeni și Romanovca, acestea urmează a fi construite în perioada anilor 2020 – 2021 cu finanțare din sursele Uniunii Europene.
2	Lungimea rețelei noi construite (valoarea inițială - 0)		
	Montarea a 8,987 km de rețea magistrală de alimentare cu apă;	Montarea a 8,987 km de rețea magistrală de alimentare cu apă;	După finalizarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral, obiectul a fost transmis cu titlul gratuit către aplicantul proiectului Consiliul raional Leova, în baza Actului de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 19 din 07 aprilie 2020, care la rîndul lui, îl va transmite în gestiune către S.A. "Apă-Canal Leova,,.
	Construcția a 2 rezervoare din beton armat a câte V=200 m3	Construcția a 2 rezervoare din beton armat a câte V=200 m3	
	Construcția a 2 rezervoare din fibră de sticlă a câte V=50 m3	Construcția a 2 rezervoare din fibră de sticlă a câte V=50 m3	
	Drum de acces - 210 m	Drum de acces - 210 m	
3	Persoane informate (valoarea inițială - 60)		
	14560 persoane informate	10000 persoane informate	În procesul implementării proiectului, publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile din regiune și naționale, reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost difuzate 2 reportaje tv, publicate articole despre procesul de implementare a proiectului pe contul ADR Sud pe

			pagina Facebook și în Grupul Dezvoltarea Regională cât și pe site-ul www.adrsud.md, ș.a.). De asemenea, au fost amplasate 1 panou de informare.
Indicatori de rezultat			
4	Locuri de muncă noi create (valoarea inițială - 0)		
	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	În cadrul proiectului au fost create pe termen scurt 1 loc nou de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen scurt au vizat persoanele din raionul Leova, care a fost angajat pe perioada efectuării lucrărilor de construcție a apeductului magistral.
	18 loc de muncă nou create pe termen lung	18 loc de muncă nou create pe termen lung	În cadrul proiectului au fost create pe termen lung 18 locuri noi de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen lung au vizat persoanele ce sunt necesare pentru o bună deservire și gestionare eficientă a investiției noi create.
5	Populație cu acces îmbunătățit la apă potabilă (valoarea inițială - 0)		
	3500 locuitori cu acces îmbunătățit la apă potabilă	0 locuitori cu acces îmbunătățit la apă potabilă	În urma construirii apeductului magistral Leova – Filipeni - Romanovca, a fost posibil de îmbunătățit calitatea apei potabile pentru 3807 de cetățeni, agenți economici, instituțiile publice din localităților Filipeni și Romanovca prin construirea apeductului magistral, însă la moment cetății din aceste localități vor beneficia de apă potabilă doar după construirea rețelelor interioare de apeduct din sursele Uniunii Europene, inclusiv și a contribuții locale și a cetățenilor.

VI. FINALIZAREA PROIECTULUI:

În urma implementării proiectului dat a fost atins în proporție de 100 % obiectivul general, prin satisfacerea nevoilor de aprovizionare cu apă potabilă de calitate a locuitorilor raionului Leova.

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc la data de 27 iulie 2016. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului cu unele obiecții care au fost consemnate în anexele procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (*Proces verbal nr. 01 din 27.07.2016*). În urma înlăturării tuturor obiecțiilor, indicate de comisia de recepție, la data de 13 martie 2020 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 02 din 13.03.2020*).

La data de 07 mai 2020 ADR Sud, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1235 din 10.11.2016 și a Acordului de parteneriat din 28 februarie 2014, a predat obiectul construit către Beneficiar – Consiliul raional Leova, (*Act de primire-predare a obiectului nr. 19 din 07 aprilie 2020, factura contabilă de transmitere la bilanț Seria EAA Nr. 002153662 din 07 aprilie 2020*).

Prin urmare, Beneficiarul proiectului prin Decizia nr. 3.2 din 25.06.2020 a preluat costurile investiționale formate în proprietate publică transmise gratuit de către ADR Sud în sumă totală de 5.481.492,21 MDL și conform Deciziei nr: 3.3. din 25.06.2020, pct. 2 a fost aprobat Planul de asigurare a durabilității proiectului .

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV

Executor: Andrei Popușoi,
Șef Secție management proiecte
tel.: 024121151/079130002

1. Situația până la implementarea proiectului





2. Situația în procesul de implementare a proiectului. Platforma A (localitatea Filipeni)





**Situația în procesul de implementare a proiectului
Platforma B (localitatea Romanovca)**



3. Situația la finalizarea implementării proiectului

