



Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12
Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: adrsud@gmail.com

nr. 537 din 08 septembrie 2015

Ministerului Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Raport final
privind implementarea proiectului cod: 0867,
„Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani - oportunități sporite pentru dezvoltarea economică pentru zona de sud a Republicii Moldova” (Ștefan Vodă)

I. Date generale:

Aplicant: Primăria s. Carahasani, r-l Ștefan Vodă

Parteneri: Consiliul raional Ștefan Vodă, Primăria s. Antonești, Primăria s. Căplani.

Durata de implementare a proiectului: 12 luni

Bugetul proiectului aprobat: 13 073 918,07 lei

Suma solicitată din FNDR: 13 073 918,07 lei

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea social-economică a zonei de Sud a Republicii Moldova

Beneficiarii proiectului:

- 3 012 locuitori - populația Carahasani
- 2709 locuitori - populația Antonești
- 50 de producători, 250 cumpărători la Piața agricolă pe zi
- 350 angajați din satele vecine ai fabricii de vinuri Carahasani –Vin
- 380 – participanți ai Festivalului internațional Ecofolc

II. Finanțarea proiectului.

Proiectul „Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani - oportunități sporite pentru dezvoltarea economică pentru zona de sud a Republicii Moldova” (Ștefan Vodă) a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în anul 2010, în cadrul primului apel de

propuneri de proiecte. În cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte din anul 2012, prin Hotărârea de Guvern Nr. 933 din 18 decembrie 2012, proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program 2013–2015.

Finanțarea proiectului pe anul 2014 în valoare de 3 000,0 mii lei a fost aprobată de către CNCDR prin decizia Nr. 13/13 din 20 decembrie 2013, prin decizia CNCDR nr. 3/14 din 02.09.2014 a avut loc redistribuirea mijloacelor financiare, pentru proiectul dat fiind alocată suma de 9 816,13 mii lei. Ulterior, prin decizia CNCDR nr. 5/14 din 11.11.2014 a fost aprobată suma de 9 816,13 mii lei. Pentru anul 2015, prin decizia CNCDR nr. 2/15 din 29.04.2015, au fost alocate mijloace financiare în valoare de 4955,04 mii lei.

În urma desfășurării licitației publice nr.14/00337 privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani - oportunități sporite pentru dezvoltarea economică pentru zona de sud a Republicii Moldova” (Ștefan Vodă), desfășurată la data de 02.04.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 19 din 07.03.2014, de către grupul de lucru a fost desemnat câștigător SRL „Nouconst”, cu oferta de 13 015 349,0 lei.

La data de 04 aprilie 2014 a fost semnat contractul de antrepriză nr. 2/L/14 cu câștigătorul licitației publice SRL „Nouconst” în sumă de 13 015 349,0 lei, cu perioada de realizare a lucrărilor de 9 luni calendaristice. Contractul a fost înregistrat la Agenția de Achiziții Publice la data de 22.04.2014.

La data de 20 ianuarie 2014 a fost semnat acordul adițional nr. 1, la contractul de antrepriză nr. 2/L/14 din 04.04.2014 cu SRL „Nouconst”, cu privire la prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

Serviciile privind supravegherea tehnică a obiectului au fost achiziționate în urma licitației publice nr. 14/00653 din 17.04.2014. De către grupul de lucru a fost desemnat câștigător ÎS „SABOS”, cu oferta de 0,45% din suma contractată pentru lucrările de construcție, ce constituie suma de 58 569,07 lei. Contractul nr. 8/S/14 cu privire la supravegherea tehnică a fost încheiat pe data de 17 aprilie 2014.

De asemenea, din FNDR a fost achitat panoul informativ al proiectului, în valoare de 680,0 lei.

În total, din FNDR au fost efectuate cheltuieli în valoare de 13 074 598,07 lei.

Din partea Aplicantului – Primăria s. Carahasani, au fost achitate serviciile de supraveghere de autor în valoare de 35 000,0 lei.

Costul total al proiectului constituie 13 108 918,07 lei, din care din FNDR au fost valorificați 13 074 598,07 lei (99,73%), iar din partea Aplicantului () – 35 000,0 lei (0,27%).

III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

1. Organizarea licitației pentru execuția lucrărilor

1.1. Întocmirea documentației de licitație (caietul de sarcini).	1 caiet de sarcini
1.2. Publicarea anunțului în BAP și pe paginile web a Agenției, privind organizarea licitațiilor de selectare a antreprenorului și a responsabilului tehnic.	2 anunțuri publicate
1.3. Organizarea licitațiilor, deschiderea ofertelor prezentate.	2 licitații
1.4. Evaluarea ofertelor, selectarea antreprenorului și a responsabilului tehnic în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație	1 antreprenor și 1 resp. tehnic selectat
1.5. Încheierea și semnarea contractului de antrepriză, înregistrarea lui la AAP.	2 contracte semnate
1.6. Semnarea acordului de parteneriat	1 acord de parteneriat semnat

2. Lucrări de terasament

2.1. Săpătură mecanică cu excavatorul	2489 m3
2.2. Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța de 1-9 km	4355,75 t
2.3. Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pamântului	2519m3
2.4. Compactarea mecanică a umpluturilor în straturi succesive de 15-25 cm	2519 m3

3. Lucrări de amenajare a terenului

3.1. Nivelarea cu autogrederul și nivelarea manuală a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente	11448 m2
3.2. Profilarea mecanizată a taluzului și nivelarea manuală a terenului natural și platformelor	17760 m2

4. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere.

4.1. Așternerea stratului de agregate naturale cilindrante (nisip) cu grosimea de 10 cm	77,7 m3
4.2. Așternerea stratului de fundație sau reprofilare din piatra sparta cu grosimea de 22 cm	170,83 m3
4.3. Așternerea stratului de fundație sau reprofilare din piatra sparta cu grosimea de 18 cm	2601,68 m3
4.4. Așternerea stratului de fundație sau reprofilare din piatra sparta cu grosimea de 12 cm	648,32 m3
4.5. Reparația drumurilor împietruite: cu adaos de material	19080 m2
4.6. Așternere îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare	19856,5 m2

cu grosime de 6cm

4.7. Așternere îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate
mărunte cu grosime de 4 cm 19856,5 m2

4.8. Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă cu
grosimea de 10cm 3180 m2

5. Executarea lucrărilor de artă.

5.1. Lucrări de reparație a tuburilor din beton armat existente. 5 bucăți

6. Amenajarea drumurilor laterale.

6.1. Amenajarea drumurilor laterale 5 bucăți

7. Instalarea stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutieră.

6.1. Instalarea stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutieră
din beton armat 46 bucăți

8. Instalarea indicatoarelor și a marcajelor rutiere

8.1. Instalarea indicatoarelor rutiere. 9 bucăți

8.2. Realizarea marcajelor longitudinale și transversale 109,5 m2

9. Asigurarea managementului eficient al proiectului

8.1. Monitorizarea activităților proiectului

8.2. Evaluarea lucrărilor îndeplinite de către comisia de recepție, semnarea actului de
recepție la terminarea lucrărilor.

8.3. Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepție finală.


8.4. Transmiterea obiectului în mod gratuit la bilanțul beneficiarului

V. Finalizarea proiectului.

La data de 25 iunie 2015 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe obiectul dat. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului reieșind din faptul că lucrările au fost executate fără obiecții majore în conformitate cu proiectul tehnic (*Proces verbal nr. 1 din 25 iunie 2015*). În urma înlăturării tuturor obiecțiilor, indicate de comisia de recepție, la data de 06 iulie 2015 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 2 din 06 iulie 2015*).

La finele lunii iulie 2015 ADR Sud, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 și a acordului de parteneriat din 13 februarie 2014, a pregătit pachetul de documente pentru predarea obiectului construit către Beneficiar – Primăria s.Carahasani. Obiectul a fost transmis către beneficiar prin actul de primire-predare 1/15 din 26 august 2015.

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV

Ex.: Bunduchi Anastasia,
specialist în elaborarea,
implementarea și monitorizarea
proiectelor în cadrul ADR Sud
tel.: 0 (241) 2-11-51

1. Situația pînă la implementarea proiectului



2. Procesul de implementare





3. Situația după implementarea proiectului.



