



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului




Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

Prezentat pentru aprobare:


Maria CULEȘOV
Director



**Raport trimestrial de activitate
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud
pentru perioada aprilie-iunie 2019**



APROB:


Dorin ANDROS,
Secretar de Stat

"5" August 2019

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
I. PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE						
1.3.	Conceptualizarea ideii de aprovizionare cu apă a localităților din bazinul râului Nistru (raioanele Căușeni și Ștefan Vodă) din surse de apă de suprafață	Analiza cadrului legal, strategic, precum și studiile în domeniu, pentru examinarea posibilității de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din bazinul râului Nistru	Trim II	SPRCE	-	În proces de realizare: La etapa actuală, informația privind cadrul legal, strategic, precum și studiile în domeniu, pentru examinarea posibilității de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din bazinul râului Nistru, este în proces de colectare și analiză.
1.4.	Participare în implementarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS"	Participarea în ședințele grupului de lucru implicate în implementarea proiectului	Trim I-IV	SPRCE	3 sesiuni de instruire desfășurate, 6/6/3 participanți	Realizat: În perioada de raportare, au fost desfășurate 3 cursuri de instruire în cadrul proiectului "Dezvoltare instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS" conform graficului: 1. 15 aprilie 2019; 17 - 18 aprilie 2019 - 6 participanți; 2. 14 - 16 mai 2019 - 6 participanți; 3. 3-5 iunie 2019 - 3 participanți;
1.6.	Monitorizarea și raportarea implementării documentelor de politici regionale	Elaborarea rapoartelor trimestriale privind implementarea planului anual de acțiuni al ADR Sud și prezentarea către MADRM	Trim I-IV	SPRCE	1 raport elaborat și prezentat MADRM	Realizat: În perioada vizată, a fost elaborat și prezentat către MADRM raportul trimestrial de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru perioada ianuarie-martie 2019.
II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR						

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.1. Implementarea proiectului " Construcția sistemului de recepție canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni "	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului (etapa I Rețele de canalizare)	Trim I	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Realizat: La data de 10 aprilie 2019 a avut loc evenimentul de recepție finală în cadrul proiectului. La acesta au participat reprezentanți ai ADR Sud, ai beneficiarului, antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic.
	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	Trim I	SMP	1 act de predare – primire semnat	Realizat: Actul de predare-primire a costurilor investiționale, a fost transmis către MADRM în data de 11 iunie 2019.
	Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM	Trim I	SMP	-	Nerealizat: Raportul va fi elaborat după aprobarea de către MADRM a Actului de predare-primire a costurilor investiționale.
	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție (etapa II, Stația de epurare)	Trim I-II	SFA	2 proceduri AP desfășurate 2 proceduri AP în derulare 0 contracte semnate	În proces de realizare: La 22.05.2019, a avut loc licitația pentru achiziționarea lucrărilor. Procedura a fost anulată deoarece din 5 (cinci) ofertanți a fost doar 1 calificat. Procedura a fost anunțată REPETAT și va avea loc în data de 22.07.2019. La 25.06.2019, a avut loc licitația pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică. Procedura a fost anulată deoarece a fost depusă doar 1 ofertă și aceea fiind neconformă. Procedura a fost anunțată REPETAT și va avea loc în data de 15.07.2019.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.2. Implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sîrma – Tomai – Sărăteni - Hîrtop la rețeaua de drumuri naționale R3"	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim I-IV	SMP	3 vizite de monitorizare efectuate 3 ședințe desfășurate 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: În perioada de raportare au fost executate lucrări de așternere a ultimului strat de asfalt, finalizate lucrări de amenajare a intrărilor în curți, montate indicatoarele rutiere și a parapetului de protecție. La data de 27.06.2019 antreprenorul a informat ADR despre finalizarea lucrărilor de construcție, prin urmare recepția lucrărilor va fi posibil de organizat doar după facturarea integrală a lucrărilor contractate. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM. În perioada vizată, au fost efectuate 3 vizite de monitorizare și desfășurate 3 ședințe.
2.3. Implementarea proiectului "Dezvoltarea durabilă a lucrărilor de construcție în Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională"	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim I-IV	SMP	2 vizite de monitorizare efectuate 1 ședințe desfășurate 1 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM	Realizat: În perioada de raportare a fost pregătit șantierul pentru reluarea lucrărilor de construcții. Au fost întreprinse 2 vizite de monitorizare și efectuată o ședință comună. Ținem să menționăm că, de nenumărate ori a fost solicitat de la beneficiar, identificarea carierei autorizate, pentru a putea fi executată lucrarea de terasament, conform graficului de execuție. Nerealizarea acestei lucrări va duce la

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.4.	Implementarea proiectului " Reabilitarea termică a IMSP Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical)	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim I-II	SMP	3 vizite de monitorizare efectuate 2 ședințe desfășurate 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: În perioada aprilie-iunie 2019, au fost executate lucrări de montare a sistemului de ventilație în a doua jumătate de bloc chirurgical în proporție de 25 %. Astfel după ce instituția va efectua dezinfectarea încăperilor în care deja au fost executate lucrări și va obține aprobările de rigoare de la organele competente, numai după aceea vor fi efectuate lucrări în a 2 jumătate a blocului pentru finalizarea completă a lucrărilor de reparație a sistemului de ventilație. De asemenea, în această perioadă, 3 vizite de monitorizare au fost întreprinse și desfășurate 2 ședințe. Au fost elaborate și transmise către MADRM 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale.
		Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului	Trim II	SMP	-	Nerealizat: Evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului va fi desfășurat după ce vor fi finalizate lucrările de construcție a sistemului de ventilație, astfel, activitatea se transferă pentru perioada trimestrului III - IV.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.5. Implementarea proiectului "Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud" (ZEL Căușeni).	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim I-II	SFA	-	Nerealizat: La moment este în proces de modificare proiectul tehnic de execuție, fără care, evident, nu este posibil a elabora caietul de sarcini pentru desfășurarea proceduri de achiziții publice.
	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim II-III	SMP	-	Nerealizat: Sarcinile de implementare a proiectului dat sunt repartizate între 3 actori de implementare după cum urmează: *Consiliul raional Căușeni (buget raional) – construcția rețelelor edilitare (rețele de gaz natural, apeduct și canalizare, rețele electrice); *Rezidentul ZEL, S.R.L. Coroplast Harness Technology (investiție proprie) – proiectarea și construcția halei industriale; *ADR Sud (FNDR) – construcția drumului de acces și amenajarea teritoriului. La moment este în proces de modificare proiectul tehnic de execuție, responsabili de modificare fiind Rezidentul ZEL, fără care, evident, nu este posibil a întreprinde careva măsuri pentru implementarea lucrărilor finanțate din FNDR.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.6. Implementarea proiectului "Construcția drumului de acces spre mănăstirea Chistoleni, raionul Basarabeasca"	Organizarea și desfășurarea evenimentului de lansare a proiectului	Trim II	SMP	1 eveniment de lansare desfășurat	Realizat: Evenimentul de lansare a proiectului a fost organizat în trim. I, la data de 20 februarie 2019, odată cu începerea lucrărilor de construcție conform ordinului nr. 26 din aceeași dată.
	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim II	SFA	1 contract de executare a lucrărilor semnat 1 contract de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică semnat	Realizat: Activitatea respectivă, deși planificată pentru trimestrul II, a fost realizată și raportată în trimestrul I, astfel, au fost desfășurate 2 proceduri de achiziții publice: 1 procedură pentru achiziționarea lucrărilor; 1 procedură pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică. În cadrul fiecărei proceduri a fost semnat câte un contract: 1. Contractul de antrepriză nr. 2/L/19 din 15.02.2019 încheiat cu SRL „Acit Trans”, valoarea acestuia fiind de 8 924 170,22 MDL, inclusiv TVA; 2. Contractul de prestări servicii nr. 3/S/19 din 15.02.2019 încheiat cu Andrei Rusnac, valoarea acestuia fiind de 24 999,00 MDL, inclusiv CAM, CAS calculate pentru Beneficiar.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim IV	SMP	6 vizite de monitorizare efectuate 2 ședințe desfășurate 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: În perioada de raportare au fost monitorizate lucrările executate de antreprenor: de trasare a axei drumului, de terasamente pentru aducerea terenului la cotele proiectului, executarea rigolei din pământ, montarea podețelor. În data de 27.06.2019, antreprenorul a informat ADR despre finalizarea lucrărilor de construcție, prin urmare recepția lucrărilor va fi posibil de organizat, doar după facturarea integrală a lucrărilor contractate. În perioada vizată au fost efectuate 6 vizite de monitorizare și desfășurate 2 ședințe de lucru. 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise MADRM.
2.7. Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 1 "Construcția sistemului de canalizare în satul Roșu , etapa II, Conectarea caselor individuale de locuit la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu ."	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție	Trim I-II	SMP	2 vizite de monitorizare efectuate 1 ședință desfășurată 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: În perioada aprilie-iunie 2019, au fost efectuate 2 vizite de monitorizare a lucrărilor și desfășurată 1 ședință a grupului de lucru. 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise MADRM.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
		Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	Trim II	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Realizat: Evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului a fost organizat la data de 11.04.2019. La acesta au participat reprezentanți ai ADR Sud, GIZ Moldova, beneficiarului, antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic. Prin urmare în perioada de raportare, antreprenorul înălțură obiecțiile consemnate în anexele procesului de recepție după care urmează recepția finală, transmiterea costurilor formate și raportul final al proiectului.
2.8.	Implementarea proiectului MSP Cahul: Măsura investițională 2 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare" (ETAPA I, FAZA 1)	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție	Trim I-II	SMP	5 vizite de monitorizare efectuate 5 ședințe desfășurate 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: În perioada de raportare, de către antreprenor, au fost finalizate următoarele lucrări de construcții: 1. construcția rețelei magistrale de alimentare cu apă – 11,074 km în 2 linii; 2. reabilitarea stație de pompare nr. 5 (existente); 3. construcția rezervoarelor din panouri metalice a câte V = 800 m ³ – 2 buc; 4. montarea rețelelor electrice – 523 m.l.; 5. montarea pilonilor electrici – 15 buc; 6. montarea transformatorului – 1 buc; Au fost efectuate 5 vizite de monitorizare și desfășurate 5 ședințe de lucru.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
		Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	Trim III	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Realizat: Deși activitatea a fost planificată pentru trimestrul III, la data de 31.05.2019 a fost organizat evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului, la care au participat reprezentanți ai ADR Sud, GIZ Moldova, beneficiarului, antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic. Prin urmare, antreprenorul înăltură obiectiile consemnate în anexele procesului de recepție după care urmează recepția finală, transmiterea costurilor formate și raportul final al proiectului.
2.9.	Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 2 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa - Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare" (ETAPA I, FAZA 2)	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție	Trim I-II	SMP	6 vizite de monitorizare efectuate 6 ședințe desfășurate 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: Ponderea lucrărilor de construcții efectuate de către antreprenor este de 95 %. La moment sunt finalizate: 1. construcția rețelilor de distribuție a apei – 25,247 km; 2. construcția rezervoarelor metalice cu V = 50 m3 – 4 buc; 3. construcția instalației de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu – 2 buc; 4. construcția branșării consumatorilor la rețelele de distribuție a apei – 884 buc;

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.10. Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 3 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza" și rețelele interioare" (ETAPA II)	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP	-	5. montarea rețelelor electrice – 725 m.l.; 6. montarea piloni – 23 buc. Urmează antreprenorul să execute lucrări de amenajare a platformelor și lucrări de testare și dezinfectare a rețelelor construite. În perioada de raportare au fost efectuate 6 vizite de monitorizare și desfășurate 6 ședințe de lucru. 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise MADRM. În proces de realizare: În data de 19.06.2019 a fost organizată o vizită în teritoriu a reprezentanților Căii Ferate, fiind întocmit un act de constatare ce urmează a fi prezentat MEI. Astfel, urmează MEI să ofere răspunsul final asupra Condițiile tehnice de proiectare de-a lungul căii ferate în s. Al. Ioan Cuza (amplasarea apeductului în zona de expropriere a căii ferate). După obținerea condițiilor tehnice pozitive, compania de proiectare va continua elaborarea documentației de proiect. În perioada de raportare au fost elaborate și prezentate MADRM 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilii	Indicatori de progres	Realizat
2.11. Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 1 "Construcția apeductului magistral Leova – largara"	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală	Trim I-II	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Realizat: În data de 19.04.2019 a fost organizat evenimentul de recepție finală a lucrărilor. La acesta au participat reprezentanți ai ADR Sud, GIZ Moldova, beneficiarului, antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic.
	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	Trim II	SMP	1 act de predare – primire semnat	Realizat: În data de 29.05.2019 a fost transmis către Consiliul Raional Leova actul de predare-primire a costurilor investiționale formate.
	Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM	Trim II	SMP	1 raport elaborat și transmis în termen	Realizat: Raportul final al proiectului a fost elaborat și transmis către MADRM în data de 20.06.2019.
2.12. Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 2 "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova"	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP	-	În proces de realizare: În data de 19.06.2019 a fost organizată o vizită în teritoriu a reprezentanților Căii Ferate, fiind întocmit un act de constatare ce urmează a fi prezentat MEI. Astfel, urmează MEI să ofere răspunsul final asupra Condițiile tehnice de proiectare de-a lungul căii ferate în s. Al. Ioan Cuza (amplasarea apeductului în zona de expropriere a căii ferate). După obținerea condițiilor tehnice pozitive, compania de proiectare va continua elaborarea documentației de proiect.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilii	Indicatori de progres	Realizat
					În perioada de raportare au fost elaborate și prezentate MADRM 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale.
2.13. Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 3 ” Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP	-	În proces de realizare: Au fost monitorizate serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție. În perioada de raportare a fost elaborat și aprobat <i>Proiectul Tehnic funcțional (FAZA3)</i> Urmează elaborarea de către compania de proiectare a FAZEI 4. <i>Proiect tehnic final verificat.</i> 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise către MADRM.
2.14. Implementarea proiectului investițional ”Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Matei Basarab” din or. Basarabasca”	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP	-	În proces de realizare: Au fost monitorizate serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție. În perioada de raportare a fost elaborat și aprobat <i>Proiectul de instalații (FAZA3)</i> . Urmează elaborarea de către compania de proiectare a FAZEI 4. <i>Proiect tehnic final verificat.</i> 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise către MADRM.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.15. Implementarea proiectului investițional "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din or. Leova"	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP	-	În proces de realizare: Au fost monitorizate serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție. În perioada de raportare a fost elaborat și aprobat <i>Proiectul de instalații (FAZA3)</i>. Urmează elaborarea de către compania de proiectare a <i>FAZEI 4. Proiect tehnic final verificat</i>. 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise către MADRM.
2.16. Implementarea proiectului "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor"	Elaborarea investiționale raionale și a Catalogului investițional regional	Trim I-II	SPRCE	-	Realizat parțial: În perioada aprilie-iunie 2019, au fost definitive 4 Profileuri investiționale pentru raioanele: Cantemir, Cimișlia, Ștefan-Vodă, Cahul. 7 profileuri investiționale au fost aprobate de către președinții de raioane (Profilul investițional Căușeni, aprobat în trimestrul I). Catalogul investițional al regiunii de dezvoltare Sud a fost elaborat și definitivat. Conform planului de implementare a proiectului, editarea materialelor urmează a fi efectuată în trimestrul III. În trim II a fost lansată procedura de achiziții publice pentru traducerea profileurilor și catalogului investițional, precum și pentru editarea acestora.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
		Organizarea evenimentelor publice de prezentare a Profilurilor investiționale raionale	Trim II	SPRCE	7 evenimente publice pe prezentare a profilurilor investiționale raionale desfășurate;	Realizat parțial: În perioada aprilie-iunie, au fost desfășurate 7 evenimente de prezentare publică a profilurilor investiționale pentru raioanele: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova și Taraclia. Pentru raionul Ștefan-Vodă, activitatea este planificată pentru data de 02.07.2019.
		Elaborarea unui portal de promovare a investițiilor în RDS	Trim II	SPRCE	-	Realizat parțial: În perioada vizată, au fost elaborați și agreeți termeni de referință pentru contractarea serviciilor de elaborare portalului, expediate scrisori de solicitare oferte de prețuri la prestatori de servicii de elaborare pagini web și recepționate oferte.
III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ						

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2. Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă	Trim I-IV	SPRCE	68 sesiuni desfășurate 12 Participanți	Realizat: Pe parcursul trimestrului II, 12 specialiști ADR Sud au beneficiat de instruire în următoarele domenii: - implementarea strategiilor regionale folosind Sistemul Informațional Geografic (GIS); - managementul contractelor de achiziții publice, sistemul de achiziții publice în Republica Moldova; - elaborarea rapoartelor de progres privind implementarea SNDR/SDR în contextul aplicării noii metodologii de monitorizare și evaluare a indicatorilor; - posibilități de export în cadrul proiectului Enterprise Europe Network (EEN); - utilizarea practică a portalurilor informaționale dedicate membrilor Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD) și Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS); - proiecte cu finanțare din surse europene etc. Nerealizat: Activitățile CRS-urilor au fost transferate pentru trim III-IV în conformitate cu Planul de activitate GIZ/MSPL.
	Facilitarea participării membrilor CRS MDS în identificarea priorităților de bază pentru dezvoltarea capacităților	Trim II, IV	SPRCE	-	

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
3.4. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională (APL, operatori de servicii, etc.)	Organizarea și desfășurarea ședințelor de informare pentru APL din RDS în vederea familiarizării acestora cu politicile statului în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv cu documentele de planificare strategică și programare la nivelul RDS.	Trim I-IV	SPRCE	-	Nerealizat: Propunerea de politică publică privind centrele urbane de dezvoltare în Republica Moldova se află în proces de evaluare, proiectul de lege privind dezvoltarea regională - în proces de evaluare, astfel nu au fost subiecte relevante scopului ședințelor.
3.5. Facilitarea organizării și desfășurării vizitelor de studii pentru actorii de dezvoltare regională din RDS	Preluarea bunelor practici prin intermediul vizitelor de studiu	Trim III	SPRCE	4 vizite de studiu 38 beneficiari	Realizat: În perioada de raportare au fost desfășurate 4 vizite de studii în vederea preluării bunelor practici, și anume: 1. 04 - 08.04.2019: Cursul de instruire „Noutăți legislative și aspecte practice în achizițiile publice din România. Managementul contractelor de Achiziții Publice”, Brașov, România. Au participat 4 persoane: câte un

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
					2. 11 - 14.04.2019: Cursul de instruire „Noutăți legislative și aspecte practice în Achiziții Publice. Managementul contractelor de achiziții publice”, or. Brașov, România. Au participat câte un reprezentant ADR Sud, Centru, Nord, 2 ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei “GIZ Moldova” și 1 al Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova (CCIRM) – 6 persoane; 3. 02 - 07.06.2019: Vizită de studiu privind procesul de achiziții publice și managementul contractului, București, România. Au participat 4 reprezentanți ai ADR-urilor, 16 manageri de proiect, 1 reprezentant a MADRM și 2 GIZ/MSPL; 4. 10 - 11.06.2019: Vizită de studiu privind dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri, Armenia. Au participat reprezentanți ai APPL, coordonatori de proiecte pilot și secretariatul inițiativei „Primari pentru creștere economică”

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
IV. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR						
4.1.	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS	Conlucrarea cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în vederea extinderii în RDS a activităților în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”.	Trim II-III	SPRCE	-	Nerealizat: Procedura va fi inițiată după agreearea condițiilor și termenilor cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
		Facilitarea implementării în RDS a proiectului “Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană” co-finanțat din fondurile programului de cooperare poloneză.	Trim I-IV	SPRCE	4 APL asistate în elaborarea și implementarea proiectelor din domeniu	Realizat: Întru facilitarea implementării în RDS a proiectului “Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană”, în perioada de raportare, au fost efectuate un șir de acțiuni comune, și anume: 1. În urma asistării 2 APL din RDS (Căușeni și Cimișlia) în elaborarea conceptelor viabile în concordanță cu principiile Revitalizării Urbane și depunerii acestora în cadrul apelului de proiecte deschis în cadrul Fondului de Granturi Mici 2019 – ediția Revitalizare Urbană,

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
					ambele au devenit câștigătoare și se află în proces de implementare: Primăria Cimișlia – Revitalizarea urbană a sectorului "Școlii Profesionale" din orașul Cimișlia; Primăria Căușeni – Revitalizare urbană a parcului Iurie Noroșeanu. 2. Programele de Revitalizare urbană pentru orașele Cimișlia și Căușeni, au fost consultate public, avizate de ADR Sud și aprobate de către Consiliile locale; 3. A fost desfășurat Concursul pentru acordarea suportului tehnic în elaborarea programelor de revitalizare urbană, la care au fost depuse 3 aplicații din Regiunea de Dezvoltare Sud, dintre care 2 APL-uri câștigătoare: primăria Cahul și primăria Ștefan-Vodă; 4. Au fost desfășurate ședințe trilaterale pentru stabilirea planurilor comune de acțiuni RU echipelor de lucru (ADR Sud, oraș beneficiar de asistență în anul 2019, facilitator oraș beneficiar 2018); 5. ADR Sud pecum și alți actori, au participat la un șir de ședințe/ateliere privind revitalizarea urbană:

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
					- 8 aprilie 2019: Ședința comitetului de evaluare a aplicațiilor în cadrul FGM 2019, ediția Revitalizare Urbană; - 20-21 mai 2019: Training privind implementarea Programelor de Revitalizare Urbană în cele 8 orașe implicate în proces; - 4 iunie 2019: Ședința de lucru privind revitalizarea urbană; 6. În data de 11 aprilie 2019 a fost desfășurată Conferința internațională "Revitalizarea Urbană în Republica Moldova", unde au participat și reprezentanți ai MADRM, Ministerului Investițiilor și Dezvoltării Economice din Polonia, ADR Sud, APL-uri beneficiare și alți actori; 7. În data de 23 mai 2019, în cadrul Conferinței Regionale „Suportul Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Regională”, au fost împărtășite experiențele și bunele practici în derularea proiectului pe parcursul anilor 2018-2019.
	Participarea în procesul de implementare în RDS a	Trim I-IV	SPRCE	7 APL din RDS beneficiare consultate	Realizat: În data de 19 aprilie 2019, a fost semnat un memorandum de cooperare cu Programul

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
	Programului "Comunitatea mea" lansat de USAID.				„Comunitatea Mea”. Activități comune vor fi inițiate după ședința cu reprezentanții programului Comunitatea Mea, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și agențiile de dezvoltare regională. La moment beneficiari ai primei etape a programului sunt 7 APL din Regiunea de Dezvoltare Sud: s. Valea Perjei, rn. Taraclia; s. Slobozia Mare, rn. Cahul; s. Borogani, rn. Leova; s. Talmaza, rn. Ștefan Vodă; s. Feșteița, rn. Ștefan Vodă; s. Ursoaia, rn. Căușeni; mun. Cahul. De către consultanții programului fost acordată asistență privind îmbunătățirea guvernantei locale. În proces de evaluare sunt aplicațiile pentru etapa II a programului.
	Participare în procesul de implementare în RDS a inițiativei "Primarii pentru creștere economică" finanțat de UE	Trim I-IV	SPRCE	1 atelier de lucru 17 participanți	Realizat: În perioada de raportare, mai mulți actori, beneficiari ai proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, au participat la un atelier de comunicare eficientă și de asigurare a unei vizibilități mai bune a acțiunilor și beneficiilor parteneriatelor de dezvoltare. Atelierul a avut loc în data de 22 aprilie 2019 și a numărat 17 participanți. În perioada 10-11 iunie 2019, a fost organizată o vizită de studiu în Armenia pentru membrii

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
4.2.	Conlucrarea cu APL din RDS în vederea atragerii investițiilor în regiune	Informarea APL despre apelurile de propuneri de proiecte lansate de către donatori și fonduri de finanțare	Trim I-IV	SPRCE	14 apeluri mediatizate	Realizat: În perioada aprilie-iunie 2019, au fost plasate pe pagina web și pe rețele de socializare informația despre lansarea a 14 apeluri de propuneri de proiecte. De asemenea, în vederea informării APL-urilor, a fost actualizat Calendarul apelurilor de Propuneri de proiecte cu informația despre 14 posibilități de finanțare prin intermediul granturilor.
		Promovarea cooperării intercomunitare pentru elaborarea și aplicarea proiectelor regionale	Trim II-IV	SPRCE	-	Realizat: În data de 23 mai 2019, au fost promovate proiectele de succes din Regiunea de Dezvoltare Sud în cadrul Conferinței Regionale „Suportul Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Regională” în vederea facilitării ulterioare a

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
		Asistarea APL din RDS în vederea conceptualizării ideilor de proiecte pentru aplicare la fonduri naționale și apeluri de proiecte cu finanțare externă	Trim I-IV	SPRCE	-	cooperării intercomunitare cu participarea a 50 de persoane. Nerealizat: În perioada de raportare, nu au fost solicitări de asistență din partea APL din RDS privind elaborarea Notelor Conceptuale.
		Elaborarea și aplicarea conceptului de proiect în cadrul Programelor Transfrontaliere	Trim I-II	SPRCE	-	Nerealizat: Activitatea respectivă a fost realizată în trim. I 2019, fiind depuse 6 propuneri de proiecte. În perioada de raportare nu au fost disponibile apeluri de propuneri de proiecte. Au fost solicitate documente justificative pentru evaluarea aplicațiilor depuse în cadrul apelului POC România - R.Moldova 2014-2020. Documentele solicitate au fost prezentate în termen și se află în proces de evaluare.
		Asigurarea funcționalității portalului de promovare a investițiilor în RDS elaborat în cadrul proiectului "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor" finanțat de UE.	Trim II-IV	SPRCE	-	În proces de realizare: În perioada aprilie-iunie 2019, în vederea lansării portalului investițional, au fost elaborați termenii de referință, lansate achiziții publice și recepționate oferte. ADR Sud este în proces este selectare și compilare a informației care va fi încărcată pe site. Activitatea de lansare a paginii web este preconizată pentru trimestrul III.
4.3.	Promovarea regiunii ca destinație pentru investiții					

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
		Participarea ADR Sud în activități de promovare a regiunii ca destinație pentru investiții, cu prezentarea materialelor promoționale interesante pentru potențialii investitori	Trim II-IV	SPRCE	-	În proces de realizare: În vederea realizării activității, a fost desfășurat în data de 17 aprilie 2019, evenimentul de lansare a 8 Centre de Suport în Afaceri în regiunea de Sud, menite să asiste viitorii antreprenori în lansarea de afaceri și să acorde asistență, iar pe termen lung, să majoreze volumul investițiilor efectuate în regiune. Toate materialele au fost elaborate, urmează traducerea și editarea acestora, precum și prezentarea lor în cadrul Forumului investițional. Au fost desfășurate 7 evenimente de prezentare publică a profilurilor investiționale. Prezentarea catalogului investițional va avea loc la următoarea ședință CRD.
V. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ						
5.1.	Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională și promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud	Actualizarea paginii Web a ADR Sud	Trim I-IV	SPRCE	62 de articole publicate 180647 de vizualizări	Realizat: În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate 62 de comunicate care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020 și în curs de implementare.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
						Pe pagina web a ADR Sud au fost înregistrate în perioada de referință 180647 de vizualizări.
		Întreținerea contului facebook al ADR Sud	Trim I-IV	SPRCE	115 de postări Impact persoane - 51064 de vizualizări	Realizat: Pe contul Facebook al ADR Sud au fost afișate 115 de postări ale comunicatelor, avizelor și altă informație relevantă pentru actorii din Regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 51064 de vizualizări.
		Mediatizarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională și a evenimentelor din RDS prin intermediul mass-media și a panourilor informative din cadrul CR din RDS	Trim I-IV	SPRCE	28 de evenimente mediatizate 1 buletin informativ editat și afișat 10 anunțuri afișate 8 panouri informative actualizate 62 comunicate elaborate 18 reportaje TV 27 reportaje radio 68 de articole în presa scrisă	Realizat: Pe parcursul trim.II, prin intermediul paginii web și paginii de facebook ale instituției, precum și a rețelelor de socializare au fost mediatizate pe larg 28 de evenimente care au ținut nemijlocit de promovarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională implementate în RDS și a evenimentelor de anvergură regională și națională. Printre evenimentele de mediatizare/promovare se numără evenimentele socio-culturale de anvergură desfășurate în perioada dată în RDS (Parada Florilor, Ziua Națională a Portului Popular – ediția 2019, Ziua Europei, Ziua Dunării), conferințele internaționale și naționale de lansare și finalizare a proiectelor, evenimentele publice de prezentare a Profilurilor investiționale ale raioanelor care

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
				și electronică locală și națională	intră în componența RDS și de inaugurare a centrelor de suport în afaceri, sedințe ale grupurilor de lucru pentru achiziții desfășurate în cadrul proiectelor aflate în curs de implementare, evenimente de semnare a acordurilor de cooperare cu partenerii externi, sedințe organizate de ADR Sud în vederea coordonării mersului lucrărilor, vizite de monitorizare efectuate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, întrevederi cu partenerii de dezvoltare în vederea cooperării, lansare/recepții finale proiecte, vizite de studiu etc. În scopul informării publicului larg, a mediatizării activității ADR Sud și asigurării vizibilității acesteia, în perioada de raportare au fost afișate pe panourile informative ale instituției din incinta ADR Sud și din cadrul Consiliilor raionale 1 buletin informativ (ediția nr.2, 2019), anunțuri privind apelurile de propuneri de proiecte și programe de finanțare lansate, fotografii și alte informații relevante despre proiectele aflate în curs de implementare etc. Pentru asigurarea maximală a transparenței și vizibilității activității ADR Sud, în perioada de referință au fost elaborate în total 62 de comunicate, anunțuri, invitații pentru

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
					societatea civilă și mass-media și note informative care vizează nemijlocit activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020, în curs de implementare, care au fost plasate pe pagina web a ADR Sud și ulterior preluate și difuzate cu o frecvență mai mare de site-urile și sursele media. Materialele elaborate de către ADR Sud au fost preluate de sursele media din țară și din regiune și s-au regăsit în 18 reportaje TV, 27 reportaje radio, 68 articole în presa scrisă și electronică locală și națională. Activitatea ADR Sud a fost reflectată în emisiunile radio și TV ale Teleradio-Moldova, „Media-TV”, Radio-Media, Publika TV, Prime TV, Canal 3, Canal 2 ș.a.
5.2. Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forum, expoziții, festivaluri)	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune.	Trim II-IV	SPRCE	1 eveniment - materiale promoționale distribuite	Realizat: În data de 26 iunie 2019, în comun cu alți parteneri: Rețeaua de transfer tehnologic a Moldovei, Centrul de inovare a Lituaniei, Ministerul afacerilor externe a Lituaniei, AO ProEntrance și EEN, a fost organizat și desfășurat în Regiunea de Dezvoltare Sud atelierul de lucru național cu genericul:

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
					„Participarea tinerilor la dezvoltarea rurală. Posibilități de export în cadrul proiectului Enterprise Europe Network (EEN)”. Au participat 26 persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud, printre care reprezentanți APL, a incubatoarelor de afaceri și antreprenori.
	Participare în calitate de partener la organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale de anvergură din RDS (Parada Florilor, Festivalul Piersicului; Ziua Dunării; etc.	Trim II-III	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada de raportare nu au fost identificate posibilități de participare în calitate de partener la organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale de anvergură din RDS.
	Organizarea evenimentului „Ziua Europei”	Trim II	SPRCE	1 eveniment desfășurat 50 participanți la eveniment	Realizat: În data de 23 mai 2019 a fost organizată și desfășurată, în parteneriat cu MADRM și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, conferința regională cu genericul: „Suportul Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Regională”. La eveniment au participat 50 persoane, reprezentanți ai ADR Sud, MADRM, BERD, GIZ/MSP, inițiativei M4EG, CIAL, Mass-media, APL, ONG și antreprenori. Drept subiecte abordate în cadrul conferinței au fost proiectele de succes din Regiunea de Dezvoltare Sud, finanțate de UE și țări membre UE, și transferul de bune practici în cadrul celor

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilii	Indicatori de progres	Realizat
		Organizarea sesiunii de informare "INFO DAY" în RDS pentru promovarea dezvoltării regionale	Trim II-IV	SPRCE	-	prezenți la conferință, astfel conferindu-i utilitate maximă evenimentului. Nerealizat: Organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare a fost transferată pentru trim III-IV. Întrucât propunerea de politică publică privind centrele urbane de dezvoltare în Republica Moldova se află în proces de evaluare, proiectul de lege privind dezvoltarea regională - în proces de evaluare, astfel nu au fost subiecte relevante scopului ședințelor.
		Elaborarea și distribuirea buletinului informativ trimestrial al ADR Sud "Dezvoltarea regională"	Trim I-IV	SPRCE	1 buletin elaborat și distribuit 600 de beneficiari	Realizat: În perioada de referință a fost elaborat 1 buletin electronic informativ "Dezvoltare regională" (Nr. 2, Anul 2019), acesta fiind distribuit unui număr de circa 600 de beneficiari. Totodată, buletinul informativ a fost plasat pe site-ul ADR Sud și distribuit pe rețelele de socializare.
5.3.	Elaborarea și editarea materialelor informative și promoționale	Editarea broșurii "Descoperă Regiunea de Dezvoltare Sud", varianta engleză	Trim II	SPRCE	-	Nerealizat: În virtutea faptului că Agenția urmează să organizeze, la finele anului 2019, evenimentul de anvergură "ADR Sud- 10 ani de Dezvoltare Regională", editarea în limba engleză a broșurii "Descoperă Regiunea de Dezvoltare Sud", precum și a altor materiale promoționale a fost transferată pentru trimestrul IV.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ						
6.2.	Asigurarea secretariatului CRD Sud	Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale CRD Sud	Trim I-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada aprilie-iunie 2019, nu au fost desfășurate ședințe CRD dat fiind faptul că nu au fost identificate subiecte pentru ordinea de zi.

ELABORAT:

Oxana CAZACU, șef secție politici regionale și cooperare externă

Andrei POPUȘOL, șef secție management proiecte

Olga ZLATI, șef secție finanțe și achiziții

COORDONAT:

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională

Vlad UNGUREAN, Șef secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională





