

Proiect: Îmbunătățirea serviciilor de AAC in raionul Cahul

Identificarea/evidența riscurilor (la nivel de rezultate)

Nr.	Descriere	Categoria	Impact (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Probabilitatea (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Măsurile de atenuare a riscurilor	Partea responsabilă	Data identificării riscului	Data actualizării	Statutul
Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în raionul Cahul constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în localitățile selectate									
1	Neaprobarea capitolului AAC actualizat in planul local de unele APL I, ar putea împiedica extinderea serviciului în localitățile respective	Politic	2	3	Ședințe de negocieri cu partenerii implicați in implementarea proiectului pilot	ADR Sud, MDRC	2010	Aprilie, 2014	Identificat/actualizat
2	Insuficiența fondurilor locale pot împiedica punerea în aplicare eficientă a opțiunilor de alimentare cu apă potabilă raionale Cahul, la nivel local	Financiar	2	1	Conștientizare a APL-ilor privind estimarea fondurilor necesare pentru această inițiativă și sprijin în mobilizarea resurselor, în cazul în care este solicitare	APL II, ADR Sud	2010	Iulie 2014	
Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Cahul pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă									
3	Lipsa deciziei de cooperare a APL – urilor va împiedica instituționalizarea cooperării intercomunitare	Politic	1	2	Creșterea gradului de conștientizare cu privire la implicațiile APL-ilor care nu doresc cooperarea, si cu privire la furnizarea de servicii AAC în localitățile respective	ADR Sud, GIZ Moldova	2010	Aprilie, 2014	Identificat/actualizat

4	Modificări ale cadrului legislativ cu privire la CIM poate pune în pericol instituționalizarea furnizor de servicii AAC	Legal/ Operațional/politic	2	1	Informarea continuă a APL-ilor pe cele mai recente modificări legislative în domeniul	MDRC, ADR Sud, GIZ Moldova	2010	August 2014	Identificat/ actualizat
Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC în raionul Cahul este îmbunătățită									
5	Obținerea cu întârziere a diverselor avize și permise tergiversează procesul de inițiere a lucrărilor de modernizare a infrastructurii	Operațional	1	1	Ședințe comune de lucru cu reprezentanții organelor abilitate de eliberarea avizelor și permiselor Implicarea specialiștilor din domeniu Solicitarea prezentării a procedurilor și metodologia spre obținerea avizelor și permiselor	MDRC, ADR Sud, GIZ Moldova, APL, Operator ul	2014	Sept 2014	Identificat/ actualizat
6	Documentația tehnică a proiectului necalitativă ar putea influența negativ calitatea, costul și durata de implementare a proiectului	Operațional	1	1	Solicitarea ADR de actualizarea documentației tehnice de către beneficiar	ADR Sud	2010	Aprilie, 2014	Identificat/ actualizat
7	Prestatorul de servicii Apa Canal Cahul nu are resurse financiare pentru mentenanța și înnoirea echipamentului	Financiar	2	3	Elaborarea de business plan; Planificare și management financiar eficient	Operator ul	2010	Aprilie 2014	Identificat/ actualizat
8	Procedura de selectare a operatorului economic depășește termenul planificat	Operațional	2	2	Documentele de licitație trebuie să fie clare și să conțină sarcini și termeni reali și contractul stabilește, de obicei, sancțiuni pentru finalizarea lucrărilor cu întârziere	ADR Sud	2010	Aprilie 2014	Identificat/ actualizat
9	Ne finalizarea lucrărilor achiziționate de către	Operațional	1	2	Monitorizare strictă din partea supraveghetorului	ADR Sud	2010	Aprilie 2014	Identificat/ actualizat

	contractant, în conformitate cu un calendar convenit si aranjamentele contractuale poate întârzia finalizarea cu succes a măsurilor de infrastructură				tehnic , de asemenea, pentru astfel de nereguli sunt prevăzute sancțiuni în contractele.				
10	Contractarea unui supraveghetor tehnic cu o calificare slabă și neexigent poate duce la reducerea calității și încetinirea lucrărilor de achiziții	Operațional	2	3	TdR detaliați; Selectarea și contractarea riguroasă a supraveghetorului tehnic; Control mai riguros al calității de către ADR, în conformitate cu normele și reglementările legale	ADR Sud	2010	Aprilie 2014	Identificat/actualizat
Rezultatul 4 : APL-urile din raionul Cahul și Apă Canal Cahul sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC									
11	Fluctuația cadrelor operatorului are putea afecta durabilitatea eforturilor de consolidare a capacității	Organizațional/operational	1	1	Salariu motivant și competitiv; Condiții de muncă favorabile; Contract de muncă pe perioadă determinată de timp;	APL, Operatorul	2010	Aprilie, 2014	Identificat/actualizat
Rezultatul 5 : APL-urile și cetățenii raionului Cahul se implică activ în îmbunătățirea serviciului de AAC									
12	Implicarea slabă a operatorului în atragerea clienților/mobilizarea comunității (din cauza lipsei resurselor financiare) poate afecta continuitatea eforturilor proiectului de mobilizarea a comunității	Operațional	2	2	Asistenta tehnică în elaborarea unei politici orientate spre client Negocierea cu operatorul în alocarea (inclusiv în bugetul sau) resurselor financiare pentru astfel de activități	APL, Operator	2010	Aprilie, 2014	Identificat/actualizat

13	Implicarea slabă a comitetelor locale de cetățeni ar putea duce la mobilizarea slabă a populației în îmbunătățirea serviciului AAC	Social/Operațional	2	3	Identificarea calitativa a membrilor CLC activi si cu influență; Facilitarea convocării și desfășurării ședințelor CLC; Introducerea sistemului de rotației a liderului și secretarului CLC Stabilirea regulilor si regulamentului de funcționare a CLC	ADR, GIZ	2010	Aprilie, 2014	Identificat/ actualizat
----	--	--------------------	---	---	--	-------------	------	------------------	----------------------------