



**Ministerul Agriculturii,  
Dezvoltării Regionale  
și Mediului**




**Agencia de  
Dezvoltare Regională  
Sud**

Prezentat pentru aprobare: \_\_\_\_\_

**Maria CULEȘOV**  
Director

APROB: \_\_\_\_\_  
**Dorin ANDROS, Secretar de Stat**  
" " \_\_\_\_\_ 2020

**Raport trimestrial de activitate  
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud  
pentru perioada octombrie-decembrie 2019**



| Acțiuni                                        |                                                                                 | Sub-acțiuni                                                                                                                                                             | Termen de realizare | Responsabilii | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                     |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.                                           | Activități de pregătire pentru lansarea procesului de elaborare a SDR Sud 2021- | Analiza documentelor de politici actualizate, din domeniile aferente dezvoltării regionale, în vederea încadrării noilor abordări în Strategia de Dezvoltare Regională. | Trim III-IV         | SPRCE         | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>în perioada vizată, nu au fost elaborate noi documente de politici în domeniul dezvoltării regionale pentru a fi analizate.<br>În data de 3 decembrie 2019, ADR Sud în parteneriat cu RED1, au organizat o masă rotundă cu genericul „Noile provocări în dezvoltarea regiunilor de dezvoltare”, unde au fost prezentate către specialiștii din secția economie a Consiliilor Raionale din RDS, vicepreședinți de raioane, primari ai orașelor, noua paradigmă a dezvoltării regionale și politica publică privind „Dezvoltarea urbană în Republica Moldova” - acestea urmează să devină piloni ai dezvoltării regionale ulterioare. |
|                                                |                                                                                 | Elaborarea structurii analizei socio-economice. Crearea bazei de date cu indicatori statistici necesari în elaborarea analizei socio-economice a RDS.                   | Trim III-IV         | SPRCE         | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada vizată nu a fost elaborată structura analizei socio-economice a RDS. Activitățile aferente elaborării SDR Sud 2021- au fost transferate pentru anul 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                 | Analiza potențialului de dezvoltare economică a RDS, în contextul specializării regiunilor. Elaborarea studiului privind specializarea-                                 | Trim IV             | SPRCE         | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>Activitatea ce ține de elaborarea studiului privind specializarea inteligentă a regiunii a fost transferată pentru anul 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Acțiuni |                                                                                                                                                           | Sub-acțiuni                                                                                                                          | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                           | rea inteligentă a regiunii.                                                                                                          |                     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.    | Revizuirea Planurilor de acțiuni privind implementarea PRS Sud                                                                                            | Analiza gradului de realizare a planurilor de acțiuni privind implementarea PRS din RDS                                              | Trim III            | SPRCE        | -                     | <b>În proces de realizare:</b><br>În perioada vizată, a fost colectată informația privind activitățile realizate și proiectele implementate în RDS în domeniul EE în perioada 2015-2019. Activitatea a fost transferată pentru anul 2020. |
|         |                                                                                                                                                           | Actualizarea Planurilor de acțiuni privind implementarea PRS din RDS                                                                 | Trim III            | SPRCE        | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>Activitatea urmează a fi realizată în urma definitivării rapoartelor de analiză a îndeplinirii planurilor privind realizarea PRS AAC, EE, DRL. Aceasta a fost transferată pentru anul 2020.                         |
| 1.3.    | Conceptualizarea ideii de aprovizionare cu apă a localităților din bazinul râului Nistru (raioanele Căușeni și Ștefan Vodă) din surse de apă de suprafață | Formarea grupului de lucru care va participa în procesul de conceptualizare a ideii                                                  | Trim III            | SPRCE        | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>Activitatea a fost transferată pentru anul 2020.                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                           | Examinarea condițiilor tehnice privind aprovizionarea cu apă a localităților din bazinul râului Nistru din surse de apă de suprafață | Trim IV             | SMP          | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>Activitatea privind conceptualizarea ideii de aprovizionare cu apă a localităților din bazinul râului Nistru, formarea grupului de lucru și examinarea condițiilor tehnice a fost transferată pentru anul 2020.     |

| Acțiuni                                                                                                                           | Sub-acțiuni                                                                           | Termen de realizare | Responsabilii | Indicatori de progres                                                             | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. Participare în implementarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS" | Participarea în ședințele grupului de lucru de implicate în implementarea proiectului | Trim I-IV           | SPRCE         | 1 sesiune de instruire desfășurată/<br>1 vizită de studiu,<br>6/2<br>participanți | <b>Realizat:</b><br>În perioada 7-12 octombrie 2019, 2 angajați ai ADR Sud au participat la vizita de studiu în Republica Cehă.<br>Scopul vizitei de studiu a reprezentat schimbul de experiență, transferul de bune practici din Cehia în Republica Moldova în ceea ce privește dezvoltarea planificării strategice, a dezvoltării urbane și proiectelor investiționale prin utilizarea datelor geospatiale, încurajarea colaborării în domeniul cartografierii, colectării de date și oferirii unor servicii inovative, digitalizate populației.<br>Vizita de studiu a fost organizată de Agenția cehă GEOtest în colaborare cu Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare Internațională a Republicii Ceha. În perioada 25-28 noiembrie 2019 a fost desfășurată o sesiune de instruire în cadrul proiectului „Dezvoltare instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS”, la care au participat 6 angajați ai ADR Sud. |
|                                                                                                                                   | Colectarea și verificarea datelor pilot care vor fi utilizate în sistemul GIS.        | Trim III            | SPRCE         | -                                                                                 | <b>În proces de realizare:</b><br>În perioada vizată, a fost inițiată activitatea de colectare a informației pentru elaborarea hărții tematice, și anume: Harta proiectelor de AAC implementate în raionul Cahul în perioada 2010-2020. În acest sens, au fost expediate scrisori de solicitare a prezentării informației către primăriile localităților din rn. Cahul și Consiliul Raional Cahul și colectată informația disponibilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Acțiuni                             |                                                                                                                                                               | Sub-acțiuni                                                                                                               | Termen de realizare | Responsabilii | Indicatori de progres                | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                               | Utilizarea instrumentelor GIS în planificarea regională. Elaborarea hărților tematice.                                    | Trim IV             | SPRCE         | -                                    | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada vizată nu au fost elaborate hărți tematice. Activitatea urmează a fi realizată în perioada trim I-II 2020, în cadrul sesiunilor de instruire organizate de GEOTest în cadrul proiectului: „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS”. Următoarele două sesiuni de instruire sunt prevăzute în februarie și martie, acestea au drept scop utilizarea în practică a cunoștințelor obținute la toate cele 5 instruirii. |
| 1.6.                                | Monitorizarea și raportarea implementării documentelor de politici regionale                                                                                  | Elaborarea rapoartelor trimestriale privind implementarea planului anual de acțiuni al ADR Sud și prezentarea către MADRM | Trim I-IV           | SPRCE         | 1 raport elaborat și prezentat MADRM | <b>Realizat:</b><br>În perioada vizată, a fost elaborat și prezentat către MADRM raportul trimestrial de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru perioada iulie-septembrie 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |                                                                                                                                                               | Evaluarea impactului proiectelor implementate de ADR Sud în perioada 2012-2015 și prezentarea rapoartelor CRD Sud         | Trim III-IV         | SMP           | -                                    | <b>Nerealizat:</b><br>Procesul de evaluare a impactului proiectelor planificate nu a fost inițiat de către MADRM. De asemenea, în perioada de raportare, nu a fost organizată nici o ședință CRD Sud.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b> |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.                                | Implementarea proiectului “Construcția sistemului de canalizare în sectorul <b>Valul lui Traian</b> și modernizarea stației de epurare din orașul <b>Cău-</b> | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM                                                              | Trim I              | SMP           | 1 raport elaborat                    | <b>În proces de realizare:</b><br>După recepționarea actului de transmitere a costurilor investiționale de la MADRM, a fost inițiată elaborarea Raportului final. Acesta urmează a fi transmis către MADRM.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Acțiuni |  | Sub-acțiuni                                                                                                                                                                                                                        | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                                                                                  | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| șeni"   |  | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție (etapa II, Stația de epurare)                                                                                                          | Trim I-II           | SFA          | 3 proceduri AP desfășurate                                                                                             | <b>În proces de realizare:</b><br>La data de 15.11.2019, ADR Sud a petrecut REPEAT a III-a licitație publică privind executarea lucrărilor de construcții în cadrul căreia au participat 4 companii de construcții. În urma stabilirii câștigătorului, 2 participanți au contestat rezultatele licitației ei.<br><br>La data de 24.12.2019, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a dispus reevaluarea ofertelor în termen de 7 zile. |
|         |  | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului (etapa II, Stația de epurare)                                                                                                                          | Trim III-IV         | SMP          | 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM                                                         | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada vizată activitățile planificate nu au fost realizate, motivul fiind faptul că Contractul de antrepriză privind executarea lucrărilor de construcție nu a fost semnat.<br>În perioada trimestrului IV a fost elaborat raportul trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise către MADRM.                                                                                                                     |
|         |  | Implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sîrma – Tomai – Sărăteni - <b>Hîrtop</b> la rețeaua de drumuri naționale R3" | Trim I-IV           | SMP          | 3 vizite de monitorizare efectuate<br><br>3 ședințe desfășurate<br><br>1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și | <b>Realizat:</b><br>În perioada de raportare au fost finalizate integral lucrările de construcție, a fost aplicat marcajul rutier.<br>De asemenea, au fost elaborate: 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.<br>În perioada vizată, au fost efectuate 3 vizite de monitorizare și desfășurate 3 ședințe.                                                                                                                |

| Acțiuni |                                                                                                                                                     | Sub-acțiuni                                                                    | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                                                                                            | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor | Trim IV             | SMP          | 1 eveniment desfășurat<br>transmis MADRM<br>1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat<br>1 act de recepție finală semnat | <b>Realizat:</b><br>La data de 11.12.2019 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor, la care comisia de recepție nu avut obiecții, astfel că la data de 23.12.2019 au fost recepționate Procesele verbale la terminarea lucrărilor cu concluzia pozitivă din partea Agenției pentru Supraveghere Tehnică și ca urmare la data de 24.12.2019 au fost semnate Procesele verbale de recepție finală a obiectului. Ultimul a fost transmis către AST pentru aplicarea concluziei.                                                                                                   |
| 2.3.    | Implementarea proiectului "Dezvoltarea durabilă a <b>Parcului Industrial Cahul</b> ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională" | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului    | Trim I-IV           | SMP          | 2 vizite de monitorizare efectuate<br>2 sesiune desfășurate<br>1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM    | <b>Realizat:</b><br>În perioada de raportare s-au efectuat următoarele lucrări de construcții:<br>- Montarea rețelei de canalizare – 423,5 m.l.;<br>- Montarea stemei de evacuare a apelor pluviale – 301 m.l.;<br>- Montarea rețelelor de apeduct – 195,9 m.l.;<br>- Executarea lucrărilor de terasament – 3444 m3;<br>- Montarea bordurei mari – 1100 m.l.;<br>- Executarea stratului de fundare sub partea carosabilă - 1113 m3.<br>Au fost desfășurate 2 vizite de monitorizare și 2 sesiune.<br>Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM. |

| Acțiuni |                                                                                                      | Sub-acțiuni                                                                                          | Termen de realizare | Responsabilii | Indicatori de progres                                                                                          | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                      | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor                       | Trim IV             | SMP           | -                                                                                                              | <b>Nerealizat.</b><br>Lucrările de construcție nu au fost finalizate în anul 2019. Recepția la terminarea lucrărilor va avea loc după finalizarea lucrărilor de construcție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.    | Implementarea proiectului "Reabilitarea termică a IMSP Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical) | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului                          | Trim I - II         | SMP           | 2 vizite de monitorizare efectuate<br>3 ședințe desfășurate<br>1 raport trimestrial elaborat și transmis MADRM | <b>Realizat:</b><br>În perioada vizată au fost finalizate lucrările de montare a sistemului de ventilație integral în toată clădirea blocului chirurgical. În procesul de lucru s-a depistat necesitatea efectuării lucrărilor de automatizare a sistemului de ventilație pentru a putea fi dat în exploatare. Aceste lucrări a fost realizate în conformitate cu un nou contract de antrepriză în volumul surselor disponibile identificate la corectarea sumei calculelor inițiale la contractul de bază. În perioadă trimestriului IV au fost efectuate 2 vizite de monitorizare au fost întreprinse și desfășurate 3 ședințe a grupului de lucru.<br>Au fost elaborate și transmise către MADRM 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale. |
|         |                                                                                                      | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului | Trim II             | SMP           | -                                                                                                              | <b>Nerealizat:</b><br>Evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului va fi desfășurat în perioada trimestriului I al anului 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                                      | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului                   | Trim III            | SMP           | -                                                                                                              | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada de raportare nu s-a realizat activitatea vizată, deoarece nu a fost organizată recepția la terminarea lucrărilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Acțiuni |                                                                                                                                       | Sub-acțiuni                                                                                 | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                          | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                       | Transmiterea costurilor investitoriale formate către aplicant                               | Trim III            | SMP          | -                                                              | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada de raportare nu s-a realizat activitatea vizată, deoarece nu a fost organizată recepția finală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                       | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM                                | Trim III            | SMP          | -                                                              | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada de raportare nu s-a realizat activitatea vizată, deoarece nu au fost transmise costurile investitoriale formate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.5.    | Implementarea proiectului "Oportunități pentru atracți-vitatea investițională în eco-nomia Regiunii de Dezvoltare Sud" (ZEL Căușeni). | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție | Trim I-II           | SFA          | -                                                              | <b>Nerealizat:</b><br>Achizițiile publice pentru lucrările de construcție a drumului de acces și amenajarea teritoriului vor demara doar după finalizarea lucrărilor asumate de către beneficiar (CR Căușeni) și construcția halei industriale de către investitorul străin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                       | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului                 | Trim II-III         | SMP          | 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM | <b>Nerealizat:</b><br>Sarcinile de implementare a proiectului dat sunt repartizate între 3 actori de implementare după cum urmează:<br>- Consiliul raional Căușeni (buget raional) – construcția rețelelor edilitare (rețele de gaz natural, apeduct și canalizare, rețele electrice);<br>- Rezidentul ZEL, S.R.L. Coroplast Harness Technology (investiție proprie) – proiectarea și construcția halei industriale;<br>- ADR Sud (FNDR) – construcția drumului de acces și amenajarea teritoriului.<br>La momentul este în proces de modificare proiectul tehnic de execuție, responsabil de modificare fiind Rezidentul ZEL, fără care, nu este posibil a între- |

| Acțiuni |  | Sub-acțiuni                                                                        | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                                       | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |                                                                                    |                     |              |                                                                             | prinde careva măsuri pentru implementarea lucrărilor finanțate din FNDR.<br>În perioada de raportare a fost elaborat și transmis către MADRM 1 raport de monitorizare a proiectului.                                                                                                                                     |
|         |  | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor     | Trim III            | SMP          | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat | <b>Nerealizat:</b><br>Activitatea planificată nu au fost posibili de realizat, din următoarele considerente:<br>- Proiectul halei industriale nu a fost modificat;<br>- Nu a fost posibil de desfășurat procedura de achiziție publică;<br>- Nu a fost semnat contractul privind execuția lucrărilor finanțate din FNDR. |
|         |  | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului | Trim IV             | SMP          | -                                                                           | <b>Nerealizat:</b><br>Nu au fost executate lucrările de construcție.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |  | Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant                      | Trim IV             | SMP          | -                                                                           | <b>Nerealizat:</b><br>Nu au fost executate lucrările de construcție.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |  | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM                       | Trim IV             | SMP          | -                                                                           | <b>Nerealizat:</b><br>Nu au fost executate lucrările de construcție.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Acțiuni |                                                                                                                                                                                                                                  | Sub-acțiuni                                                                 | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                                                                                                 | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.    | Implementarea proiectului "Construcția drumului de acces spre mănăstirea Chistoleni, raionul Basara-beasca"                                                                                                                      | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului | Trim IV             | SMP          | 1 vizită de monitorizare efectuată<br><br>1 ședință desfășurată<br><br>1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM | <b>Realizat:</b><br>În perioada de raportare au fost monitorizate lucrările executate de antreprenor. Lucrările sunt finalizate, se așteaptă alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea antreprenorului, după care va urma recepția la terminarea lucrărilor, recepția finală, transmiterea costurilor investiționale și elaborarea raportului final pe proiect.<br>A fost efectuată 1 vizită de monitorizare și desfășurată 1 ședință de lucru.<br>1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise MADRM. |
| 2.7.    | Implementarea proiectului MSPL Cahul: <b>Măsura investițională 1</b> "Construcția sistemului de canalizare în satul Roșu, etapa II, Conectarea caselor individuale de locuit la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu." | Transmiterea costurilor investiționale formulate către aplicant             | Trim III            | SMP          | 1 act de predare – primire semnat                                                                                                     | <b>Realizat:</b><br>La data 20.12.2019 a avut loc transmiterea costurilor investiționale. Actul de predare - primire a costurilor investiționale este transmis către MADRM spre aprobare.<br>Urmează aprobarea costurilor investiționale de către beneficiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                  | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM                | Trim III            | SMP          | -                                                                                                                                     | <b>În curs de realizare:</b><br>Draftul raportului final este elaborat. Dar se așteaptă decizia de aprobare a costurilor investiționale de către beneficiar. Raportul va fi transmis către MADRM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.8.    | Implementarea proiectului MSPL Cahul: <b>Măsura investițională 2</b> "Construcția ape-                                                                                                                                           | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală                | Trim IV             | SMP          | 1 eveniment desfășurat                                                                                                                | <b>Realizat:</b><br>La data de 30 decembrie 2019 a fost organizată recepția finală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Acțiuni                                                                                                                                                                                                                                            | Sub-acțiuni                                                   | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                     | Realizat                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ductului magistral <b>Cahul - Lebedenco</b> - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele înterrioare” ( <b>ETAPA I, FAZA 1</b> )                                                                                           |                                                               |                     |              | 1 act de recepție finală semnat                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant | Trim IV             | SMP          | -                                                         | <b>Nerealizat.</b><br>Activitatea va fi efectuată în trimestrul I al anului 2020.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM  | Trim IV             | SMP          | -                                                         | <b>Nerealizat.</b><br>Activitatea va fi efectuată în trimestrul I al anului 2020.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală  | Trim IV             | SMP          | 1 eveniment desfășurat<br>1 act de recepție finală semnat | <b>Realizat:</b><br>La data de 30 decembrie 2019 a fost organizată recepția finală. |
| 2.9. Implementarea proiectului MSPL Cahul: <b>Măsura investițională 2</b> “Construcția apeductului magistral <b>Cahul - Lebedenco</b> - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele înterrioare” ( <b>ETAPA I, FAZA 2</b> ) | Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant | Trim IV             | SMP          | -                                                         | <b>Nerealizat.</b><br>Activitatea va fi efectuată în trimestrul I al anului 2020.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM  | Trim IV             | SMP          | -                                                         | <b>Nerealizat.</b><br>Activitatea va fi efectuată în trimestrul I al anului 2020.   |

| Acțiuni                                                                                                                                                                                                                            | Sub-acțiuni                                                                                 | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                                                       | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.10. Implementarea proiectului MSP Cahul: <b>Măsura investițională 3</b> "Construcția apeductului magistral <b>Cahul - Lebedenco</b> - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza" și rețelele interioare" (ETAPA II) | Elaborarea documentației de proiectare                                                      | Trim I-II           | SMP          | documentație tehnică<br>Elaborată<br>1 act de transmitere a documentației de proiect semnat | <b>Realizat:</b><br>În perioada de raportare au fost executate următoarele:<br>- A fost transferat pe contul ADR Sud contribuția beneficiarului pentru serviciile de proiectare;<br>- Documentația de proiect elaborată a fost verificată și expertizată;<br>- A fost elaborat Actul de predare - primire a costurilor investiționale formate;<br>- ADR Sud a predat către beneficiar, Setul de documente elaborate;<br>- Urmează semnarea Actului de predare - primire de către MADRM;<br>Au fost efectuate 2 ședințe de lucru.<br>1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise MADRM. |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție | Trim III            | SFA          | -                                                                                           | <b>Nerealizat:</b><br>Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice nu a fost posibilă în trimestrul IV, dat fiind faptul că, conform planului agreat de MSP, procesul de elaborare a documentației de atribuire pentru achiziționarea lucrărilor de construcție precum și desfășurarea procedurii de licitație, a fost planificat pentru trimestrul I, II 2020.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție                                       | Trim IV             | SMP          | -                                                                                           | <b>Nerealizat:</b><br>Lucrările de construcție vor fi desfășurate după semnarea contractului de antrepriză.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Acțiuni                                                                                                                                                                                           | Sub-acțiuni                                                                                 | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                                                        | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.12. Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 2<br>” Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” | Elaborarea documentației de proiectare                                                      | Trim I-II           | SMP          | documentație tehnică elaborată<br><br>1 act de transmitere a documentației de proiect semnat | <b>Realizat:</b><br>În perioada de raportare s-au efectuat următoarele:<br>- Documentația de proiect a fost recepționată de la proiectant;<br>- ADR Sud a predat către beneficiar setul de documente elaborate;<br>- Actul de predare - primire a costurilor investiționale a fost semnat de către părți și transmis spre aprobare către MADRM.<br>1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise către MADRM. |
| 2.13. Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 3<br>” Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”      | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție | Trim III            | SFA          | -                                                                                            | <b>Nerealizat:</b><br>Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice nu a fost posibilă în trimestrul IV, dat fiind faptul că este în proces de elaborare documentația de atribuire (de către experții GIZ) pentru achiziționarea lucrărilor de construcție.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                   | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție                                       | Trim IV             | SMP          | -                                                                                            | <b>Nerealizat.</b><br>Lucrările de construcție vor fi desfășurate după semnarea contractului de antrepriză.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                   | Elaborarea documentației de proiectare                                                      | Trim I-II           | SMP          | documentație tehnică elaborată<br><br>1 act de transmitere a documentației de proiect        | <b>Realizat:</b><br>În perioada de raportare s-au efectuat următoarele:<br>- Documentația de proiect a fost recepționată de la proiectant;<br>- ADR Sud a predat către beneficiar setul de documente elaborate;<br>- Actul de predare - primire a costurilor investiționale                                                                                                                                                                    |

| Acțiuni |  | Sub-acțiuni                                                                                 | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |                                                                                             |                     |              | semnat                | nale a fost semnat de către părți și transmis spre aprobare către MADRM.<br>1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale au fost elaborate și transmise către MADRM.                                                                                                     |
|         |  | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție | Trim III            | SFA          | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice nu a fost posibilă în trimestrul IV, dat fiind faptul că este în proces de elaborare documentația de atribuire (de către expertii GIZ) pentru achiziționarea lucrărilor de construcție. |
|         |  | Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție                                       | Trim IV             | SMP          | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>Lucrările de construcție vor fi desfășurate după semnarea contractului de antrepriză.                                                                                                                                                                 |

| Acțiuni                                                                                                                                 | Sub-acțiuni                                                                                 | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                                                    | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.14. Implementarea proiectului investițional "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din or. Basarabeasca" | Elaborarea documentației de proiectare                                                      | Trim I-II           | SMP          | documentație tehnică elaborată<br>1 act de transmitere a documentației de proiect semnat | <b>Realizat:</b><br>În perioada anului 2019 au fost executate integral lucrările de proiectare în conformitate cu contractul de antrepriză.<br>În trimestrul IV au fost executate următoarele:<br>- Documentația de proiect a fost recepționată de la proiectant;<br>- ADR Sud a predat către beneficiar setul de documente elaborate;<br>- Actul de predare - primire a costurilor investiționale a fost semnat de către părți și transmis spre aprobare către MADRM.<br>Urmează aprobarea costurilor investiționale de către beneficiar în cadrul ședinței Consiliului Raional Basarabeasca.<br>În perioada trimestrului IV a fost elaborat 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM. |
|                                                                                                                                         | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție | Trim III            | SFA          | -                                                                                        | <b>În proces de realizare:</b><br>În trimestrul IV a fost elaborat caietul de sarcini cu suportul consultantului în domeniu, care în prezent este transmis spre aprobare de către Departamentul de construcții GLZ. Procedura de licitație urmează a fi efectuată în trimestrul I al anului 2020. Consiliul Raional Basarabeasca a eliberat scrisoarea de garanție a contribuției pentru implementarea lucrărilor de construcție.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                         | Monitorizarea implementării lucrărilor de                                                   | Trim IV             | SMP          | -                                                                                        | <b>Nerealizat:</b><br>Lucrările de construcție vor fi desfășurate după                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Acțiuni |                                                                                                                                 | Sub-acțiuni                                                                                 | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                                                    | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.15.   | Implementarea proiectului investițional "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din or. Leova" | Elaborarea documentației de proiectare                                                      | Trim I-II           | SMP          | documentație tehnică elaborată<br>1 act de transmitere a documentației de proiect semnat | semnarea contractului de antrepriză.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                 |                                                                                             |                     |              |                                                                                          | <b>Realizat:</b><br>În perioada anului 2019 au fost executate integral lucrările de proiectare în conformitate cu contractul de antrepriză.<br>În trimestrul IV au fost executate următoarele:<br>- Documentația de proiect a fost recepționată de la proiectant;<br>- ADR Sud a predat către beneficiar setul de documente elaborate;<br>- Actul de predare - primire a costurilor investiționale a fost semnat de către părți și transmis spre aprobare către MADRM.<br>Urmează aprobarea costurilor investiționale de către beneficiar în cadrul ședinței Consiliului orașului Leova.<br>În perioada trimestrului IV a fost elaborat 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM. |
|         |                                                                                                                                 | Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție | Trim III            | SFA          | -                                                                                        | <b>În proces de realizare:</b><br>În trimestrul IV a fost elaborat caietul de sarcini cu suportul consultantului în domeniu, care în prezent este transmis spre aprobare de către Departamentul de construcții GLZ. Procedura de licitație urmează a fi efectuată în trimestrul I al anului 2020. Se așteaptă de la Consiliul or. Leova scrisoarea de garanție a contribuției pentru implementarea lucrărilor de construcție.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                 | Monitorizarea imple-                                                                        | Trim IV             | SMP          | -                                                                                        | <b>Nerealizat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Acțiuni                                                                 |                                                                                                                 | Sub-acțiuni                                                                        | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                   | Realizat                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                 | mentării lucrărilor de construcție                                                 |                     |              |                                         | Lucrările de construcție vor fi desfășurate după semnarea contractului de antrepriză.                                                                                                                                                     |
| 2.16.                                                                   | Implementarea proiectului "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor"     | Elaborarea unui portal de promovare a investițiilor în RDS                         | Trim II             | SPRCE        | -                                       | <b>Nerealizat:</b><br>Delegația Uniunii Europene a respins solicitarea de extindere a termenului de implementare a proiectului și acoperirii financiare, astfel, nu a fost posibilă asigurarea funcționalității portalului investițional. |
|                                                                         |                                                                                                                 | Organizarea și desfășurarea Forumului investițional în RDS                         | Trim III            | ADR Sud      | -                                       | <b>Nerealizat:</b><br>Delegația Uniunii Europene a respins solicitarea de extindere a termenului de implementare a proiectului, astfel nu a fost posibilă desfășurarea activităților respective în lipsa mijloacelor financiare.          |
|                                                                         |                                                                                                                 | Organizarea și desfășurarea conferinței de finalizare a proiectului                | Trim III            | SPRCE        | -                                       | <b>Nerealizat:</b><br>Delegația Uniunii Europene a respins solicitarea de extindere a termenului de implementare a proiectului, astfel nu a fost posibilă desfășurarea activităților respective în lipsa mijloacelor financiare.          |
| <b>III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ</b> |                                                                                                                 |                                                                                    |                     |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.                                                                    | Planificarea instruirilor                                                                                       | Elaborarea și prezentarea MADRM a Planului anual de instruire pentru anul 2020     | Trim IV             | SPRCE        | 1 plan anual de instruire elaborat      | <b>În proces de realizare:</b><br>În trimestrul IV a fost elaborat Planul anual de instruire pentru anul 2020. Planul urmează să fie actualizat și prezentat MADRM spre aprobare în ianuarie 2020.                                        |
| 3.2.                                                                    | Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice | Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă | Trim I-IV           | SPRCE        | 61 sesiuni desfășurate 458 participanți | <b>Realizat:</b><br>Pe parcursul trimestrului IV, 11 specialiști ADR Sud au beneficiat de instruire în următoarele domenii:<br>- implementarea strategiilor regionale folosind                                                            |

| Acțiuni |                                                                                                | Sub-acțiuni                                                                                                          | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                | Facilitarea participării membrilor CRD Sud în activități de instruire organizate de Academia de Administrare Publică | Trim IV             | SPRCE        | -                     | <p><b>Nerealizat:</b></p> <p>În perioada vizată nu au fost organizate activități de instruire pentru membrii CRD de către AAP.</p>                                                    |
| 3.3.    | Dezvoltarea capacităților membrilor CRS AAC și MDS                                             | Facilitarea participării membrilor CRS MDS în identificarea priorităților de bază pentru dezvoltarea capacităților   | Trim II, IV         | SPRCE        | -                     | <p><b>Nerealizat:</b></p> <p>Activitățile CRS-urilor au transferate pentru anul 2020.</p>                                                                                             |
| 3.4.    | Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională (APL, operatori de servicii, etc.) | Organizarea și desfășurarea ședințelor de informare pentru APL din RDS în vederea                                    | Trim I-IV           | SPRCE        | -                     | <p><b>Nerealizat:</b></p> <p>Organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare a fost transferată pentru trim I al anului 2020. Întrucât propunerea de politică publică privind</p> |

| Acțiuni |                                                                                                            | Sub-acțiuni                                                                                                                                                       | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                    | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                            | familiarizării acestora cu politicile statului în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv cu documentele de planificare strategică și programare la nivelul RDS. |                     |              |                                          | centrele urbane de dezvoltare în Republica Moldova se află în proces de evaluare, proiectul de lege privind dezvoltarea regională - în proces de evaluare, astfel nu au fost subiecte relevante scopului ședințelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                            | Facilitarea implementării planurilor de dezvoltare a capacităților operatorilor de servicii de AAC din raioanele Cahul și Leova                                   | Trim IV             | SMP          | 5 sesiuni desfășurate<br>20 participanți | <b>Realizat:</b><br>În trimestrul IV au fost desfășurate instruirii de dezvoltare a capacităților cu participarea operatorului de servicii AAC Cahul în cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din orașul Cahul (KfW)” și anume:<br>- Bazele structurării unei echipe eficiente;<br>- Matricea responsabilităților membrilor echipei de proiect;<br>- Prezentarea Măsurilor de Susținere a SA Apa-Canal Cahul;<br>- Comunicarea cu factorii interesați;<br>- Promovarea proiectului.<br>La instruirile date au mai participat și reprezentanți ai ADR Sud și primăriei orașului Cahul. Din partea AAC Cahul în total au participat circa 20 persoane. |
| 3.5.    | Facilitarea organizării și desfășurării vizitelor de studii pentru actorii de dezvoltare regională din RDS | Preluarea bunelor practici prin intermediul vizitelor de studiu                                                                                                   | Trim IV             | SPRCE        | 1 vizită de studiu<br>21 beneficiari     | <b>Realizat:</b><br>În perioada 07-12.10.2019, în cadrul proiectului „Dezvoltarea regională în Republica Moldova: suport privind implementarea strategiilor regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Acțiuni                                                           |                                                                              | Sub-acțiuni                                                                                                                                                           | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR</b> |                                                                              |                                                                                                                                                                       |                     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1.                                                              | Cooperarea cu partenerii de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS | Conlucrarea cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în vederea extinderii în RDS a activităților în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului Repu- | Trim II-III         | SPRCE        | -                     | <p><b>Nerealizat:</b></p> <p>În perioada de raportare nu a fost identificată posibilitatea semnării unui memorandum și a desfășurării activităților comune.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                       |                     |              |                       | <p>folosind Sistemul Informațional Geografic (GIS)", a fost desfășurată o vizită de studiu în Cehia, cu participarea a 21 reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Biroului Național de Statistică și Agenției de Guvernare Electronică, dintre care 2 angajați din cadrul ADR Sud.</p> <p>Scopul vizitei de studiu a reprezentat schimbul de experiență, transferul de bune practici din Cehia în Republica Moldova în ceea ce privește dezvoltarea planificării strategice, a dezvoltării urbane și proiectelor investiționale prin utilizarea datelor geospațiale, încurajarea colaborării în domeniul cartografierii, colectării de date și oferirii unor servicii inovative, digitalizate populației.</p> <p>Vizita de studiu a fost organizată de Agenția cehă GEOTest în colaborare cu Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare Internațională a Republicii Cehie.</p> |

| Acțiuni |  | Sub-acțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  | blicii Moldova în politici economice”.                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |  | Facilitarea implementării în RDS a proiectului “Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană” co-finanțat din fondurile programului de cooperare poloneză. | Trim I-IV           | SPRCE        | -                     | <p><b>Nerealizat:</b></p> <p>În perioada vizată, mun. Cahul și or. Ștefan Vodă au refuzat asistența din partea programului respectiv.</p> <p>În data de 04.12.2019, ADR Sud a participat la deschiderea oficială terenului de joacă și fitness din zona de revitalizare Școala Profesională, cât și monitorizarea proiectului de revitalizare urbană din orașul Cimișlia, implementat în anul 2018, de primăria Cimișlia, cu suportul Guvernului Poloniei, Polish Aid.</p> <p>În data de 05.12.2019, a fost desfășurată conferința cu genericul „Sinerergie pentru Dezvoltare Urbană”, unde au fost prezentate activitățile realizate pe parcursul anilor 2018-2019 în cadrul proiectului „Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană”. La conferință au participat reprezentanți celor 16 orașe implicate în procesul de revitalizare urbană, partenerii polonezi, partenerii naționali, regionali și partenerii de dezvoltare.</p> |
|         |  | Participarea în procesul de implementare în RDS a Programului „Comunitatea mea”                                                                                                                                                                                                            | Trim I-IV           | SPRCE        | -                     | <p><b>Nerealizat:</b></p> <p>În perioada de raportare, nu au fost desfășurate activități comune în cadrul Programului „Comunitatea mea”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Acțiuni |                                                                          | Sub-acțiuni                                                                                                                        | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres  | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                          | lansat de USAID.                                                                                                                   |                     |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                          | Participare în procesul de implementare în RDS a inițiativei „Primarii pentru creștere economică” finanțat de UE                   | Trim I-IV           | SPRCE        | -                      | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada de raportare, nu au fost desfășurate activități privind implementarea în RDS a inițiativei „Primarii pentru creștere economică”. Doar în trim. III de activitate, specialiștii din cadrul agenției, împreună cu reprezentanții MADRM, au participat la o masă rotundă din cadrul inițiativei, cu genericul „Platforma de cooperare privind promovarea acțiunilor de dezvoltare economică la nivel local”.                                                                                                                                                |
|         |                                                                          | Facilitarea inițierii și consolidării parteneriatelor și preluarea de bune practici între entitățile din RDS și partenerii externi | Trim IV             | SPRCE        | -                      | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada de raportare nu au fost identificate posibilități de facilitare a inițierii parteneriatelor între entitățile din RDS și parteneri externi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.2.    | Conlucrarea cu APL din RDS în vederea atragerii investițiilor în regiune | Informarea APL despre apelurile de propuneri de proiecte lansate de către donatori și fonduri de finanțare                         | Trim I-IV           | SPRCE        | 14 apeluri mediatizate | <b>Realizat:</b><br>În perioada ianuarie-martie 2019, au fost plasate pe pagina web și pe rețele de socializare informația despre lansare a 14 apeluri de propuneri de proiecte, care au fost mediatizate pe tot parcursul anului.<br>În data de 12 decembrie 2019, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, ADR Sud a organizat evenimentul „Discutarea publică a priorităților Strategiei de Țară a Programului de Granturi Mici al GEF”, implementat de PNUD Moldova pentru o nouă perioadă. La sesiunea respectivă au participat reprezentanți ai societății |

| Acțiuni |  | Sub-acțiuni                                                                                                                                                    | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  | Promovarea cooperării intercomunitare pentru elaborarea și aplicarea proiectelor regionale                                                                     | Trim II-IV          | SPRCE        | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>Activitatea respectivă a fost transferată pentru anul 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |  | Asistarea APL din RDS în vederea concepțunei și aplicării ideilor de proiecte pentru aplicare la fonduri naționale și apeluri de proiecte cu finanțare externă | Trim I-IV           | SPRCE        | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada respectivă nu a fost solicitată asistență din partea APL în vederea conceptualizării ideilor de proiecte.<br>În cadrul unui eveniment desfășurat în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, au fost discutate cu reprezentanții APL și ONG-urilor ulterioarele priorități de finanțare pentru Programul GEF SGP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |  | Elaborarea și aplicarea conceptului de proiect în cadrul Programelor Transfrontaliere                                                                          | Trim I-II           | SPRCE        | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada de raportare, a fost recepționat răspunsul pozitiv din partea Secretariatului Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operațional Comun România-Moldova 2014-2020 privind finanțarea proiectului „Renaissance of the authentic crafts folk - common cultural heritage as a focal point for sustainable economic and tourism development”, depus de către ADR Sud în parteneriat cu Asociația „ART - Meșteșugurile Prutului” (România), în cadrul Apelului lansat în anul 2018. De asemenea, în data de 29 noiembrie 2019, a avut loc ședința Grupului național de lucru privind coordonarea programelor transfrontaliere. În perioada |

| Acțiuni |                                                     | Sub-acțiuni                                                                                                                                                                                                 | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.    | Promovarea regiunii ca destinație pentru investiții | Asigurarea funcționalității portalului de promovare a investițiilor în RDS elaborat în cadrul proiectului "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor" finanțat de UE. | Trim II-IV          | SPRCE        | -                     | <p>da vizată, un angajat desemnat de către ADR Sud a devenit membru al Comitetului Comun de Monitorizare (CCM) din cadrul Programului. În data de 4 decembrie 2019, acesta a participat la a IV-a ședință a Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operațional Comun România-Moldova 2014-2020, organizată la Botoșani, România. În urma semnării a declarației de confidențialitate și împartălitare pe oricare dintre apeluri (apelurile pentru proiectele Soft și Hard), membrii CCM din Republica Moldova, au obținut acces la grilele de evaluare a proiectelor, elaborate de către asesorii externi, pe baza cărora a trebuit să se expună.</p> <p><b>Nerealizat:</b></p> <p>În perioada vizată, Delegația Uniunii Europene a respins solicitarea de extindere a termenului de implementare a proiectului, astfel nu a fost posibilă desfășurarea activității respective în lipsa mijloacelor financiare. Respectiv, din motivul lipsei surselor financiare, ADR Sud nu poate realiza activitatea respectivă.</p> <p><b>Nerealizat:</b></p> <p>În perioada vizată, Delegația Uniunii Europene a respins solicitarea de extindere a termenului de implementare a proiectului, astfel nu a fost posibilă desfășurarea activității respective în lipsa mijloacelor financiare. Respectiv, din motivul lipsei surselor financiare. Respectiv, din motivul lipsei surselor financiare.</p> |
|         |                                                     | Participarea ADR Sud în activități de promovare a regiunii ca destinație pentru investiții, cu prezentarea materialelor promoționale                                                                        | Trim II-IV          | SPRCE        | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Acțiuni                                            |                                                                                                                                                              | Sub-acțiuni                                                                                                                                                                                       | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                    | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                              | le interesante pentru potențialii investitori                                                                                                                                                     |                     |              |                                                          | lor financiare, nu au fost editate Profilurile investiționale și Catalogul regional pentru a fi răspândite în rândul donatorilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1.                                               | Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională și promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud | Actualizarea paginii Web a ADR Sud                                                                                                                                                                | Trim I-IV           | SPRCE        | 53 de articole publicate<br>98859 de vizualizări         | <b>Realizat:</b><br>În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate 53 de comunicate care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020 și în curs de implementare.<br>Pe pagina web a ADR Sud au fost înregistrate în perioada de referință 98859 de vizualizări. |
|                                                    |                                                                                                                                                              | Întreținerea contului facebook al ADR Sud                                                                                                                                                         | Trim I-IV           | SPRCE        | Impact persoane - 57695 de vizualizări                   | <b>Realizat:</b><br>Pe contul Facebook al ADR Sud au fost afișate 164 de postări ale comunicatelor, avizelor și altă informație relevantă pentru actorii din Regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 57695 vizualizări.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    |                                                                                                                                                              | Mediatizarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională și a evenimentelor din RDS prin intermediul mass media și a panourilor informative din cadrul | Trim I-IV           | SPRCE        | 22 de evenimente mediatizate<br>68 de publicații afișate | <b>Realizat:</b><br>Pe parcursul trim. I, prin intermediul paginii web și paginii de facebook ale instituției, precum și a rețelelor de socializare au fost mediatizate pe larg 68 de evenimente care au ținut nemijlocit de promovarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională implementate în RDS și a evenimentelor de anvergură regională și națională.                                                                     |

| Actiuni | Sub-actiuni | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | CR din RDS  |                     |              |                       | Printre evenimentele de mediatizare/promovare se numără „Moldova Business Week – 2019”, „Conferința Internațională a IMM-urilor”, Conferința „Sinergie în Dezvoltarea Urbană”, Masa rotundă regională „Noile provocări în dezvoltarea regiunilor Republicii Moldova”, Discuția publică privind prioritățile pentru Strategia de țară a Programului de Granturi Mici GEF pentru etapa operațională 7. De asemenea, activitatea ADR Sud a fost promovată prin intermediul evenimentelor de semnare a Acordurilor de finanțare, sesiunilor organizate de ADR Sud în vederea recepției serviciilor de proiectare elaborate pentru proiectele cu finanțare din UE, vizitelor de monitorizare efectuate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională și evenimentelor de recepție la terminarea lucrărilor, întrevederilor cu partenerii de dezvoltare în vederea cooperării, conferințelor de finalizare a proiectelor, meselor rotunde, sesiunilor de informare a Organizațiilor Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Sud cu privire la Programul de granturi locale oferite de Uniunea Europeană, sesiunilor grupurilor de lucru pentru achiziții desfășurate în cadrul proiectelor aflate în curs de implementare etc.<br>În scopul informării publicului larg, a mediatizării activității ADR Sud și asigurării vizibilității acesteia, în perioada de raportare au fost afișate pe panourile informative ale instituției din incinta ADR Sud și |

| Acțiuni | Sub-acțiuni                                                                                         | Termen de realizare                                                                                            | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                     |                                                                                                                |              |                       | din cadrul Consiliilor raionale 1 buletin informativ (ediția nr. 4, 2019), anunțuri privind apelurile de propuneri de proiecte și programe de finanțare lansate, fotografii și alte informații relevante despre proiectele aflate în curs de implementare etc. Pentru asigurarea maximală a transparenței și vizibilității activității ADR Sud, în perioada de referință au fost elaborate în total 53 de comunicate, anunțuri, invitații pentru societatea civilă și mass-media și note informative care vizează nemijlocit activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020, în curs de implementare, care au fost plasate pe pagina web a ADR Sud și ulterior preluate și difuzate cu o frecvență mai mare de site-urile și sursele media.<br>Materialele elaborate de către ADR Sud au fost preluate de sursele media din țară și din regiune și s-au regăsit în 15 reportaje TV, 22 reportaje radio, 45 articole în presa scrisă și electronică locală și națională. Activitatea ADR Sud a fost reflectată în emisiunile radio și TV ale Teleradio-Moldova, „Media-TV”, Radio-Media, Publika TV, Prime TV, Canal 3, Canal 2 ș.a. |
| 5.2.    | Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forum, expoziții, festivaluri, etc.) | Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forum, expoziții, festivaluri, etc.) | Trim II-IV   | SPRCE                 | 2 evenimente organizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                     |                                                                                                                |              |                       | <b>Realizat:</b> În parteneriat cu AO Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, ADR Sud a organizat, în peri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Acțiuni   | Sub-acțiuni                                         | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                         | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tivaluri) | rinte, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune. |                     |              | 300 ex. de materiale promoționale distribuite | oada de referință, o Discuție publică privind prioritățile pentru Strategia de țară a Programului de Granturi Mici GEF pentru etapa operațională 7. La eveniment au participat ONG-urile de mediu și reprezentanții APL-ilor, care au fost informați despre Programul de granturi mici GEF/UNDP cu o anvelopă financiară de 500 000 USD. Totodată, au fost prezentate rezultatele proiectelor susținute de PGM/GEF în Republica Moldova în etapa precedentă și principalele provocări legate de susținerea proiectelor de mediu în țară reieșind din experiența anterioară. Au fost expuse noile priorități de finanțare ale GEF în Republica Moldova, împreună cu participanții au fost selectate arealele de finanțare a proiectelor de mediu ale PGM/GEF pentru etapa ce urmează și propuse unele recomandări de proiecte model pentru a fi susținute de PGM/GEF în continuare. De asemenea, în perioada de raportare Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în colaborare cu Institutul de Dezvoltare Economică Regională (REDI), sub egida proiectului GIZ „Exchange Platform for the Chapters on Regional Development within the Association Agreements of Georgia, Moldova and Ukraine”, a desfășurat o "masă rotundă" care a avut drept obiective realizarea prevederilor capitolului 20 („Dezvoltarea regională, cooperarea la nivel transfrontalier și regional”) al Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, Planul de Acțiuni al Acordului RM- |

| Acțiuni | Sub-acțiuni                                                                                      | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres                                  | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                  |                     |              |                                                        | UE și perspectivele dezvoltării regionale în contextul unei noi paradigme în domeniu. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADR), Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), specialiști din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, experți și reprezentanți ai Direcțiilor economice din cadrul Consiliilor raionale din regiune. |
|         | Organizarea și desfășurarea evenimentului "ADR Sud -10 ani de Dezvoltare Regională"              | Trim IV             | SPRCE        | -                                                      | <b>Nerealizat:</b><br>Activitatea a fost transferată pentru trim I al anului 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Organizarea sesiunii de informare "INFO DAY" în RDS pentru promovarea dezvoltării regionale      | Trim II-IV          | SPRCE        | -                                                      | <b>Nerealizat:</b><br>Organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare a fost transferată pentru trim I al anului 2020. Întrucât propunerea de politică publică privind centrele urbane de dezvoltare în Republica Moldova se află în proces de evaluare, proiectul de lege privind dezvoltarea regională - în proces de evaluare, astfel nu au fost subiecte relevante scopului sesiunilor.                                  |
|         | Elaborarea și distribuirea buletinului informativ trimestrial al ADR Sud "Dezvoltarea regională" | Trim I-IV           | SPRCE        | 1 buletin elaborat și distribuit<br>600 de beneficiari | <b>Realizat:</b><br>În perioada de referință a fost elaborat 1 buletin electronic informativ „Dezvoltare regională” (Nr. 4, Anul 2019), acesta fiind distribuit unui număr de circa 600 de beneficiari. Totodată, buletinul informativ a fost plasat pe site-ul ADR Sud și distribuit                                                                                                                                            |

| Acțiuni                        |                                                                                             | Sub-acțiuni                                                                             | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3.                           | Elaborarea și editarea materialelor informative și promoționale                             | <div> Editarea broșurii "Descoperă Regiunea de Dezvoltare Sud", varianta engleză </div> | Trim II             | SPRCE        | -                     | <p><b>Nerealizat:</b></p> <p>În virtutea faptului că Agenția consideră oportun și își propune să organizeze, în primul trimestru al anului 2020, evenimentul dedicat aniversării a 10 ani de activitate „ADR Sud - 10 ani de Dezvoltare Regională”, editarea în limba engleză a broșurii „Descoperă Regiunea de Dezvoltare Sud”, precum și a altor materiale promoționale a fost transferată pentru trimestrul I al anului 2020.</p> <p><b>Realizat:</b></p> <p>Circa 500 de materiale promoționale elaborate și editate (agende, calendare, pungi, pixuri personalizate).</p> |
| <b>ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ</b> |                                                                                             |                                                                                         |                     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.1.                           | Facilitarea procesului de desfășurare a concursului de selectare a noilor membri ai CRD Sud | Colectarea candidaturilor pentru membrii CRD Sud reprezentanți ai autorităților publice | Trim III            | SPRCE        | -                     | <p><b>În proces de realizare:</b></p> <p>În perioada octombrie-decembrie 2019, a fost inițiat concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat și întreprinse măsuri pentru colectarea candidaturilor pentru membrii CRD Sud. Astfel, la data de 23 decembrie 2019, a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Acțiuni | Sub-acțiuni                                                                                     | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                 |                     |              |                       | <p>fost efectuată evaluarea administrativă a 20 de dosare, de către Comisia de evaluare formată din 5 membri.</p> <p>În procesul evaluării administrative a fost luată în calcul respectarea condițiilor de participare la concurs, astfel, Comisia a aprobat extinderea termenului de completare a dosarelor cu actele lipsă, până la data de 27 decembrie 2019 inclusiv. Doar dosarele a 7 candidați au fost admise pentru etapa a II-a, evaluarea propriu zisă.</p> <p>În urma completării dosarelor cu actele lipsă de către candidați, la data de 10 ianuarie a.c., Comisia a efectuat evaluarea administrativă a dosarelor complete. Astfel, au fost selectați, în calitate de membri ai CRD Sud, 6 reprezentanți ai societății civile (Cimișlia, Basarabeasca, Căușeni, Ștefan Vodă, Leova, Taraclia) și 5 reprezentanți ai sectorului privat (Cimișlia, Căușeni, Leova, Ștefan Vodă, Taraclia).</p> <p>Pentru completarea listei noilor membri CRD Sud, urmează să se reințieze concursul, după ședința de constituire a CRD Sud, preconizată pentru data de 23 ianuarie a.c.</p> |
|         | Colectarea dosarelor de participare la concurs pentru reprezentanții ONG și a sectorului privat | Trim III            | SPRCE        | -                     | <p><b>În proces de realizare:</b></p> <p>La data de 28 octombrie 2019, ADR Sud a inițiat concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, conform Regulamentului nr. 66 din 23.03.2018, apro-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Actiuni | Sub-actiuni                        | Termen de realizare                                                     | Responsabili             | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                                                         |                          |                       | bat prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu privire la activitatea Agențiilor de Dezvoltare Regională.<br>În vederea anunțării și identificării potențialilor membri CRD Sud, agenția a colaborat cu Consiliile Raionale, care au prezentat listele celor mai active ONG-uri din fiecare raion. De asemenea, au fost contactați foștii membri CRD și informați despre concurs.<br>Din cauza dosarelor insuficiente, au fost simplificate condițiile și extins termenul de aplicare la concursul de selectare a membrilor CRD.<br>În perioada vizată, au fost expediate către MADRM, 6 note informative privind activitatea agenției în inițierea concursului.<br>În urma activităților întreprinse de către persoana responsabilă de inițierea concursului din cadrul agenției, au fost recepționate 12 dosare din partea reprezentanților societății civile și 8 dosare din partea reprezentanților sectorului privat. |
| 6.2.    | Asigurarea secretariatului CRD Sud | Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale CRD Sud             | Trim I-IV<br><br>SPRCE   | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada octombrie-decembrie 2019 nu au fost desfășurate ședințe CRD, dat fiind faptul că în această perioadă au fost desfășurate activități în vederea constituirii noului CRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.3.    | Asigurarea secretariatului CRS Sud | Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale CRS în domeniul AAC | Trim III-IV<br><br>SPRCE | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada octombrie-decembrie 2019, nu au fost desfășurate ședințe CRS AAC dat fiind faptul că activitatea este desfășurată cu suportul GIZ și                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Acțiuni |  | Sub-acțiuni                                                           | Termen de realizare | Responsabili | Indicatori de progres | Realizat                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |                                                                       |                     |              |                       | MADRM, precum și nu au fost identificate subiecte pentru ordinea de zi.                                                                                                                                                                        |
|         |  | Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare a CRS în domeniul MDS | Trim III-IV         | SPRCE        | -                     | <b>Nerealizat:</b><br>În perioada octombrie-decembrie 2019, nu au fost desfășurate ședințe CRS MDS dat fiind faptul că activitatea este desfășurată cu suportul GIZ și MADRM, precum și nu au fost identificate subiecte pentru ordinea de zi. |

### ELABORAT:

Secția politici regionale și cooperare externă

Andrei Popușoi, șef secție management proiecte

Secția finanțe și achiziții

### COORDONAT:

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională

Vlad UNGUREAN, Șef secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională