

Proiect Pilot “Îmbunătățirea serviciilor de AAC în raionul Cahul”

Proiectul Cadrul Logic

Cadrul strategic regional

STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALA SUD 2010-2016:

Obiective specifice:

- Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii publice, pentru ridicarea nivelului atractivității investiționale și oferirea condițiilor mai bune de trai populației RDS
- Încurajarea regionalizării serviciilor de utilități publice prin susținerea cooperării intercomunitare și dezvoltarea parteneriatelor de prestări servicii de calitate în regiune

Programului Regional Sectorial de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru Regiunea Sud

Obiectivele Programului Regional Sectorial:

- Sporirea capacității Autorităților Publice Locale (APL) în dezvoltarea proiectelor regionale durabile;
- Crearea tuturor condițiilor necesare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte în sectorul AAC în cele trei regiuni țintă (Nord, Centru și Sud), care încorporează toate necesități de dezvoltare ale sectorului în conformitate cu actualul cadru legal și de politici.

Obiective până în anul 2020:

- Din total populație a RDS (543,1 mii) au acces la servicii de apă: 65%;
- Valoarea inițială (2012): populație cu acces la servicii de apă: 54%
- Populația are acces la servicii de canalizare: 51%;
- Valoarea inițială (2012): populație cu acces la servicii de canalizare 35-45 %

SDSE a raionului Cahul, capitolul AAC:

Până în 2017 în raionul Cahul vor fi asigurate condiții de acces la servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă potabilă pentru 92% din populația urbană și 75% din populația rurală, alimentate atât pe grupuri de localități prin apeducte regionale din sursele de apă (de suprafață), cât și prin soluții locale, din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile și durabile de canalizare pentru 76% din populația urbană și 50% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform normelor în vigoare la stații de epurare regionale.

Strategia/logica intervenției	Indicatori de măsurare a realizării	Sursele/mijloacele de verificare	Presupuneri
<p>Obiectivul General al proiectului (impact)</p> <p>Cetățeni ai raionului Cahul au acces la servicii de AAC durabile.</p>			
<p>Obiectivul Specific al proiectului</p> <p>Cetățenii localităților selectate din raionul Cahul au acces la servicii de AAC îmbunătățite</p>	<p>Indicatorul 1: Accesul cetățenilor din localitatea Roșu la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă a crescut de la 0% în 2010 la 89% către 2015</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0% <i>(0 gospodării din satul Rosu au acces la servicii de alimentare cu apă. Populație: s. Rosu - 3700 populație/935 gospodării, 35 de antreprenori, 6 instituții publice)</i></p> <p>Țintă (anul 2015): 89% <i>(841 conexiuni, inclusiv: gospodării, instituții publice, agenți economici) către 2015 sunt conectate la serviciile de apă</i></p> <p>Indicator 2: Accesul cetățenilor din localitatea Roșu la servicii de canalizare a crescut de la 0% în 2010 la 100% către 2015</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0% <i>(0 gospodării din satul Rosu au acces la servicii de canalizare. Populație: s. Rosu - 3700 populație/935 gospodării,)</i></p> <p>Țintă (anul 2015): 100% <i>(935 conexiuni/gospodării,) sunt conectate la canalizare.</i></p> <p>Indicator 3: 80% dintre respondenți - beneficiari ai serviciilor îmbunătățite de AAC își exprimă satisfacția față de calitatea serviciilor de AAC prestate de către Apă Canal Cahul.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0% <i>Nu există servicii de AAC în localitatea Roșu</i></p>	<p>Raportul Apa-Canal pe indicatori de performanță</p> <p>Rapoarte trimestriale și anuale ale ADR</p> <p>Rapoarte intermediare și finale GIZ</p> <p>Raportul Apa-Canal pe indicatori de performanță</p> <p>Rapoarte trimestriale și anuale ale ADR</p> <p>Rapoarte intermediare și finale GIZ</p> <p>Sondaje cu privire la nivelul de satisfacție a populației</p> <p>Studiul de referință din 2011</p>	<p>Părțile semnatare a acordului de finanțare își onorează obligațiunile contractuale</p> <p>Autoritățile publice locale (APL) sunt dispuse să colaboreze cu scopul prestării în comun a serviciilor AAC</p> <p>Acțiunile implementate ale proiectului, au ameliorat accesul femeilor la serviciile publice locale de AAC</p> <p>Operatorul regional are capacitate operationala de a presta servicii AAC conform conditiilor contractului de delegare</p>

	<p>Țintă (anul 2015): 80% <i>Respondenți - beneficiari ai serviciilor îmbunătățite de AAC își exprimă satisfacția față de calitatea serviciilor AAC prestate.</i></p>		
Strategia/logica intervenției	Indicatori de măsurare a realizării	Sursele/mijloacele de verificare	Presupuneri
<p>Rezultat 1: Planificarea și programarea locală armonizată în raionul Cahul constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în localitățile selectate</p>	<p>Indicator 1.1: Capitolul AAC, integrat în 4 documente strategice de planificare și programare armonizate ale APL-ilor selectate din raionul Cahul, este aprobat.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0 <i>SDSE nu există, planurile de dezvoltare locală în 4 localități există, dar fara capitol AAC.</i></p> <p>Țintă (anul 2012): 1 capitol AAC al SDSE a raionului Cahul este aprobat</p> <p>Țintă (anul 2014): 4 capitole AAC a planurilor de dezvoltare locală din Rosu, Manta, Crihana Veche, Cahul sunt aprobate</p> <p>Indicator 1.2: Studiul de fezabilitate cu privire la dezvoltarea serviciilor AAC din raionul Cahul este acceptat de către Consiliul Raional Cahul.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0 <i>Studiu de fezabilitate nu este elaborat</i></p> <p>Țintă (anul 2014): <i>Studiu de fezabilitate pentru extinderea serviciilor de AAC din raionul Cahul este aprobat de către Consiliul Raional Cahul</i></p>	<p>Deciziile consiliilor locale</p> <p>Rapoartele anuale privind implementarea</p> <p>Planului de acțiuni a SDSE</p> <p>Rapoartele proiectului</p> <p>Studiul de fezabilitate</p> <p>Procese verbale</p>	<p>- CR Cahul va asista APL-le I în a actualiza componenta AAC din planurile de dezvoltare locale conform documentelor strategice rationale, regionale și naționale.</p> <p>Există voință politică din Consiliul Raional Cahul pentru realizarea și avizarea a cel puțin o opțiune recomandată de FS</p>
<p>Produs 1.1 Capitolul apă și canalizare a Strategiei dezvoltare socio economică a raionului, și 4 planuri de dezvoltare locală la capitolul AAC din localitățile selectate sunt actualizate și aprobate</p>	<p>Indicatorul 1.1.1: Capitolul de AAC integrat în 4 documente de planificare și programare strategică armonizate sunt aprobate</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0 <i>SDSE nu există, planurile de dezvoltare locală în 4 localități există, dar fara capitol AAC.</i></p>	<p>Deciziile consiliului raional și local</p>	<p>Există voință politică de armonizare a planurilor de dezvoltare locale cu SDSE capitolul AAC a r-lui Cahul</p>

	<p>Țintă (anul 2012): 1 capitol AAC al SDSE a raionului Cahul este aprobat</p> <p>Țintă (anul 2014): 4 capitole AAC a planurilor de dezvoltare locală din Rosu, Manta, Crihana Veche, Cahul sunt aprobate</p>		
<p>Produs 1.2 Studiul de fezabilitate cu privire la agregarea serviciului AAC in Cahul este elaborat</p>	<p>Indicatorul 1.2.1: Studiul de Fezabilitate (SF) pentru extinderea serviciilor de AAC din raionul Cahul este elaborat</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0 <i>Studiu de fezabilitate nu este elaborat</i></p> <p>Țintă (anul 2014): <i>Studiu de fezabilitate pentru extinderea serviciilor de AAC din raionul Cahul este elaborat</i></p>	<p>Raportul proiectului</p> <p>SF</p>	
<p>Produs 1.3 Bunele practice si lecțiile învățate privind elaborarea SF in AAC sunt colectate și prezentate la nivel national si regional</p>	<p>Indicatorul 1.3.1: Masa rotundă la nivel național privind prezentarea celor mai bune practici și lecții învățate de elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru AAC din raionul Cahul , organizata cu succes.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Țintă (anul 2015): 1 masă rotunda, cu participarea a cel puțin 60 de participanți în total</p>	<p>Lista participanti</p> <p>Agenda</p> <p>Raportul proiectului</p>	
<p>Produs 1.4 Experienta documentata a procesului de planificare strategice de planificare și programare sectorul AAC Cahul</p>	<p>Indicator 1.4.1: O broșură privind documentarea experienței procesului de planificare și programare strategică pentru componenta Cahul AAC este elaborata si publicata.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Țintă (anul 2014): 1 broșură privind documentarea experienței procesului de planificare și programare strategică pentru componenta Cahul AAC este elaborata și publicata.</p> <p>Indicator 1.4.2: 7 mese rotunde privind prezentarea lecțiilor învățate privind procesul de planificare strategice de planificare și programare a sectorului AAC Cahul la</p>	<p>Brosura publicata</p> <p>Raportul proiectului</p> <p>Procese verbale a evenimentelor</p> <p>Lista participanti</p>	

	<p>nivel regional organizata cu succes</p> <p>Valoarea inițială (anul 2012): 0</p> <p>Țintă (anul 2015): 7 mese rotunda, cu participarea a cel puțin 140 de participanți în total</p>	<p>Agenda</p> <p>Raportul proiectului</p>	
Strategia/logica intervenției	Indicatori de măsurare a realizării	Sursele/mijloacele de verificare	Presupuneri
<p>Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Cahul pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă</p>	<p>Indicator 2.1: 4 APL-uri din raionul Cahul semnează Acorduri de Cooperare Preliminare.</p> <p>Valoarea inițială(anul 2010):0</p> <p>Ținta (anul 2012): 3 acorduri de cooperare preliminare in sectorul AAC intre or. Cahul si 3 APL (Rosu, Manta si Crihana Veche0 au fost semnate</p> <p>Ținta (anul 2015): 1 acord de cooperare preliminar in sectorul AAC intre 4 semnatari a fost semnat</p> <p>Indicator 2.2: Operatorul regional de servicii AAC din raionul Cahul este lansat în baza contractului de constituire semnat de către 4 APL-uri.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2015): Operatorul regional de servicii AAC este fondat în baza contractului de constituire dintre 4 APL</p>	<p>Deciziile consiliilor locale</p> <p>3 Acorduri de cooperare intercomunitara</p> <p>Acord final de cooperare in sectorul AAC</p> <p>Certificat de inregistrare a Furnizorul de servicii AAC regional</p>	<p>APL înțelege beneficiile de cooperare inter-municipale</p> <p>APL-le sunt gata sa creeze un operator regional</p>
<p>Produs 2.1 Acorduri de parteneriat provizoriu privind prestarea serviciului AAC in comun intre or Cahul si 3 APL este elaborate</p>	<p>Indicator 2.1.1: Acord de parteneriat provizoriu privind prestarea serviciului AAC dintre or. Cahul si 3 APL este semnat</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2012): 3</p>	<p>Deciziile consiliilor locale</p> <p>Acord de parteneriat provizoriu</p>	
<p>Produs 2.2 Studiul de oportunitate privind extinderea serviciilor de alimentare cu apă, furnizate de Î.M. „Apă-Canal” Cahul, în satele Roșu, Crihana Veche, Pașcani și Manta este elaborat</p>	<p>Indicator 2.2.2: Studiul de oportunitate privind extinderea serviciilor de alimentare cu apă, furnizate de Î.M. „Apă-Canal” Cahul, în satele Roșu, Crihana Veche, Pașcani și Manta este prezentat catre APL-ri</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p>	<p>MSPL web-site: www.serviciilocale.md</p> <p>Procese verbale ale inrunirilor</p>	

	<p>Ținta (anul 2013): <i>Studiul de oportunitate privind extinderea serviciilor de alimentare cu apă, furnizate de Î.M. „Apă-Canal” Cahul, în satele Roșu, Crihana Veche, Pașcani și Manta este elaborat și discutat cu APL-le selectate</i></p>		
<p>Produs 2.3 Prestatorul de servicii AAC regional este fondat/inregistrat</p>	<p>Indicator 2.3.1: Contractul de constituire a operatorului regional în sectorul AAC între 4 APL este semnat</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2015): 1</p> <p>Indicator 2.3.2: Furnizorul de servicii AAC regional este înregistrat în concordanță cu normele și standardele naționale</p> <p>Valoarea inițială (anul 2009): <i>La momentul IM Apa Canal Cahul este fondată de către orașul Cahul</i></p> <p>Ținta (anul 2015): <i>Prestatorul de servicii AAC regional este fondat de 4 APL</i></p>	<p>Deciziile consiliilor locale</p> <p>Contract de constituire</p> <p>Deciziile consiliilor locale</p> <p>Certificat de înregistrare</p>	
<p>Produs 2.4 Contractul pe delegare de serviciu AAC de către APL la furnizorul de servicii AAC regional este convenit</p>	<p>Indicator 2.4.1: Contractul pe delegare a serviciului AAC este semnat de către APL și furnizorul de servicii AAC regional</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2015): 1</p>	<p>Contractul pe delegare a serviciului AAC</p>	
<p>Produs 2.5 Cele mai bune practici și lecții învățate pe CIC în sectorul AAC în Cahul sunt documentate și desiminate</p>	<p>Indicatorul 2.5.1: Masa rotundă la nivel național prezentarea celor mai bune practici și lecții învățate pe CIC organizată cu succes.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Țintă (anul 2015): <i>1 masă rotundă, cu participarea a cel puțin 60 de participanți în total</i></p>	<p>Lista de participanți</p> <p>Proces verbal al evenimentului</p>	

Strategia/logica intervenției	Indicatori de măsurare a realizării	Sursele/mijloacele de verificare	Presupuneri
<p>Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC în raionul Cahul este îmbunătățită</p>	<p>Indicator 3.1: 6 măsuri investiționale în localitatea Roșu și orașul Cahul sunt implementate în conformitate cu regulamentele și standardele de calitate definite/stabilite.</p> <p>Valoarea inițială (year2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2012): 1</p> <p>Ținta (anul 2013): 2</p> <p>Ținta (2015): 3</p> <p>Indicator 3.2: MDRC și ADR Sud au valorificat 90% din resursele oferite pentru infrastructură în sectorul AAC din Fondul German de Investiții și alte surse de finanțare.</p> <p>De bază (anul 2009): 0:</p> <p>Target (anul 2012): 191 580 EUR cheltuite;</p> <p>Target (anul 2014): 150 300EUR cheltuite</p> <p>Target (anul 2015): 1,415,000 EUR cheltuite</p> <p>Indicator 3.3: ADR Sud organizează procesele de achiziții publice pentru proiecte de investiții în infrastructură AAC finanțate din Fondul de investiții German în conformitate cu reglementările relevante.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2012): 1;</p> <p>Target (2015): ADR Sud conduce procesele de achiziții publice pentru 6 proiecte de investiții de infrastructură AAC în conformitate cu reglementările relevante.</p>	<p>Rapoarte trimestriale și finale privind acordurile de finanțare</p> <p>Procesul-verbal al recepției finale a lucrărilor de construcții și a bunurilor;</p> <p>Documentele de predare-primire;</p> <p>Înregistrări ale ratelor de conectari ale operatorului.</p> <p>Inregistrările inspecție procesului de constructive</p> <p>Raportul anual al operatorului</p> <p>Documentația de proiecte de investiții aprobate</p> <p>Rapoartele privind punerea în aplicare a acordului de finanțare</p> <p>Rapoartele de audit intern și extern a MDRC / ADR Sud</p>	<p>ADR Sud și APL din raionul Cahul sunt gata să respecte standardele de calitate convenite și reglementate referitoare la construcție și achiziții publice.</p>

<p>Produs 3.1 Infrastructura pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa în satul Roșu creata</p>	<p>Indicator 3.1.1 14,5 km de Infrastructura pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa în satul Roșu sunt date in exploatare</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2012): 14,5 km de apeduct construite</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procesul verbal de recepție finala a lucrărilor. - Acte de primire predare - Facturi fiscale - Raportul final de implementare a acordului de finanțare 	
<p>Produs 3.2 Infrastructura pentru prestarea serviciilor de canalizare în satul Roșu creata</p>	<p>Indicator 3.2.1: 18 km de infrastructura pentru prestarea serviciilor de canalizare în satul Roșu sunt date in exploatare</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2015): 18 km de canalizare construite</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procesul verbal de recepție finala a lucrărilor. - Acte de primire predare - Facturi fiscale - Raportul final de implementare a acordului de finanțare 	
<p>Produs 3.3 Populatia s Rosu este conectata la sistemul de canalizare</p>	<p>Indicator 3.3.1: 935 de conectari la sistemul de canalizare din s Rosu efectuate</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2015): 935 de conectari - gospodării) la sistemul de canalizare efectuate</p>	<p>Raport Apa-Canal Cahul</p>	
<p>Produs 3.4 Stație de tratare a apei din or Cahul este reabilitata</p>	<p>Indicator 3.4.1: Statia reabilitata de Tratare a Apei Potabile din Cahul este data in exploatare</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2015): Statia reabilitata de Tratare a Apei Potabile din Cahul este data in exploatare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procesul verbal de recepție finala a lucrărilor. - Acte de primire predare - Facturi fiscale - Raportul final de implementare a acordului 	

<p>Produs 3.5 Echipament de specialitate pentru necesitățile operaționale ale furnizorului de servicii AAC este achiziționat</p>	<p>Indicator 3.5.1: 3 echipamente de specialitate pentru necesitățile operaționale ale furnizorului de servicii AAC Cahul sunt achiziționate conform normelor și standartelor naționale</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2012): 3 echipamente de specialitate transmise către IM Apa Canal Cahul</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acte de primire predare - Facturi fiscale - Raportul final de implementare a acordului 	
<p>Produs 3.6 Oficiul central a IM Apa Canal Cahul este reabilitat</p>	<p>Indicator 3.6.1: Oficiul central a IM Apa Canal Cahul este renovat conform normelor și standartelor naționale</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2012): Oficiul central a IM Apa Canal Cahul este reabilitat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor. - Acte de primire predare - Facturi fiscale - Raportul final de implementare a acordului 	
Strategia/logica intervenției	Indicatori de măsurare a realizării	Sursele/mijloacele de verificare	Presupuneri
<p>Rezultatul 4 APL-urile din raionul Cahul și Apă Canal Cahul sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC</p>	<p>Indicator 4.1: Personalul responsabil de furnizarea serviciilor de AAC din Cahul gestionează sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2012): Nr 10</p> <p>Ținta (anul 2015): 10 angajați gestionează sistemul AAC conform instrumentelor interne actualizate și manualul operațional</p> <p>Indicator 4.2. Indicatorii-cheie al planului de afaceri aprobat de furnizorul de servicii AAC sunt îndepliniți</p> <p>Valoarea inițială (anul 2014): Va fi determinat</p> <p>Ținta (anul 2015): Va fi determinat</p>	<p>Analiza diagnostică</p> <p>Rapoarte de vizita de studiu;</p> <p>Program de instruire; Lista de participanți; Grila de evaluare. Rapoartele de instruire</p> <p>Planului de afaceri Evaluarea internă/externă</p>	<p>Există un interes din partea APL și managementul Apă-Canal pentru a îmbunătăți capacitatea managerială și organizațională</p> <p>Există un interes crescut de a participa la programul de formare;</p> <p>Programul de formare este în conformitate cu cerințele naționale cu privire la sectorul AAC și nevoile de formare ale participanților;</p>

<p>Produs 4.1 Studiu privind analiza diagnostică a operatorului Apa Canal Cahul este elaborat</p>	<p>Indicator 4.1.1: 2 studii privind analiza diagnostic a operatorului Apa Canal Cahul sunt elaborate si prezentate managementului operatorului</p> <p>Valoarea inițială 2010: 0</p> <p>Ținta (anul 2011): 1 studiu privind analiza diagnostic a operatorului Apa Canal Cahul este elaborata si prezentata managementului operatorului</p> <p>Ținta (anul 2015): 1 studiu privind analiza capatatilor operationale operatorului Apa Canal Cahul este elaborata si prezentata managementului operatorului</p>	<p>Studiul privind analiza diagnostica</p> <p>Studiul privind analiza capacitatilor</p>	
<p>Produs 4.2 Plan de actiuni privind dezvoltarea capacității de alimentare cu apă și canalizare, furnizor IM Apă-Canal Cahul este implementat</p>	<p>Indicator 4.2.1: 6 din 21 de măsuri din planul de actiuni ale studiului privind dezvoltarea capacităților de alimentare cu apă și canalizare, furnizor IM Apă-Canal Cahul este implementat</p> <p>Valoarea inițială (anul 2013): <i>necesitatile de dezvoltarea capacitatilor sunt identificate</i></p> <p>Ținta (anul 2015): 6</p>	<p>Plan de actiuni privind dezvoltarea capacității de alimentare</p>	
<p>Produs 4.3 Instruirile pentru operatorii de servicii AAC din regiunea Sud, inclusiv a IM „Apă Canal Cahul” sunt organizate</p>	<p>Indicator 4.3.1: 6 Cursuri pentru maximum 85% din personalul de management a 8 operatori AAC din regiunea Sud sunt organizate cu succes</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2015): 6 din 22 de masuri din planul de actiuni sunt implimentate</p>	<p>Lista participanților</p> <p>Grila de evaluare;</p> <p>Testele completate de participant.</p>	
<p>Produs 4.4 Capacitarea colabradorilor operatorului ÎM “Apă-Canal Cahul”privind GIS și implementarea modulului de contabilitate „Evidenta Consumatorilor” consolidată.</p>	<p>Indicator 4.4.1: 10 Angajati Apa Canal Cahul au insusit 80 % abilitatea de gestionare a GIS și modulului de contabilitate „Evidenta Consumatorilor” .</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p>	<p>Lista participanților</p> <p>Grila de evaluare;</p> <p>Testele completate de participant.</p>	

	<p>Ținta (anul 2015): 10 Angajati Apa Canal Cahul instruiti</p> <p>Indicator 4.4.2: Softurile GIS și modulului de contabilitate „Evidenta Consumatorilor” sunt instalate la IM Apa Canal Cahul</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2013): Modulul „Evidenta Consumatorilor” este instalat</p> <p>Ținta (anul 2014): Softul GIS este instalat</p>	<p>Acte de primire predare Facturi fiscale</p>	
<p>Produs 4.5 Planul de afaceri al IM Apă Canal Cahul este elaborat și aprobat</p>	<p>Indicator 4.5.1: Planul de afaceri al IM Apa Canal Cahul este elaborat și aprobat.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0, nu există</p> <p>Ținta (anul 2015): 1 Plan de afaceri este elaborat și aprobat de către conducerea IM Apă Canal Cahul.</p>	<p>Procesul verbal/ordinul de aprobare de către conducerea IM Apă Canal Cahul a Planului de afaceri elaborat</p>	
<p>Produs 4.6 Manualul Operațional al IM Apă Canal Cahul este elaborat și aprobat</p>	<p>Indicator 4.5.1: Manualul Operațional al IM Apa Canal Cahul este elaborat și aprobat.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0, nu există</p> <p>Ținta (anul 2015): 1 Manual Operațional este elaborat și aprobat de către conducerea IM Apă Canal Cahul.</p>	<p>Procesul verbal/ordinul de aprobare de către conducerea IM Apă Canal Cahul a Manualul Operațional elaborat</p>	
Strategia/logica intervenției	Indicatori de măsurare a realizării	Sursele/mijloacele de verificare	Presupuneri
<p>Rezultatul 5 APL-urile și cetățenii raionului Cahul se implică activ în îmbunătățirea serviciului de AAC</p>	<p>Indicator 5.1: 80% din clienții Apă Canal Cahul din localitatea Roșu achită regulat pentru serviciile prestate în domeniul AAC.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (2012): 48 % din abonati din s Rosu plătesc în mod regulat pentru serviciile AAC.</p>	<p>Rapoartele privind indicatorii de performanță ale Apa Canal Cahul (înregistrări privind achitarea de catre populatie a serviciilor acordate)</p>	<p>APL-le din raionul Cahul și cetățenii au un interes mare în accesarea serviciilor AAC îmbunătățite</p>

	<p>Ținta (anul 2015): 80% din abonati din s. Rosu plătesc în mod regulat.</p> <p>Indicator 5.2: 75% din gospodării se implică prin contribuții financiare și nefinanciare pentru asigurarea conectării la serviciile îmbunătățite de AAC.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2015): 75% din gospodării se implică prin contribuții financiare și nefinanciare pentru asigurarea conectării la serviciile îmbunătățite de AAC.</p>	Rapoarte APL 1	
<p>Produs 5.1 Campania de sensibilizare cu privire la necesitatea utilizării apei potabile (cu accentul plasat pe dimensiunea de gen) este organizată</p>	<p>Indicator 5.1.1: 400 de materiale promotionale distribuite prin intermediul mass-media. Radio, TV, site-uri, rețele de socializare sunt distribuite către populația din r-ul Cahul.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2014): 400 de materiale promotionale distribuite</p> <p>Ținta (anul 2014): 1 concurs de desene organizat</p> <p>Indicator 5.1.2: 32 de intruniri privind sensibilizarea cu privire la necesitatea utilizării apei potabile (cu accentul plasat pe dimensiunea de gen) au fost organizate</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0</p> <p>Ținta (anul 2014): 32 de intruniri cu populația organizate</p>	Raport campanie	
<p>Produs 5.2 Intruniri ale comitetului local de cetățeni din Rosu (conform principiului egalității de șanse între sexe) sunt organizate în baza</p>	<p>Indicatorul 5.2.1: 4 sedințe / pe an ale comitetului local de cetățeni din s. Roșu (în conformitate cu principiul egalității de gen) sunt organizate în mod regulat.</p>	<p>Procese verbale ale ședințelor de constituire</p> <p>Lista participanților;</p>	Cetățenii localităților se implică în activitățile proiectului

regulata	<p>Valoarea inițială (anul 2010): 0 <i>(Comitetele locale de cetateni nu sunt create)</i></p> <p>Ținta (anul 2012): 4 intruniri organizate</p> <p>Ținta (anul 2013): 4 intruniri organizate Ținta (anul 2014): 4 intruniri organizate Ținta (anul 2015): 4 intruniri organizate</p>		
<p>Produsul 5.3 Intruniri ale Comitetului Director Local director al proiectului pilot sunt organizate în mod regulat</p>	<p>Indicatorul 5.3.1: 4 sedinte / pe an ale Comitetului Director Local al proiectului sunt organizate în mod regulat.</p> <p>Valoarea inițială (anul 2010): 0 <i>(Comitetului Director Local nu este creat)</i></p> <p>Ținta (anul 2015): 4 intruniri organizate</p>	Procesele verbale ale CDL	