



Guvernul Republicii Moldova
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Sud



Planul Operațional Regional 2010-2012 pentru Regiunea de Dezvoltare Sud

Cimișlia 2010

Cuprins:

1. Nivelul strategic.....	5
2. Nivelul operațional	6
3. Programe și proiecte.....	7
<i>Programul 1. Extinderea și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare</i>	<i>7</i>
<i>Programul 2. Reconstrucția, reabilitarea și amenajarea drumurilor regionale și locale.....</i>	<i>11</i>
<i>Programul 3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare și crearea punctelor de trecere a frontierei</i>	<i>15</i>
<i>Programul 4. Dezvoltarea resurselor umane</i>	<i>16</i>
<i>Programul 5. Dezvoltarea IMM și a infrastructurii de afaceri.....</i>	<i>18</i>
<i>Programul 6. Protecția mediului ambiant și prevenirea calamităților naturale.....</i>	<i>20</i>
<i>Programul 7. Îmbunătățirea atractivității turistice.</i>	<i>23</i>
<i>Programul 8. Activități prioritare pentru implemenatrea SDR.....</i>	<i>26</i>
Cadrul logic al POR	34
Calendarul estimativ de implementare	40

Introducere

În conformitate cu prevederile Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Planul Operațional Regional (în continuare POR) reprezintă planul de implementare a Strategiei de dezvoltare regională, prevăzut pentru o perioadă de 3 ani. POR conține programe, proiecte și activități prioritare. Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 127 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și Anexei nr.2 a Regulamentului cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare din 08.02.2008, Consiliul Regional pentru Dezvoltare este responsabil de aprobarea Planului Operațional Regional.

Reieșind din prevederile legislației în vigoare, Strategia de dezvoltare regională în calitate de document strategic pe termen mediu a fost elaborată pentru o perioadă de 7 ani. POR în calitate de document operațional este elaborat pe termen scurt. Din aceste considerente POR reprezintă primul ciclu de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud, orizontul de timp acoperit de POR fiind perioada 2010- 2012.

Planul Operațional Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud reprezintă o parte componentă a Strategiei de Dezvoltare Regională și formează cadrul de implementare a acesteia. Obiectivul general al POR este de a crea platforma de implementare a Strategiei prin ciclul de programe și activități prioritare pentru anii 2010 – 2012 prin mobilizarea capacităților actorilor regionali și ai grupurilor de interes, încurajând angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea regională și locală prin soluționarea problemelor și utilizarea durabilă a resurselor.

La baza procesului de elaborare a POR au stat principiile de planificare a programelor și activităților prioritare, care acționează în sinergie, fiind grupate în structuri logice ce-și au rădăcinile în Prioritățile și măsurile Strategiei de Dezvoltare Regională.

Elaborarea POR a cuprins următoarele etape:

I. Etapa de pregătire a prevăzut definitivarea metodologiei și a structurii documentului, organizarea evenimentelor de instruire și ateliere de lucru pentru definitivarea Programelor și activităților prioritare ale POR și racordarea acestora la Prioritățile și Măsurile aprobate în SDR. În conformitate cu legislația în vigoare¹: în Planul Operațional se operează cu noțiunile de programe, proiecte, activități prioritare, iar în strategie sunt stabilite Prioritățile și Măsurile de dezvoltare regională a regiunii. Astfel, POR-ul include un șir de Programe și proiecte concrete care reies și corespund în totalitate Priorităților și Măsurilor aprobate în Strategie. Mai mult ca atât, prin conținutul și esența lor programele reies din măsurile din SDR, iar un program poate contribui la realizarea mai multor priorități ale SDR.

II. Elaborarea POR - în urma Apelului de Propuneri de proiecte anunțat la 10.05.2010 au fost colectate 29 propuneri de proiecte din Regiunea de Dezvoltare Sud. Acestea au fost evaluate și selectate conform criteriilor de selectare stabilite. Propunerile de proiecte au fost grupate în POR pe programe, racordate la prioritățile și măsurile Strategiei, orientate fiind spre atingerea obiectivelor strategice și a viziunii de dezvoltare a regiunii. Acțiunile Prioritare pot fi prezentate atât în format de activități implementate de ADR în scopul implementării cu succes a Strategiei, cât și elaborate pentru a complementa Proiectele care fac parte din Programe, pentru a sinergiza efortul de implementare a programelor și a obține rezultate durabile în implementarea programelor. Apelul de Propuneri de proiecte cu finanțare din FNDR reprezintă instrumentul de informare despre colectarea propunerilor de proiecte elaborate de administrațiile publice locale și alți actori regionali.

Proiectele și activitățile prioritare incluse în POR sunt selectate în funcție de perioada de implementare și valoarea proiectelor, cu o gradare în timp pe perioada termenului operațional 2010 –

¹ Articolul 1, Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova № 438 din 28.12.2006.

2012. În baza acestor criterii, POR cuprinde proiectele care respectă o consecutivitate logică pentru realizarea viziunii de dezvoltare a regiunii.

Planul Operațional, fiind parte componentă a strategiei, conține reiterarea succintă a Viziunii Strategice, a Priorităților și măsurilor de dezvoltare aprobate (*pagina 5-6*) de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare. Nivelul operațional prevede lista Programelor elaborate în scopul implementării priorităților stabilite în Strategie (*pagina 7*). Fiecare program include proiecte și activități prioritare.

Programele sunt prezentate fiecare în parte, cu indicarea proiectelor aprobate de consiliu, beneficiari, perioada de implementare și ponderea surselor de finanțare necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor în cauză. De asemenea sunt generalizați indicatorii de produs și rezultat per fiecare proiect și program.

În cazul surselor de finanțare neidentificate, Agenția va întreprinde măsuri pentru atragerea interesului Partenerilor de dezvoltare în scopul acoperirii costurilor necesare. Mijloacele de implementare a fiecărui Program sunt indicate detaliat, în valoarea lor absolută în tabelul de generalizare a surselor și termenilor de asimilare a mijloacelor financiare per Program.

Ultimul compartiment al POR include Cadrul Logic, care indică relațiile logice care se stabilesc între Scopul POR, Prioritățile, Programele și Proiectele pe care le conține, identificând și Indicatorii de realizare a Scopului, Priorităților și Programelor.

1. Nivelul strategic

Viziunea de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Sud

Regiunea de Dezvoltare Sud va deveni o regiune dinamică și prosperă, dezvoltându-și rolul de „poartă de acces” a Republicii Moldova în cooperarea cu regiunile bazinului Mării Negre. Regiunea î-și va consolida competitivitatea punând accentul pe adoptarea unor tehnologii noi pentru modernizarea ariilor prioritare, utilizarea locației geografice favorabile unei cooperări internaționale și crearea unui mediu stimulat pentru investiții. Valorile identitare și patrimoniul natural moștenit vor fi conservate, dezvoltate și promovate, astfel ca regiunea să asigure locuitorilor săi un mediu confortabil de trai și activitate iar vizitatorilor ospitalitate și mediu plăcut de sejur.

Nivelul strategic

Prioritatea 1	Prioritatea 2	Prioritatea 3
Reabilitarea infrastructurii fizice	Diversificarea economiei și susținerea dezvoltării sectorului privat.	Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice
<i>Măsura 1.1</i> Extinderea și modernizarea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă și îmbunătățirea esențială a serviciilor de canalizare și tratare a apelor uzate <i>Măsura 1.2</i> Elaborarea și implementarea programului de reabilitare a drumurilor, care va include acces la toate localitățile regiunii și între polii de creștere. <i>Măsura 1.3</i> Reabilitarea infrastructurii punctelor de acces (construcția podurilor peste Prut, reabilitarea nodurilor feroviare, construcția infrastructurii utilităților necesare creării unui parc industrial, etc.) <i>Măsura 1.4</i> Dezvoltarea infrastructurii turistice și balneologice (crearea gospodăriilor de vânat, piscicole, amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, lacurilor, popasurilor, etc.)	<i>Măsura 2.1</i> Susținerea dezvoltării infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare și comercializare a producției. <i>Măsura 2.2</i> Sporirea capacității de cooperare la nivel regional a producătorilor și promovarea produselor lor pe piețele externe. <i>Măsura 2.3</i> Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și a serviciilor suport pentru IMM prin crearea și susținerea incubatoarelor/ centrelor de dezvoltare a afacerilor pentru IMM și sporirea capacității instituționale a acestora. <i>Măsura 2.4</i> Perfectarea mecanismelor economice și planificării în pregătirea cadrelor, raportate mai strict la necesitățile reale ale regiunii. <i>Măsura 2.5</i> Sprijinirea întreprinderilor ce implementează standardele internaționale	<i>Măsura 3.1</i> Diminuarea impactului deșertificării, a consecințelor hazardelor naturale și riscurilor antropice. <i>Măsura 3.2</i> Perfectarea educației ecologice, sporirea accesului la informația de mediu. <i>Măsura 3.3</i> Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide <i>Măsura 3.4</i> Îmbunătățirea atractivității turistice

2. Nivelul operațional

Program 1 <i>Extinderea și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare</i>	Program 2 <i>Reconstrucția, reabilitarea și amenajarea drumurilor regionale și locale.</i>	Program 3 <i>Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare și crearea punctelor de trecere a frontierei</i>	Program 4 <i>Dezvoltarea resurselor umane</i>	Program 5 <i>Dezvoltarea IMM și a infrastructurii de afaceri</i>	Program 6 <i>Protecția mediului ambiant și prevenirea calamităților naturale</i>	Program 7 <i>Îmbunătățirea atractivității turistice</i>	Program 8 <i>Activități prioritare pentru implementarea SDR</i>
Proiect 1.1 <i>Apă Curată pentru Comunitățile Bazinului Rîului Prut (s.Manta, Cahul)</i> Proiect 1.2 <i>Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca (APL Cimișlia)</i> Proiect 1.3 <i>Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roșu (s. Roșu, Cahul)</i> Activitatea 1.4 <i>Organizarea unui studiu regional pentru identificarea situației RDS în domeniul apă/canalizare și</i>	Proiect 2.1 <i>Reparația capitală a drumului local L607 R56 (s.Larguța, Cantemir)</i> Proiect 2.2 <i>Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităților din cursul inferior a rîului Nistru cît a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ștefan Vodă – Talmaza (CR Ștefan Voda)</i> Proiect 2.3 <i>Repararea podului peste rîul Cogilnic de pe str. Matrosov și secțiunea de drum adiacentă autostrăzii internaționale Chișinău – Tarutino – Odesa, din orașul Basarabeasca (APL Basarabeasca)</i> Proiect 2.4 <i>Reparația capitală a unor sectoare de drum local L-626, L-627 raionul Basarabeasca și L-580 raionul Cimișlia cu construcția sectorului de drum pînă la satul Sagaidacul Nou. (CR Cimișlia)</i>			Proiect 5.1 <i>Evaluarea fezabilității unei rețele de parcuri industriale în Regiunea de Dezvoltare Sud. (ADR Sud)</i> Proiect 5.2 <i>Incubator de Afaceri Regional Cimișlia (CR Cimișlia)</i>	Proiect 6.1 <i>Eficiențizarea managementului deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud (ADR Sud)</i> Proiect 6.3 <i>Măsuri antierozionale și ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia Mare și Salcia Mică în hotarele administrativ teritoriale ale r. Cahul ”(s.Tartaul de Salcie, Cahul)</i> Activitate 6.5 <i>Introducerea mecanismelor financiare și reducere a riscurilor climatice în susținerea dezvoltării rurale în Moldova</i>	Proiect 7.1 <i>Valul lui Traian – un traseu comun de promovare a locațiilor pentru investiții și turism în regiunea Sud (ADR Sud)</i> Proiect 7.2 <i>Turism Sportiv în promovarea imaginii regiunii (CR Căușeni)</i> Proiect 7.3 <i>Reabilitarea Zonei de Odihnă și Agreement „Lacul Sărat”, or. Cahul. (APL Cahul)</i>	Activitatea 1 <i>Dezvoltarea instituțională a ADR și creșterea capacităților regiunii</i> Activitatea 2 <i>Dezvoltarea parteneriatelor regionale</i> Activitatea 3 <i>Asigurarea , monitorizării și evaluării activităților organizate pe teritoriul RDS</i> Activitatea 4 <i>Crearea bazelor de date și acumularea materialelor suport pentru lansarea proiectelor în domeniile prioritare de dezvoltare a RDS</i> Activitatea 5 <i>Promovarea ADR, informare și comunicare intra- și inter regionale</i>

Program 1 <i>Extinderea și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare</i>	Program 2 <i>Reconstrucția, reabilitarea și amenajarea drumurilor regionale și locale.</i>	Program 3 <i>Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare și crearea punctelor de trecere a frontierei</i>	Program 4 <i>Dezvoltarea resurselor umane</i>	Program 5 <i>Dezvoltarea IMM și a infrastructurii de afaceri</i>	Program 6 <i>Protecția mediului ambiant și prevenirea calamităților naturale</i>	Program 7 <i>Îmbunătățirea atractivității turistice</i>	Program 8 <i>Activități prioritare pentru implementarea SDR</i>
utilizarea informațiilor în elaborarea de proiecte regionale	Proiect 2.5 Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui (s.Cîietu, Cantemir) Proiect 2.6 Îmbunătățirea infrastructurii de transport în microregiunea „Bugeac – Ștefan Vodă Sud Vest”(s.Feștelița, Ștefan Vodă) Proiect 2.7 Reabilitarea infrastructurii drumului în s.Carahasani – oportunități sporite de dezvoltare economică pentru zona de sud a Republicii Moldova (s.Carahasani, Ștefan Vodă) Proiect 2.8 Construcția drumului spre satul Sagaidacul Nou raionul Cimișlia. (CR Cimișlia)						

3. Programe și proiecte

Programul 1. Extinderea și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare

Proiecte

	Proiecte	Responsabil	Finanțare, %	Amplasare/beneficiari	Perioada de
--	----------	-------------	--------------	-----------------------	-------------

		implementare	FNDR	Proprie	Donator	Surse neidentificate		implementare
Program 1. Extinderea și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare	1.1 Apă Curată pentru Comunitățile Bazinului Rîului Prut (Manta, Cahul)	ADR	100% (19746475)	-	-	-	Crihana Veche, Pașcani, Manta	18 luni
	1.2 Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca (primăria Cimișlia)	ADR	100% (26556 160)	-	-	-	Cimișlia, Ecaterinovca	24 luni
	1.3 Aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor s. Roșu (s. Roșu, Cahul)	ADR	100% (3954142)	-	-	-	s. Roșu	12 luni
	1.4 Elaborarea unui studiu regional pentru identificarea situației RDS în domeniul apă/canalizare și utilizarea informațiilor în elaborarea de proiecte regionale	ADR	5%	-	-	-	RDS	2010-2011
Proiect 1.1 Indicatori de produs	• Stația de pompare la Stația de Tratare a Apei din Cahul cu o conductă magistrală construită; • Acces la apă potabilă de calitate pentru locuitorii satelor din Lunca Prutului: Crihana Veche, Pașcani, Manta • Parteneriat durabil între APL de nivelul I, localități învecinate: Cahul, Crihana Veche, Pașcani, Manta creat							
Indicatori de rezultat	• Infrastructura adecvată și durabilă de alimentare cu apă pentru partenerii proiectului construită și funcțională. • 9600 de locuitori ai s. Manta și Crihana Veche vor avea acces la apă potabilă de calitate. • Calitate sporită a prestării serviciilor de alimentare cu apă în baza optimizării raportului calitate/preț;							
Proiect 1.2 Indicatori de produs	• Stație de epurare cu capacitatea de 700 m3/zi reconstruită; • 2 stații de pompare a apelor reziduale construite; • 4 stații de pompare reparate capital • 9 510 m de apeduct construite și un turn de apă; • 7 415 m de rețea de canalizare construite în s. Ecaterinovca; • 4170 m de rețea de canalizare sub presiune în or. Cimișlia.							
Indicatori de rezultat	• 365 locuințe în s. Ecaterinovca racordate la sistemul de apă și canalizare; • 41 de blocuri comunale locative conectate la servicii apă-canalizare în or. Cimișlia; • Situația ecologică în localități ameliorată.							

Proiect 1.3 Indicatori de produs	12,5 km de rețele de apeduct montate; 2 stații de menținerea tensiunii construite; 5 puncte de aprovizionare cu apă a unităților de transport pentru starea antiincendiară
Indicatori de rezultat	18 locuri de muncă create; - Centrul de deservire a apeductului creat; - Instituțiile publice din comunitate sunt asigurate cu apă potabilă; 800 gospodării aprovizionate cu apă potabilă;
Indicatori de rezultat	391 de case conectate la serviciile de apă; - Instituții educaționale și agenți economici conectați la apeduct;
Activitatea 1.4 Indicatori de produs	Studiu regional privind situația în domeniul apă și canalizare elaborat
Indicatori de rezultat	- Situația clarificată privind asigurarea cu apă potabilă și canalizare în regiune; - Proiecte elaborate la nivel intercomunitar și regional în baza datelor disponibile

Costuri

Denumirea proiectului	Valoarea [000 lei]			
	2010	2011	2012	Total
1.1 Apă Curată pentru Comunitățile Bazinului Rîului Prut (Manta, Cahul) Surse de finanțare FNDR				18688,35
1.2 Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca (primăria Cimișlia) Surse de finanțare FNDR				21647,69
1.3 Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roșu (s. Roșu, Cahul) Surse de finanțare FNDR				3954,14
1.4 Organizarea unui studiu regional pentru identificarea situației RDS în domeniul apă/canalizare și utilizarea informațiilor în elaborarea de proiecte regionale				

Surse de finanțare Surse neidentificate				300
Total: 3 proiecte/1 activitate				44590,18

Programul 2. Reconstrucția, reabilitarea și amenajarea drumurilor regionale și locale.

Proiecte

	Proiecte	Responsabil implementare	Finanțare, %				Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
			FNDR	Proprie	Donator	Surse neidentificate		
Program 2 Reconstrucția, reabilitarea și amenajarea drumurilor regionale și locale.	2.1 Reparația capitală a drumului local L607 R56 (s.Larguța, Cantemir)	ADR	95% (1770921,5)	5% (93206,40)	-		Lărguța, Cîrpești	12 luni
	2.2 Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităților din cursul inferior a râului Nistru cît a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ștefan Vodă – Talmaza (CR Ștefan Vodă)	ADR	90% (41841540)	10% (418415)	-		Talmaza, Cioburci, Răscăieți Viișoara	24 luni
	2.3 Reparația podului peste râul Cogîlnic de pe str. Matrosov și secțiunea de drum adiacentă autostrăzii internaționale Chișinău – Tarutino – Odesa, din orașul Basarabeasca (APL Basarabeasca)	ADR	100% (2152180,07)	-	-	-	Basarabeasca	3 luni
	2.4 Reparația capitală a unor sectoare de drum local L-626, L-627 raionul Basarabeasca și L-580 raionul Cimișlia cu construcția sectorului de drum pînă la satul Sagaidacul Nou. (CR Cimișlia)	ADR	100% (99075000)	-	-	-	Basarabeasca-Cimișlia	20 luni
	2.5 Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui (s.Cîietu, Cantemir)	ADR	100% (4849833,59)	-	-	-	s. Cîietu, Dimitrova, Acui, Baimaclia	12 luni
	2.6 Îmbunătățirea infrastructurii de transport în microregiunea „Bugeac – Ștefan Vodă Sud Vest”(s.Feștelița, Ștefan Vodă)	ADR	98% 97515608,83	2% 2437890,02	-		Alava, Brezoia, Copciac, Feștelița, Ermoclia, Marianca de Jos, Lazo, Popeasca, Semionovca, Ștefănești, Volentiri	24 luni
	2.7 Reabilitarea infrastructurii drumului în s.Carahasani – oportunități sporite de dezvoltare economică pentru zona de sud a Republicii Moldova (s.Carahasani, Ștefan Vodă)	ADR	100% (4849693,43)	-	-	-	s. Carahasani, Antonești	12 luni

	2.8 Construcția drumului spre satul Sagaidacul Nou raionul Cimișlia. (CR Cimișlia)	ADR	100% (5 269 000)				Sagaidacul Nou, Sagaidac, Codreni, Zloți, Satul Nou, Selemet, Mihailovca, Batîr, Troișcoe raionul Cimișlia și satele: Ivanovca, Iserlia, Carababirer r-l Besarabeasca	12 luni
Proiect 2.1 Indicatori de produs	7,8 km de drum reabilitat cu acces la satele Lărguța și Cîrpești.							
Indicatori de rezultat	- Conexiune îmbunătățită între localitățile Ciurmai-Carbolia - Servicii îmbunătățite de transport și logistică; - Reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumului; - Reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumului. 5502 locuitori au acces mai bun spre localitățile învecinate 15 agenți economici locali și raionali au ieșire spre piețele de desfacere; - Populația beneficiază de servicii social îmbunătățite.							
Proiect 2.2 Indicatori de produs	16,025 km din drumul L510 „Ștefan Vodă - Talmaza” renovat;							
Indicatori de rezultat	- Rețea îmbunătățită de scurgere a apelor pluviale; trei podețe reparate; 3015m² de trotuare reparate în s. Talmaza; 2085m² de trotuare noi construite în s. Talmaza; 21 de drumuri laterale consolidate; 5000 de copaci plantați; 2 fântâni realizate.							
Proiect 2.3 Indicatori de produs	Sectorul de drum (0,32 km), adiacent podului reparația capitală a sectorului							
Indicatori de rezultat	- creșterea securității rutiere peste r. Cogîlnic a vehiculelor, pietonilor - Servicii îmbunătățite de transport și logistică - Creșterea numărului de pasageri la 100% - Creșterea volumului mărfurilor transportate spre Ucraina cu 100 %.							

Proiect 2.4 Indicatori de produs	• Asfaltarea a 7 km de drum local L - 626 • Asfaltarea a 5 km de drum local L - 627. • Acoperirea cu piatră spartă și asfaltarea a 2 km de drum intern • Acoperirea cu piatră spartă a 2 km de drum local L –627 • Acoperirea cu piatră spartă a 7 km de drum local L –626 • Asfaltarea a 9,5 km drum local L-58 • Acoperirea cu piatră spartă a 10 km drum local L-58
Indicatori de rezultat	• Conexiune îmbunătățită între localitățile Ciumai-Carbolia • Servicii îmbunătățite de transport și logistică; • Reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumului; • Reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumului. • Mai mult de 58 mii de locuitori vor beneficia de drumuri mai puțin deteriorate. • Va crește gradul participanților la traficul regional și internațional. • Va crește cu 30% circulația vehiculelor pe drumul local L – 627 • Va crește cu 50 % circulația traficului rutier pe drumul local L-626.
Proiect 2.5 Indicatori de produs	• Construcția a 4 km de drum,variantă albă. • construcția unui podet,ce va traversa râul Odaia cu l.de 3 m • construcția unui podet cu lățimea de 2,5 m primăria c Baimaclia
Indicatori de rezultat	• Se va mări numărul de pasageri, care circulă pe traseul Cîietu-Cantemir (ex:trecerea la Romania prin punctul de trecere Cantemir-Fălciu). • se va mări volumul de mărfuri, transportate la • acces îmbunătățit de deplasare către centrul raional Cantemir. • se va reduce timpul mediu de parcurs.Distanța de la Cîietu până la Cantemir este de 40 km și poate fi parcursă în 45-50 minute. • se va reduce numărul de pericole de accidente ,mai ales pe timp nefavorabil, astfel contribuindu-se la securitatea rutieră. • se va îmbunătăți conexiunea între satele Cîietu, Dimitrova, Acui, Baimaclia. • se va îmbunătăți starea precară a infrastructurii locale, va dispărea accesul limitat la serviciile sociale. • se vor crea noi locuri de muncă la întreprinderile din teritoriu și din vecinătate ,locuitorii avînd posibilitate să se deplaseze permanent și la timp la serviciu.
Proiect 2.6 Indicatori de produs	• 20 km de drum reabilitat; • 8 km de drum construiți;

Indicatori de rezultat	• Un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic realizat; • se vor crea locuri temporare și permanente de muncă pentru locuitorii ambelor sate, • Set de semne de circulație pe traseul de drum reabilitat. • Creșterea volumului mărfurilor transportate cu 120% în primul an de exploatare; • Creșterea numărului pasagerilor transportați cu 200% în primul an de exploatare; • Creșterea numărului de întreprinderi cu 50%; • Creșterea exportului regional cu 100%; • Reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumurilor cu 80%; • Reducerea congestiilor de trafic / întârzierilor în urma modernizării drumurilor; • Creșterea securității rutiere/ reducerea numărului de pericole de accidentare în urma modernizării infrastructurii rutiere.
Proiect 2.7 Indicatori de produs	• renovarea unei porțiuni de 3,1 km drum
Indicatori de rezultat	• Reducerea timpului de deplasare din Carahasani, Antonești spre punctele de trecerea frontierei Palanca, Tudora; • Favorizarea dezvoltării unor activități economice noi în zonă; • Asigurarea unui trafic în condiții optime de siguranță și confort; • Majorarea gradului de competitivitate a producției agricole locale.
Proiect 2.8 Indicatori de produs	• Construcția unui sector de drum pe o porțiune de 4,7 km inclusiv: • 0,3 km în îmbracaminte rutieră din beton asfaltic prin teritoriul satului Sagaidacul Nou • 4,4 km în îmbracaminte rutieră din piatră spartă.
Indicatori de rezultat	• va fi esențial îmbunătățită situația infrastructurii drumurilor cu acoperire tare din zonă a localităților vizate; • va fi posibilă deplasarea pe aceste drumuri anul împrejur nu doar în timp de vară. • Se va micșora esențial distanța de parcurs pînă la drumul republican pînă la 25 – 30 km • va fi îmbunătățită infrastructura drumurilor locale din zonă, • va beneficia de drum local cu îmbrăcăminte rutieră tare populația localităților din apropierea drumului

Costuri

Denumirea proiectului	Valoarea [mii lei]			
	2010	2011	2012	Total
2.1 <i>Reparația capitală a drumului local L607 R56 (s.Larguța,Cantemir)</i> Surse de finanțare				

Proprii FNDR				93,20 1770,92
2.2 Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităților din cursul inferior a râului Nistru cît a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ștefan Vodă – Talmaza (CR Ștefan Voda)				
Surse de finanțare Proprii FNDR				418,41 41841,54
2.3 Repararea podului peste râul Cogîlnic de pe str. Matrosov și secțiunea de drum adiacentă autostrăzii internaționale Chișinău – Tarutino – Odesa, din orașul Basarabasca (APL Basarabasca)				
Surse de finanțare FNDR				2094,49
2.4 Reparația capitală a unor sectoare de drum local L-626, L-627 raionul Basarabasca și L-580 raionul Cimișlia cu construcția sectorului de drum pînă la satul Sagaidacul Nou. (CR Cimișlia)				
Surse de finanțare FNDR				99075,00
2.5 Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui (s.Cîietu, Cantemir)				
Surse de finanțare FNDR				17647,83
2.6 Îmbunătățirea infrastructurii de transport în microregiunea „Bugeac – Ștefan Vodă Sud Vest”(s.Feștelița, Ștefan Vodă)				
Surse de finanțare Proprii FNDR				2437,89 97515,60
2.7 Reabilitarea infrastructurii drumului în s.Carahasani – oportunități sporite de dezvoltare economică pentru zona de sud a Republicii Moldova (s.Carahasani, Ștefan Vodă)				
Surse de finanțare FNDR				4849,69
2.8 Construcția drumului spre satul Sagaidacul Nou raionul Cimișlia. (CR Cimișlia)				
Surse de finanțare Proprii FNDR				5 269
Total: 8 proiecte				273013,57

Programul 3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare și crearea punctelor de trecere a frontierei

Proiecte

	Proiecte	Responsabil implementare	Finanțare, %				Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
			FNDR	Proprie	Donator	Surse neidentificate		

Program 3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare și crearea punctelor de trecere a frontierei								
Indicatori de produs	•							
Indicatori de rezultat	•							

Costuri

Denumirea proiectului	Valoarea [000 lei]			
	2010	2011	2012	Total
Proiect Surse de finanțare				
Total:				

Programul 4. Dezvoltarea resurselor umane

Proiecte

	Proiecte	Responsabil implementare	Finanțare, %				Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
			FNDR	Proprie	Donator	Surse neidentificate		

Program 4. Dezvoltarea resurselor umane								
Indicatori de produs	•							
Indicatori de rezultat	•							

Costuri

Denumirea proiectului	Valoarea [000 lei]			
	2010	2011	2012	Total
Prioect Surse de finanțare				
Total:				

Programul 5. Dezvoltarea IMM și a infrastructurii de afaceri.

Proiecte

	Proiecte	Responsabil implementare	Finanțare, %				Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
			FNDR	Proprie	Donator	Surse neidentificate		
Program 5. Dezvoltarea IMM și a infrastructurii de afaceri.	5.1 Evaluarea fezabilității unei rețele de parcuri industriale în Regiunea de Dezvoltare Sud. (ADR Sud)	ADR	100% (3625950,70)	-	-	-	Regiunea de Dezvoltare Sud: raioanele Basarabasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan-Vodă, Taraclia	24 luni
	5.2 Incubator de Afaceri Regional Cimișlia (CR Cimișlia)	ADR	99,94% (11601480)	0,06% (6960)	-	-	or. Cimișlia	24 luni
Proiect 5.1 Indicatori de produs	• analiză comprehensivă a situației economice a RD Sud, • opt analize-profil la nivelul fiecărui raion • patru studii de fezabilitate a parcurilor industriale în raioanele cele mai bine pregătite.							
Indicatori de rezultat	• înțelegere conceptuală și de impact clară asupra viitoarelor parcuri industriale; • cunoașterea exactă a locației optime a acestora; • dispunerea de planuri investiționale coerente și realiste pentru atragerea fondurilor necesare; • vor începe negocierile în vederea atragerii investițiilor pentru construcția parcurilor • identificarea potențialilor rezidenți ai parcurilor industriale.							
Proiect 5.2 Indicatori de produs	• Proiect de execuție realizat, • 1 structură de sprijinire a afacerilor creată, • 1638,6mp spațiu reparat, • 45 de birouri- • 10 spații pentru producere							
Indicatori de rezultat	• 45 locuri de muncă temporare și 49 locuri de muncă permanente; • 20 firme noi din care 30% cu producere pe loc, iar 80% din totalul rezidenților vor fi cu activități ce contribuie la dezvoltarea agricolă și rurală; • 5contracte regionale; • 50 potențiali exportatori; • 50 de formatori în prestarea serviciilor business; • 120 firme cu capacități business consolidate; virate la buget impozite din salarii anual; • creșterea investițiilor în regiune.							

Costuri

Denumirea proiectului	Valoarea [000 lei]			
	2010	2011	2012	Total
5.1 Evaluarea fezabilității unei rețele de parcuri industriale în Regiunea de Dezvoltare Sud. (ADR Sud) Surse de finanțare FNDR				3625,95
5.2 Incubator de Afaceri Regional Cimișlia (CR Cimișlia) Surse de finanțare Surse de finanțare Proprii FNDR				6,96 11601,48
Total: 2 proiecte				15234.39

Programul 6. Protecția mediului ambiant și prevenirea calamităților naturale

Proiecte

	Proiecte	Responsabil implementare	Finanțare, %				Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
			FNDR	Proprie	Donator	Surse neidentificate		
Program 6. Protecția mediului ambiant și prevenirea calamităților naturale	6.1 Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud (ADR Sud)	ADR	100% (20402995.20)	-	-	-	RDS: Basarabasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă, Taraclia	24 luni
	6.2 Măsuri antierozionale și ameliorative în bazinele hidrografice ale râurilor Salcia Mare și Salcia Mică în hotarele administrativ teritoriale ale r. Cahul (s.Tartaul de Salcie, Cahul)	ADR	100% (13067650)	-	-	-	Tartaul de Salcie, Taraclia de Salcie, Lopățica, Moscovei	24 luni
	Activitate 6.3 Introducerea mecanismelor financiare de reducere a riscurilor climaterice în susținerea dezvoltării rurale în Moldova (dezvoltare de capacități instituționale și tehnice, identificarea mecanismelor financiare de reducere a riscurilor climaterice, stimularea parteneriatelor public-private pentru finanțarea activităților de sporire a rezistenței climatului de dezvoltare rurală)	ADR						

Proiect 6.1 Indicatori de produs	• studiu de piață (+cod de bune practici) • 453 platforme pentru containere • 6 autospeciale • 2 buldoexcavatoare • 1070 containere • serviciu extins de colectare a DMS • serviciu de colectare selectivă operațional în 8 orașe din RDS • 16 anunțuri în media raională • 33 bannere • 6080 broșuri • 80 mape de prezentare • 1360 afișe
Indicatori de rezultat	• gestionarea eficientă a DMS • extinderea sistemului de colectare (inclusiv selectivă) a deșeurilor în cele 8 centre raionale (100%) • reducerea cantității de deșeuri din plastic • creșterea notorietății fondurilor nerambursabile • comportamentul responsabil al populației privind gestionarea DMS • îmbunătățirea practicilor din domeniul salubrității • pregătirea APL-urilor pentru gestionarea deșeurilor la nivel regional
Proiect 6.3 Indicatori de produs	• 20,84 km de râu curățit; • 1 poligon sanitar de deșeuri solide; • 2 cariere de nisip din 2 sate vor fi reabilitate și recultivate; • 4 podețe pentru pietoni în 4 sate din rn. Cahul; • 3 poduri cu trecere tubulară în 3 sate din rn. Cahul; • 2 diguri de reținere a apei și de direcționare a cursului apei; • Astuparea ravenelor 4,5 mii.m.cub. • Reconstrucția a 10 iazuri excavat existente din 4 sate ale rn. Cahul:
Indicatori de rezultat	• 20,84 km de râu curățit; • 1 poligon sanitar de deșeuri solide; • 2 cariere de nisip din 2 sate vor fi reabilitate și recultivate; • 4 podețe pentru pietoni în 4 sate din rn. Cahul; • 3 poduri cu trecere tubulară în 3 sate din rn. Cahul; • 2 diguri de reținere a apei și de direcționare a cursului apei; • Astuparea ravenelor 4,5 mii.m.cub. • Reconstrucția a 10 iazuri excavat existente din 4 sate ale rn. Cahul:

Activitatea 6.5	• mecanisme financiare de reducere a riscurilor climaterice identificate • capacități in instituționale și tehnice dezvoltate • parteneriate public-private create pentru finanțarea activităților de sporire a rezistenței climatului de dezvoltare rurală
Indicatori de produs	
Indicatori de rezultat	• capacități in instituționale și tehnice dezvoltate • activități de sporire a rezistenței climatului de dezvoltare rurală inițiate și realizate

Costuri

Denumirea proiectului	Valoarea [000 lei]			
	2010	2011	2012	Total
6.1 Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud (ADR Sud) Surse de finanțare FNDR				19038,92
6.3 Măsuri antierozionale și ameliorative în bazinele hidrografice ale râurilor Salcia Mare și Salcia Mică în hotarele administrativ teritoriale ale r. Cahul "(s.Tartaul de Salcie, Cahul) Surse de finanțare FNDR				13067,65
Activitate 6.5 <i>Introducerea mecanismelor financiare și reducere a riscurilor climaterice în susținerea dezvoltării rurale în Moldova (dezvoltare de capacități in instituționale și tehnice, identificarea mecanismelor financiare de reducere a riscurilor climaterice, stimularea parteneriatelor public-private pentru finanțarea activităților de sporire a rezistenței climatului de dezvoltare rurală)</i>				
Total: 2 proiecte/1 activitate				32106,57

Programul 7. Îmbunătățirea atractivității turistice.

Proiecte

	Proiecte	Responsabil implementare	Finanțare, %				Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
			FNDR	Proprie	Donator	Surse neidentificate		
Program 7. Îmbunătățirea atractivității turistice.	7.1 Valul lui Traian – un traseu comun de promovare a locațiilor pentru investiții și turism în regiunea Sud (ADR Sud)	ADR	94,42% (4754756)			5,58% (227800) (APL)	Regiunea de Dezvoltare Sud, 8 raioane de Sud	24 luni
	7.2 Turism Sportiv în promovarea imaginii regiunii (CR Căușeni)	ADR	19,2% (4994200)			80,8% (21005800)	Or. Căușeni	12 luni
	7.3 Reabilitarea Zonei de Odihnă și Agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul. (APL Cahul)	ADR	100% (5725870,48)	-	-	-	Or. Cahul, Primăria or. Cahul, beneficiarii serviciilor balneo-climaterice ale sanatoriului „Nufărul Alb”, beneficiari ai zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat”; locuitorii Euroregiunii ”Dunărea de Jos”.	18 luni
Proiect 7.1 Indicatori de produs	• 2 porțiuni reprezentative a Valului lui Traian amenajate • 5 obiective turistice amenajate în scop turistic; drumuri de acces (construite / restabilite) către obiective turistice; • 5 spații de agrement și de popas amenajate; rețele de utilități (construite/ restabilite) spre zone turistice • 500 indicatoare de vizibilitate turistică instalate pe trasee regionale • 16 panouri info-turistice la intrare-ieșire în raioane • Centru de promovare a investițiilor și turismului în RDS • 2 Studii de fezabilitate și 1 plan de management • 25 de furnizori de noi servicii turistice; • 50 de furnizori de servicii instruiți; • 10000 hărți și 7000 ghiduri investiționale și de turism ale RDS • 4 evenimente organizate pentru promovarea turismului (festivaluri/ târguri/ expoziții)							

Indicatori de rezultat	• relansarea unor locații pentru investiții și turism regionale • creșterea veniturilor generale și din turism; • creșterea numărului de turiști atrași; • creșterea duratei medii de ședere a turiștilor; • valoarea investițiilor atrase în RDS • număr de întreprinderi direct și indirect implicate; • creșterea numărului de accesări site centre de informare și promovare turistică.
Proiect 7.2	• Rețelele exterioare, de electricitate, gaz, telefonie fixă, apă și canalizare, cazangerie la gaze naturale și lucrările de terasament și de construcție a fundației Centrului pentru tineret și sport din orașul Căușeni • Traseul turistic sportiv comun al regiunii • Turneul regional de orientare sportivă; • Școala de vară.
	• relații de colaborare stabilite între participanții la turneul regional de turism sportiv; • buna practică de cooperare regională pentru autoritățile publice de nivelul unu și doi și grupe de cetățeni; • schimbarea atitudinii și înțelegerii necesității diversificării domeniilor de dezvoltare social economică a localităților, cu includerea turismului sportiv;
Proiect 7.3 Indicatori de produs	• Zona de odihnă și agrement „Lacul Sărat” reabilitată; • Minim 10 locuri de muncă noi create; • Un nou serviciu turistic creat; • Activități de promovare a zonei turistice organizate
Indicatori de rezultat	• Creșterea numărului de turiști atrași; • Creșterea numărului de turiști balneo-climaterici atrași de noul produs turistic care oferă noi oportunități curative; • Sporirea interesului pentru obiectivele turistice din regiune; • Creșterea venitului generat de turism; • Sporirea atractivității zonei pentru investitori; • Dezvoltarea turismului în regiune; • Integrarea zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat” în circuitul de turism internațional și național.

Costuri

Denumirea proiectului	Valoarea [000 lei]			
	2010	2011	2012	Total
7.1 Valul lui Traian – un traseu comun de promovare a locațiilor pentru investiții și turism în regiunea Sud (ADR Sud) Surse de finanțare FNDR Altele neidentificate				4754,75 227,80
7.2 Turism Sportiv în promovarea imaginii regiunii (CR Căușeni) Surse de finanțare FNDR Altele neidentificate				21301,85
7.3 Reabilitarea Zonei de Odihnă și Agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul. (APL Cahul) Surse de finanțare FNDR				9676,45
Total: 3 proiecte				35960,85

Programul 8. Activități prioritare pentru implementarea SDR

Activități

	Activități prioritare	Responsabil implementare	Sursa de finanțare (FNDR, Proprie, Donator)	Surse neidentificate	Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
Dezvoltarea instituțională a ADR și creșterea capacităților regiunii	A.1.1 Instruire continuă pentru membrii echipei ADR Sud	ADR	DFID/SIDA, GIZ		RDS	2010 - 2012
	A. 1.2 Activități de instruire și consultanță în domeniul asistenței tehnice	ADR	GIZ		RDS	2010 - 2012
	A.1.3 Instruire pentru reprezentanții APL de nivelul I și II în procedura de accesare a fondurilor europene	ADR	GIZ		APL / RDS	2010 - 2012
	A.1.4 Studierea experienței ADR-urilor din afara R. Moldova prin intermediul vizitelor de studiu	ADR	DFID/SIDA GIZ		ADR	2010 - 2012
	A 1.5 Dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii în managementul eficient al întreprinderilor	ADR	GIZ		Prestatorii de servicii din comunitățile selectate	2010-2012
	A1.6 Dezvoltarea capacităților reprezentanților APL în utilizarea instrumentelor de monitorizare	ADR	GIZ		APL de nivel I și II, Prestatorii de servicii specializate	2010-2012
	A1.7 Dezvoltarea capacităților echipei ADR în managementul ciclului de proiect	ADR	GIZ		ADR	2010-2012
	A1.8 Vizită de studiu în UE privind practica creării unui cadru adecvat al gestionării deșeurilor	ADR	EPTISA		ADR, APL, reprezentanți ai întreprinderilor municipale	2012

	A1.9 Informarea si cresterea capacitatilor APL in transferul de la tehnologiile traditionale la cele renovabile	ADR	GIZ		APL	2010-2012
	A1.10 Acordarea de asistentă tehnică catre ADR in domeniul EE si SRE	ADR	GIZ		ADR	2012
	A1.11 Consolidarea capacitatilor ADR in achizitii publice	ADR	GIZ		ADR, Agenția de Achiziții Publice	2010-2012
	A1.12 Creșterea capacitatilor companiilor de consultanta/ONG in elaborarea proiectelor cu impact regional	ADR	GIZ		ONG/Companiile de consultanta	2012
	Indicatori de produs	• reprezentanți APL instruiți în domeniul accesării fondurilor europene • echipă regională de formatori creată și consolidată • echipa ADR Sud instruită • capacitățile de consultanță a echipei fortificate • experiența ADR din diferite țări cunoscută și replicată • companii de consultanță și ONG fortificate în domeniul scrierii de proiecte regionale și europene				
	Indicatori de rezultat	• număr reprezentanți APL instruiți pentru accesarea fondurilor europene • număr de formatori și facilitatori regionali • număr de persoane din ADR Sud instruite • număr de seminare organizate • număr de zile instruire • număr de companii de consultanță și ONG instruite • număr de proiecte elaborate și depuse • număr de proiecte implementate în domeniul dezvoltării regionale				

	Activități prioritare	Responsabil implementare	Sursa de finanțare (FNDR, Proprie, Donator)	Surse neidentificate	Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
Dezvoltarea parteneriatelor regionale	A.2.1 Stabilirea relațiilor de parteneriat cu Agențiile de dezvoltare regională din România și Ucraina pentru elaborarea în comun a proiectelor de cooperare transfrontalieră	ADR	FNDR		ADR, RDS	2010 - 2012
	A.2.2 Revizuirea proiectelor nefinanțate la primul apel de propuneri (Revizuire, luarea deciziei de îmbunătățire a unor proiecte, identificarea potențialilor donatori)	ADR	DFID/SIDA		RDS	2010
	A.2.3 Organizarea campaniei ”Parteneriat pentru dezvoltarea regională” (informare, workshop-uri, semnare de acorduri de parteneriat)	ADR	DFID/SIDA		RDS	2010
	A.2.4. Cooperarea între ADR din RM în organizarea unui forum a donatorilor pentru identificarea surselor de finanțare pentru proiectele ce nu au obținut finanțare din FNDR		GIZ,EPTISA		RDS	2011-2012
	A.2.5 Inițierea parteneriatelor pentru cooperare transfrontalieră (vizite de studiu, traininguri)	ADR	DFID/SIDA		RDS	2010
	A.2.6. Crearea parteneriatelor cu donatorii	ADR	DFID/SIDA		RDS	2010
	Indicatori de produs	- relații de colaborare cu ADR din alte țări, inclusiv România și Ucraina stabilite - parteneriat sectorial între APL și organizații pe domenii inițiat				
	Indicatori de rezultat	- număr de proiecte de cooperare transfrontalieră înaintate spre finanțare - număr de memorandumuri de colaborare sectorială semnate - număr de acorduri de colaborare existente - număr de parteneri ai ADR Sud - număr de acțiuni și proiecte de parteneriat inițiate				

	Activități prioritare	Responsabil implementare	Sursa de finanțare (FNDR, Proprie, Donator)	Surse neidentificate	Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
Asigurarea monitorizării și evaluării activităților organizate pe teritoriul RDS	A.3.1 Elaborarea sistemului de evaluare și monitorizare a proiectelor implementate și a activității ADR	ADR	DFID/SIDA		ADR	2010 - 2012
	A.3.2 Elaborarea sistemului de evaluare a impactului proiectelor implementate	ADR	FNDR		RDS	2012
	A.3.3 Organizarea ședințelor de evaluare participativă a rezultatelor implementării strategiei de dezvoltare regională	ADR	FNDR		RDS	2012
	Indicatori de produs	• sistem de evaluare și monitorizare elaborat; • sistem de evaluare a impactului proiectelor realizate identificat; • rapoarte de monitorizare elaborate				
	Indicatori de rezultat	• număr de ședințe de evaluare realizate; • echipe de monitorizare create; • abilități de monitorizare și evaluare dobândite;				

	Activități prioritare	Responsabil implementare	Sursa de finanțare (FNDR, Proprie, Donator)	Surse neidentificate	Amplasare/beneficiari	Perioada de implementare
Crearea bazelor de date și acumularea materialelor suport pentru lansarea proiectelor în domeniile prioritare de dezvoltare a RDS	A.4.1 Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei Socio-Economice a r-lui Cahul, capitolul „Aprovizionare cu apă și canalizare”	ADR	GIZ		RDS	2012
	A.4.2 Elaborarea unui studiu de fezabilitate în baza Strategiei regionale de gestionare a deșeurilor în RDS	ADR	EPTISA		RDS	2012
	A.4.3 Colectarea și stocarea strategiilor de dezvoltare și a documentelor de țară cu referință sectorială – asigurare cu utilități, apă și canalizare, dezvoltarea IMM, turism ș.a.	ADR	FNDR		RDS	2010 – 2012
	A.4.4 Stocarea la ADR și prelucrarea informațiilor din strategiile de dezvoltare raională a celor 8 raioane constituate a RDS pentru identificarea unor probleme comune intercomunitare și interraionale	ADR	FNDR		RDS	2010 – 2012
	A.4.5 Crearea de baza de date cu privire la proiectele implementate în regiune	ADR	GIZ		ADR	2010-2012
	A.4.6 Executarea cercetărilor privind situația actuală în domeniul Eficienței Energetice în instituțiile publice din RDS	ADR	GIZ		RDS	2012
	A.4.7 Actualizarea/elaborarea a 2 planului strategice de dezvoltare raionale pe domeniul “Apă și canalizare ” în 2 raioane din RDS (extinderea experienței de la Cahul)	ADR	GIZ		RDS	2012
	Indicatori de produs	- Baze de date cu studii sectoriale create; - Baza de date a proiectelor implementate în regiune creată				
	Indicatori de rezultat	- Număr de studii sectoriale stocate; - Număr de strategii raionale colectate și incluse în baza de date;				

	Activități prioritare	Responsabil implementare	Sursa de finanțare (FNDR, Proprie, Donator)	Surse neidentificate	Amplasare/ beneficiari	Perioada de implementare
Promovarea ADR, informare și comunicare intra- și inter regională	A.5.1 Crearea unei rețele informaționale pentru asigurarea circuitului de informații în interiorul regiunii;	ADR	DFID/SIDA		RDS	2010 - 2011
	A.5.2 Elaborarea și distribuirea buletinului informativ "Dezvoltarea regională" al ADR Sud	ADR	FNDR		RDS	2010 – 2012
	A.5.3 Organizarea conferințelor regionale	ADR	FNDR		RDS	2010 – 2012
	A.5.4 Cultivarea apartenenței și susținerii obiectivelor de dezvoltare regională	ADR	FNDR		RDS	2010 – 2012
	A.5.5 Familiarizarea publicului larg cu obiectivele de dezvoltare regională	ADR / ONG	FNDR		RDS	2010 – 2012
	A.5.6 Promovarea și multiplicarea experiențelor pozitive de dezvoltare regională	ADR	GIZ		RDS	2010 – 2012
	A.5.7 Asigurarea transparenței implementării proiectelor de dezvoltare regională	ADR/APL	FNDR		RDS	2010 – 2012
	A.5.8 Consolidarea comunicării cu mijloacele de informare în masă	ADR	FNDR		RDS	2010 – 2012
	A.5.9 Informarea factorilor interesați despre activitatea ADR	ADR	FNDR		RDS	2010 – 2012
	A5.10 Editarea broșurilor în limba de stat, l.rusă și l. engleză numită "Regiunea Sud" și " 5 motive ca sa investești în Regiunea Sud"	ADR	DFID/SIDA		RDS	2010
	A5.11 Editarea pliantelor de prezentare a activităților ADR Sud	ADR	DFID/SIDA		RDS	2010
	A5.12 Campanie de sensibilizare privind beneficiile conectării la sisteme organizate de apă și canalizare	ADR	GIZ		Locuitorii comunităților selectate	2010-2012

	A5.13 Informarea cetățenilor și APL despre tehnologii, modele de organizare și gestionare a serviciului de apă și canalizare	ADR	GIZ		Locuitorii comunităților selectate	2010-2012
	A5.14 Acordarea suportului informational in domeniul managementului deșeurilor solide pentru a sensibiliza societatea	ADR	GIZ,EPTISA		Locuitorii localităților rurale si urbane selectate	2010-2012
	A5.15 Acordarea suportului in managementul eficient a deșeurilor solide	ADR	GIZ,EPTISA		Prestatori de servicii in domeniul de resort	2010-2012
	A5.16 Acordarea suportului in vederea intelegerii rolurilor si functiilor tuturor actorilor implicati in implimentarea proiectelor din domeniul managmentului deseurilor solide	ADR	GIZ,EPTISA		Reprezentanții consiliilor rationale selectate	2010-2012
	A5.17 Facilitarea comunicarii cu institutiile guvernamentale responsabile de SRE si EE (Ministerul Economiei, Ministerul Mediului)	ADR	FNDR		APL de nivelul I și II	2010-2012
	A5.18 Organizarea prezentărilor despre regiune și activitatea ADR în instituțiile educaționale de toate nivelurile	ADR	FNDR		ADR	2010-2012
	Indicatori de produs	• Rețea informațională la nivel de regiune creată; • Buletine informative elaborate și distribuite actorilor sociali interesați; • Apariții în media regională și națională • Campanii de informare și sensibilizare organizate • Comunicare facilitată cu structurile de stat interesate în domeniul energiei regenerabile				
	Indicatori de rezultat	• Număr de buletine informative distribuite • Număr de abonați la buletinul electronic; • Număr de conferințe regionale organizate; • Număr de cetățeni informați; • Număr de evenimente regionale organizate; • Număr de practici pozitive diseminate;				

Costuri

Denumirea proiectului	Valoarea [000 lei]			
	2010	2011	2012	Total
3..				
Surse de finanțare				
FNDR				
Donator				
Altele neidentificate				
Total: ... proiecte				

Cadrul logic al POR

Nivel de intervenție	Indicatori de realizare	Surse și mijloace de verificare	Ipoteze / Riscuri
Viziunea SDR Regiunea de Dezvoltare Sud va deveni o regiune dinamică și prosperă, dezvoltându-și rolul de „poartă de acces” a Republicii Moldova în cooperarea cu regiunile bazinului Mării Negre. Regiunea își va consolida competitivitatea punând accentul pe adoptarea unor tehnologii noi pentru modernizarea ariilor prioritare, utilizarea locației geografice favorabile unei cooperări internaționale și crearea unui mediu stimulativ pentru investiții. Valorile identitare și patrimoniul natural moștenit vor fi conservate, dezvoltate și promovate, astfel ca regiunea să asigure locuitorilor săi un mediu confortabil de trai și activitate, iar vizitatorilor ospitalitate și mediu plăcut de sejur.	<i>Includeți indicatorii de implementare a Viziunii SDR</i> - Resurse din FNDR valorificate pentru implementarea strategiei - Fonduri nerambursabile atrase pentru implementarea strategiei - Indicatori ai situației social economice din regiune (rata sărăciei, asigurarea cu utilități, rata șomajului) - Indicatorii de deprivare IDAM la nivel de regiune.	<i>Unde se pot găsi informații/date ce confirmă realizarea Indicatorilor de implementare</i> <i>De ex., Anuare statistice, rapoarte de țară, cercetări sociologice</i> - Rapoartele anuale privind implementarea SNDR prezentate Guvernului - Rapoarte bianuale privind implementarea SND - Rapoartele MCDR privind implementarea SNDR și SDR - Rapoartele ADR privind implementarea SDR Sud	
Prioritățile SDR - Reabilitarea infrastructurii fizice - Dezvoltarea economiei și susținerea sectorului privat - Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice.	<i>Includeți indicatorii de implementare a Priorităților SDR</i> - Resurse din FNDR valorificate în RDS pe priorități - Fonduri nerambursabile atrase pe priorități. - Număr de programe realizate - Număr de proiecte implementate	<i>Unde se pot găsi informații/date ce confirmă realizarea Indicatorilor de implementare</i> <i>De ex., rapoarte ale BNS, rezultate ale studiilor, cercetări sociologice</i>	<i>Indicați condițiile externe necesare (dacă există) pentru atingerea Priorităților</i> - Interes sporit din partea aplicanților pentru toate prioritățile de dezvoltare a regiunii. - Sunt create parteneriate durabile la nivel intercomunitar și interraional - Sunt atrase finanțări externe de

			<i>către actorii sociali interesați pentru realizarea strategiilor.</i>
<i>Enumerați Programele Planului Operațional</i> 1. <i>Extinderea și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare</i> 2. <i>Reconstrucția, reabilitarea și amenajarea drumurilor regionale și locale.</i> 3. <i>Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor aeroportuare și crearea punctelor de trecere</i> 4. <i>Dezvoltarea resurselor umane</i> 5. <i>Dezvoltarea IMM și a infrastructurii de afaceri</i> 6. <i>Protecția mediului ambiant și prevenirea calamităților naturale</i> 7. <i>Îmbunătățirea atractivității turistice</i> 8. <i>Activități prioritare pentru implementarea SDR</i>	<i>Includeți indicatorii de implementare a Programelor (câte maxim 3 pentru fiecare program)</i> Program 1 <i>Numar de sisteme de aprovizionare cu apa construite / reabilite</i> <i>Numar de consumatori conectați la sistemul de apeduct</i> <i>Număr de obiective de tratare a apelor uzate reabilite</i> Program 2 <i>Lungimea drumurilor reabilite / construite</i> <i>Sporirea traficului de marfuri și pasageri</i> Program 5 <i>Număr de programe de instruire implementate în domeniul afacerilor</i> <i>Număr de IMM care au beneficiat de servicii de suport</i> <i>Numar de întreprinderi incubate</i> Program 6 <i>Sistem de colectare selectivă a deșeurilor extins</i> <i>Mecanisme de reducere a riscurilor climatice identificate</i> <i>Numar de întreprinderi de salubritate consolidate</i> Program 7 <i>Număr de studii elaborate în vederea identificării potențialului turistic al regiunii</i> <i>Număr de obiective turistice reabilite sau construite</i>	<i>Unde se pot găsi informații/date ce confirmă realizarea Indicatorilor de implementare</i> <i>De ex., rapoarte ale BNS, rezultate ale studiilor, cercetări sociologice</i> - <i>Rapoartele aplicanților pe proiecte</i> - <i>Rapoarte de evaluare a proiectelor</i> - <i>Rapoarte de monitorizare</i> - <i>Acte de recepție finală a obiectelor de infrastructură</i> - <i>Rapoarte de activitate ale APL-urilor implementatoare</i> - <i>Rapoartele BNS</i> - <i>Rezultatele unor studii și cercetări</i> - <i>Rapoartele financiare pe proiecte</i>	<i>Indicați condițiile externe necesare (dacă există) pentru realizarea Programelor</i> - <i>Existența pe piața regională a antreprenorilor care ar putea realiza calitativ lucrările prevăzute în proiecte</i> - <i>Licitații organizate în termenii prevăzuți datorită participării active a agenților economici</i> - <i>Există interes sporit și implicare din partea structurilor APL din regiune</i>

	<i>Creșterea veniturilor din domeniul turismului</i> Program 8 <i>Capacități de consultanță a echipei ADR fortificate</i> <i>Număr de parteneriate create</i> <i>Sistem de monitorizare și evaluare elaborat</i>		
<i>Enumerați proiectele cheie ale fiecărui Program (maxim 3 per program)</i> Program 1 Proiect 1.1 <i>Apă Curată pentru Comunitățile Bazinului Rîului Prut (s.Manta, Cahul)</i> Proiect 1.2 <i>Reparația capitală a sistemului de canalizare, stațiilor de pompare și a stației de purificare din or. Cimișlia. Construcția sistemelor de canalizare, stațiilor de pompare și reconstrucția sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca (APL Cimișlia)</i> Proiect 1.3 <i>Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roșu (s. Roșu, Cahul)</i> Program 2 Proiect 2.1 <i>Reparația capitală a drumului local L607 R56 (s.Larguța, Cantemir)</i> Proiect 2.2 <i>Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităților din cursul inferior a rîului Nistru cît a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ștefan Vodă – Talmaza (CR Ștefan Voda)</i> Proiect 2.3 <i>Repararea podului peste rîul Cogîlnic de</i>	Costul POR <i>Estimați costul total al implementării Planului Operațional</i> <i>Program 1 – 44590,18</i> <i>Program 2 – 273013,57</i> <i>Program 3 –</i> <i>Program 4 –</i> <i>Program 5 –15234.39</i> <i>Program 6 –32106,57</i> <i>Program 7 – 35960,85</i> <i>Program 8 –</i> TOTAL - 401265,56	Surse de finanțare <i>Prezentați succint principalele surse de finanțare ale POR</i> - FNDR - Surse proprii ale solicitanților	<i>Indicați condițiile externe necesare pentru demararea proiectelor</i> - Stabilitate social-economică - Stabilitatea resurselor financiare din fondurile FNDR - Mecanismele de finanțare a proiectelor sunt stabilite

pe str. Matrosov și secțiunea de drum
adiacentă autostrăzii internaționale
Chișinău – Tarutino – Odesa, din orașul
Basarabeasca (APL Basarabeasca)

Proiect 2.4

Reparația capitală a unor sectoare de
drum local L-626, L-627 raionul
Basarabeasca și L-580 raionul Cimișlia
cu construcția sectorului de drum până
la satul Sagaidacul Nou. (CR Cimișlia)

Proiect 2.5

Construcția drumului de acces
Dimitrova-Acui (s.Cîietu, Cantemir)

Proiect 2.6

Îmbunătățirea infrastructurii de
transport în microregiunea „Bugeac –
Ștefan Vodă Sud Vest”(s.Feștelița,
Ștefan Vodă)

Proiect 2.7

Reabilitarea infrastructurii drumului în
s.Carahasani – oportunități sporite de
dezvoltare economică pentru zona de
sud a Republicii Moldova
(s.Carahasani, Ștefan Vodă)

Proiect 2.8

Construcția drumului spre satul
Sagaidacul Nou raionul Cimișlia. (CR
Cimișlia)

Program 3-

Program 4-

Program 5.

Proiect 5.1

Evaluarea fezabilității unei rețele de
parcuri industriale în Regiunea de
Dezvoltare Sud. (ADR Sud)

Proiect 5.2

*Incubator de Afaceri Regional Cimișlia
(CR Cimișlia)*

Program 6

Proiect 6.1

*Eficientizarea managementului
deșeurilor menajere solide în Regiunea
de Dezvoltare Sud (ADR Sud)*

Proiect 6.3

*Măsuri antierozionale și ameliorative în
bazinele hidrografice ale râurilor Salcia
Mare și Salcia Mică în hotarele
administrativ teritoriale ale r. Cahul
”(s.Tartaul de Salcie, Cahul)*

Program 7

Proiect 7.1

*Valul lui Traian – un traseu comun de
promovare a locațiilor pentru investiții
și turism în regiunea Sud (ADR Sud)*

Proiect 7.2

*Turism Sportiv în promovarea imaginii
regiunii (CR Căușeni)*

Proiect 7.3

*Reabilitarea Zonei de Odihnă și
Agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul.
(APL Cahul)*

Program 8

*Activități prioritare pentru
implementarea SDR*

Activitatea 1

*Dezvoltarea instituțională a ADR și
creșterea capacităților regiunii*

Activitatea 2

Dezvoltarea parteneriatelor regionale

Activitatea 3

*Asigurarea , monitorizării și evaluării
activităților organizate pe teritoriul RDS*

Activitatea 4

Crearea bazelor de date și acumularea

*materialelor suport pentru lansarea
proiectelor în domeniile prioritare de
dezvoltare a RDS*

Activitatea 5

*Promovarea ADR, informare și
comunicare intra- și inter regională*

Calendarul estimativ de implementare

Program / Proiecte	VII.2010	VIII.2010	IX.2010	X.2010	XI.2010	XII.2010	I.2011	II.2011	III.2011	IV.2011	V.2011	VI.2011	VII.2011	VIII.2011	IX.2011	X.2011	XI.2011	XII.2011	I.2012	II.2012	III.2012	IV.2012	V.2012	VI.2012	VII.2012	VIII.2012	IX.2012	X.2012	XI.2012	XII.2012
Program 1.																														
Proiect 1.1																														
Proiect 1.2																														
Proiect 1.3																														
Activitate 1.4																														
Program 2.																														
Proiect 2.1																														
Proiect 2.2																														
Proiect 2.3																														
Proiect 2.4																														
Proiect 2.5																														
Proiect 2.6																														
Proiect 2.7																														
Proiect 2.8																														
Program 3.																														
Program 4.																														
Program 5.																														
Proiect 5.1																														
Proiect 5.2																														
Program 6.																														
Proiect 6.1																														
Proiect 6.2																														
Proiect 6.3																														
Proiect 6.4																														
Activitate 6.5																														
Program 7.																														
Proiect 7.1																														
Proiect 7.2																														
Proiect 7.3																														
Activități, program 8																														
Activitate 8.1																														

