



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

RAPORT DE PROGRES
privind implementarea Programului național
de dezvoltare a orașelor-poli de creștere
în Republica Moldova pentru anii 2021-2027

CUPRINS

ABREVIERI	3
INTRODUCERE	4
I. SUMAR EXECUTIV	5
II. REALIZĂRI LA NIVEL DE OBIECTIVE SPECIFICE	7
2.1. OBIECTIVUL SPECIFIC 1. îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces și a legăturilor acestora cu zonele înconjurătoare	10
2.2. OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea	11
2.3. OBIECTIVUL SPECIFIC 3. Revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice	15
2.4. OBIECTIVUL SPECIFIC 4. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice.....	16
III. PROVOCĂRI ȘI RISCURI	20
IV. PRIORITĂȚI PENTRU 2026	20
V. ANEXE	21

ABREVIERI

ADR	Agenția de Dezvoltare Regională
CMP Cahul	Centrul de management al proiectelor Cahul
APL	Administrația Publică Locală
BNS	Biroul Național de Statistică
FNDRL	Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
HG	Hotărâre de Guvern
MDL	Leu moldovenesc
MIDR	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
SEAU	Stație de Epurare a Apelor Uzate
SNDR	Strategia Națională de Dezvoltare Regională
KfW	Banca Germană de Dezvoltare
ZEL	Zonă Economică Liberă
ONIPM	Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului
FNM	Fondului Național pentru Mediu
DRRM	Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova
MEC	Ministrul Educației și Cercetării
UNICEF	Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite
UE	Uniunea Europeană
SIDA	Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională
STEM	Programe de Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică

INTRODUCERE

Republica Moldova se confruntă cu provocări structurale profunde, iar una dintre cele mai stringente este dezvoltarea inegală a regiunilor. Dezechilibrele teritoriale, accentuate de migrația intensă a forței de muncă, atât internă cât și externă, au condus la depopularea multor localități rurale și la diminuarea activității economice în afara principalelor centre urbane. În acest context, pentru a răspunde acestor provocări, Guvernul Republicii Moldova a inițiat Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere pentru anii 2021–2027, având ca obiectiv principal consolidarea rolului unor centre urbane regionale ca motoare de dezvoltare economică și socială.

Astfel, orașelor Cahul, Comrat, Edineț, Orhei, Soroca și Ungheni li s-a acordat statutul de „orașe-poli de creștere” prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2020, acestea fiind desemnate drept centre urbane cu potențial sporit de dezvoltare, menite să genereze creștere economică, să creeze locuri de muncă și să asigure un impact pozitiv asupra localităților din aria lor de influență.

Lista acestor orașe a fost stabilită și confirmată în baza a trei studii de fundamentare, realizate cu sprijinul partenerilor internaționali de dezvoltare în anii 2004, 2012 și 2019, care au analizat potențialul socio-economic, poziționarea geografică și capacitatea de polarizare regională a centrelor urbane. Rezultatele acestor studii au demonstrat consistența și relevanța selecției, iar lista polilor de creștere rămâne valabilă și pertinentă în contextul actual al dezvoltării regionale a țării.

Prin implementarea programului se urmărește accelerarea dezvoltării socio-economice a acestor orașe, prin stimularea investițiilor, diversificarea activităților economice, modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea calității serviciilor publice. În zonele de influență ale celor șase municipii – pe o rază de aproximativ 30 km – locuiesc peste un milion de cetățeni, fapt ce subliniază importanța acestui program pentru coeziunea teritorială și socială a țării.

Programul Național este aliniat cu principalele documente strategice și angajamente internaționale ale Republicii Moldova, inclusiv Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană (Legea nr. 112/2014), Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” (Legea nr. 315/2022) și Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022–2028 (HG nr.40/2022). În plus, acesta contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014–2030) și Strategia de mediu pentru anii 2024–2030.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 916/2020, pentru implementarea Programului, a fost constituit cadrul instituțional necesar, precum și elaborarea și aprobarea Planurilor operaționale de implementare a Programului la nivel local. Astfel, Planul Operațional Local de dezvoltare a orașului-pol de creștere municipiul Cahul (2022 – 2027) reprezintă foaia de parcurs a autorității publice municipale privind coordonarea la nivel local a activităților necesare implementării proiectelor planificate în cadrul PNDOPC.

Prin consolidarea acestor poli de creștere, Republica Moldova urmărește crearea unei rețele urbane capabile să stimuleze dezvoltarea economică la nivel regional, să reducă disparitățile teritoriale și să contribuie la creșterea competitivității și bunăstării populației.

I. SUMAR EXECUTIV

Prezentul raport reflectă nivelul de realizare a obiectivelor specifice aferente implementării Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere pentru anii 2021–2027, cu accent pe municipiul Cahul, desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2020 oraș-pol de creștere în Regiunea de Dezvoltare Sud.

La nivel local, CMP Cahul este responsabil de coordonarea portofoliului de proiecte prioritare, raportarea progresului și gestionarea relației cu autoritățile centrale și regionale. În anul 2025, CMP Cahul și-a consolidat capacitatea instituțională prin participarea personalului la numeroase programe de instruire, vizite de studiu și evenimente tematice naționale și internaționale, inclusiv în cadrul programelor Open World, Mayors for Economic Growth, Interreg, PNUD, UNICEF și UE.

La nivel regional, Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) exercită rolul principal de coordonare, suport și monitorizare a implementării Programului, asigurând asistență metodologică și informațională unității de implementare locale – Centrul de Management al Proiectelor Cahul (CMP Cahul). Pe parcursul anului 2025, CMP Cahul a beneficiat de consultări dedicate evaluării finale a Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Cahul, actualizării Planului operațional local (POL), precum și elaborării și depunerii notelor conceptuale și cererilor de finanțare în cadrul apelurilor naționale și internaționale de proiecte.

În cadrul Programului Național, pentru municipiul Cahul au fost identificate și aprobate 10 proiecte prioritare, structurate pe patru obiective specifice. Analiza progresului indică faptul că:

- 20% dintre proiecte sunt finalizate;
- 50% sunt inițiate cu finanțare aprobată integrală sau parțială;
- 30% sunt nerealizate.

Obiectivul specific 1 – mobilitate urbană și infrastructură de acces a înregistrat progrese semnificative, ponderea drumurilor asfaltate crescând de la 32% în 2019 la 62% în 2025, fiind reabilitați circa 35 km de drumuri locale, cu investiții de aproximativ 126 milioane MDL. Totodată, au fost realizate investiții complementare în stații de așteptare, planificare a mobilității urbane și sisteme de video-monitorizare, deși modernizarea parcului de transport public rămâne un domeniu cu progres limitat.

Obiectivul specific 2 – dezvoltare economică și competitivitate a generat rezultate notabile, în special prin finalizarea Etapei I a pieței agroalimentare regionale, deschiderea Centrului de Inovație INNOTEK Cahul, care a înregistrat peste 13.000 de beneficiari, și dezvoltarea infrastructurii subzonei economice libere din Crihana Veche, unde este deja funcțional un proiect investițional major în domeniul energiei regenerabile. Etapa II a pieței agroalimentare a fost inclusă în Documentul Unic de Program 2025–2027, având un buget estimat de peste 35,5 milioane MDL.

Obiectivul specific 3 – revitalizare urbană și spații publice a fost marcat de finalizarea primei etape a revitalizării centrului civic al municipiului Cahul, cu investiții de circa 65 milioane MDL, sprijinite de Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie”. De asemenea, a fost inițiat proiectul de reconstrucție a căminului studentesc nr. 3 al Universității de Stat „B.P. Hașdeu”, cu finanțare aprobată din partea Guvernului României pentru prima etapă.

Obiectivul specific 4 – vizează modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și extinderea rețelelor de utilități publice în municipiul Cahul, cu accent pe creșterea gradului de acoperire cu servicii de canalizare, iluminat public și epurare a apelor uzate. Principalul proiect strategic este „Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul”, cu o valoare totală de peste 54,4 milioane Euro, finanțat prin

granturi ale Guvernului Germaniei și Uniunii Europene și implementat cu suportul KfW. La sfârșitul anului 2025, gradul de acoperire cu servicii centralizate de canalizare a ajuns la 84%, depășind ținta stabilită pentru 2027, iar lucrările pentru noua Stație de Epurare a Apelor Uzate se află în stadiu avansat, cu finalizare planificată în 2026.

În paralel, proiectul de modernizare a iluminatului public stradal, finanțat din FNDRL și cofinanțat din bugetul local, implementat de către ADR Sud, este realizat în proporție de 92%, asigurând deja iluminat inteligent pentru aproximativ 85% din teritoriul municipiului. Per ansamblu, Obiectivul specific 4 înregistrează progrese consistente, cu impact direct asupra calității vieții și funcționalității urbane a municipiului Cahul.

La finalul raportului sunt anexate tabele ce reflectă atât progresul de valorificare a proiectelor cât și valoarea actuală a indicatorilor de monitorizare pentru mun. Cahul.

II. REALIZĂRI LA NIVEL DE OBIECTIVE SPECIFICE

La nivel local, pentru punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 916/2020 privind aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021–2027 și pentru a beneficia de oportunitățile oferite de acest program, Primăria municipiului Cahul a creat cadrul instituțional necesar la nivel local-Centrul de management al proiectelor Cahul „CMP Cahul”, conform Deciziei Consiliului municipal cu nr.6/6 (16/6) din 21 decembrie 2021.

Scopul principal al CMP Cahul este de a crea la nivel local premisele necesare și de a oferi suportul adecvat pentru atingerea obiectivelor stabilite în program, precum și pentru implementarea portofoliului de proiecte prioritare ale municipiului Cahul, incluse în Programul Național de Dezvoltare a Orașelor-Poli de Creștere pentru anii 2021–2027.

Centrul de Management al Proiectelor Cahul, pe lângă atribuțiile de implementare a Programului, este responsabil de elaborarea și prezentarea rapoartelor de progres privind implementarea proiectelor din cadrul acestuia către Primarul municipiului Cahul și Agenția de Dezvoltare Regională Sud.

Rapoartele de progres includ informații referitoare la:

- stadiul de implementare al proiectelor;
- utilizarea resurselor financiare.

Rapoartele respective sunt incluse în raportarea anuală a Centrului de Management al Proiectelor Cahul, care se încorporează în raportul anual de activitate al Primăriei municipiului Cahul.

Activitățile de consolidare a capacităților „CMP Cahul”

Pe parcursul anului 2025, Centrul de Management al Proiectelor Cahul a desfășurat activități de consolidare a capacităților instituționale, prin participarea personalului la programe de formare profesională, ateliere tematice, evenimente de profil și vizite de studiu, atât la nivel național, cât și internațional.

În lunile martie și octombrie 2025, două persoane au participat la vizite de studiu în Statele Unite ale Americii, organizate în cadrul programului Open World, având ca tematică rolul autorităților publice locale în dezvoltarea economică locală, atragerea investițiilor și cooperarea cu mediul de afaceri.

Pe parcursul anului, personalul Centrului a participat la următoarele programe de instruire și dezvoltare profesională:

- programul de dezvoltare profesională „Next Level” (5 persoane);
- cursurile Interreg TESIM Next (3 persoane);
- cursul „Expert accesare fonduri europene” (2 persoane);
- atelierele „Tehnici de negociere cu donatorii”, organizate în cadrul inițiativei Mayors for Economic Growth (2 persoane).

De asemenea, două persoane au participat la instruirea „Consolidarea capacităților APL-urilor din Cahul și Ungheni în planificarea și implementarea bugetelor sensibile nevoilor copiilor”, organizată de UNICEF și PNUD.

Pe parcursul anului 2025, reprezentanții Centrului au participat la evenimentele Future-Fit Cities Forum: Missions Possible și Evenimentul anual al primarilor „Stimularea economiilor locale”, organizate în cadrul inițiativei Mayors for Economic Growth (câte două persoane), precum și la vizite de studiu organizate cu suportul PNUD în România, în municipiile Timișoara și Hunedoara, și la Agenția de Dezvoltare Regională Vest, axate pe gestionarea fondurilor europene, planificare strategică și dezvoltare urbană.

În luna decembrie 2025, personalul Centrului a participat la sesiunile de formare și misiunea de consiliere desfășurate în perioada 11–12 decembrie 2025, la Chișinău, în cadrul unui proiect cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, dedicate finanțării și managementului proiectelor de revitalizare urbană. Ulterior, la data de 16 decembrie 2025, două persoane au participat la sesiunea de instruire privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor, desfășurată în incinta Primăriei orașului Cimișlia.

La nivelul Regiunii Sud, Agenția de Dezvoltare Regională Sud exercită rolul principal de sprijin în implementarea Programului național, prin coordonarea activităților la nivel regional, acordarea suportului necesar unității de implementare a programului — Centrul de Management al Proiectelor Cahul (CMP Cahul) — precum și prin monitorizarea realizării acțiunilor planificate.

Pe parcursul anului 2025 unitatea de implementare a programului, CMP Cahul, a fost asigurat cu asistență informațională și suport din partea ADR Sud prin 3 consultări cu privire la inițierea evaluării finale a Strategiei de dezvoltare socio-economică a mun. Cahul.

A fost asigurată asistența informațională și suportul în procesul de actualizare a Planului operațional local Cahul, prin organizarea a 8 consultări privind modificările necesare pentru actualizarea POL, ca urmare a modificării Hotărârii Guvernului nr. 916/2020.

Ulterior, a fost efectuată analiza Planului operațional local Cahul, cu includerea solicitărilor de ajustare în conformitate cu prevederile HG nr. 916/2020 actualizate, fiind organizată și o ședință aferentă. Astfel, Planul operațional local Cahul este în proces de actualizare și urmează să fie aprobat în cadrul primei ședințe a Consiliului municipal Cahul din anul 2026.

CMP Cahul a beneficiat de -1 consultare în procesul de elaborare a cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”, ediția 2025.

ADR Sud în colaborare cu CMP Cahul au elaborat și depus spre finanțare -1 notă conceptuală „Construcția și amenajarea unei piețe agroalimentare moderne. Etapa 2” elaborată în comun și aplicată în cadrul concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare pentru centrele urbane - apel pe listă, ediția aprilie 2025.

A fost elaborată și depusă 1 cerere de finanțare „Construcția și amenajarea pieței agroalimentare regionale din municipiul Cahul, Etapa II” aplicată pentru finanțare din FNDRL în cadrul concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare pentru centrele urbane - apel pe listă, ediția aprilie 2025.

În scopul evaluării dinamicii de dezvoltare a mun. Cahul a fost organizată și desfășurată o ședință unde s-a discutat despre provocările și soluțiile privind implementarea PNDOPC.

Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere pentru anii 2021–2027 prevede implementarea unui portofoliu de proiecte determinate pe baza evaluării necesităților esențiale pentru consolidarea potențialului orașelor cu rol de poli de creștere regională.

Pentru municipiul Cahul, în cadrul programului, au fost identificate și aprobate 10 proiecte prioritare. Astfel, activitățile din program, reprezentate prin portofolii de proiecte concrete și bine definite, sunt transpuse în indicatori de rezultat corelați cu aceste activități și, în mod direct, cu obiectivele specifice planificate.

Obiective specifice	Total proiecte planificate	Progresul de implementare a proiectelor				
		Finalizate	Inițiate (cu finanțare aprobată)	Inițiate (cu finanțare parțială aprobată/valorificată)	Inițiate (fără finanțare identificate)	Proiecte neinițiate
1. Îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces și a legăturilor acestora cu zonele înconjurătoare	2	-	-	1	-	1
2. Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea	4	2	-	1	-	1
3. Revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice, urmărind dotarea fiecărui oraș-pol de creștere cu o infrastructură minimă de spații publice îmbunătățite	3	-	1	1	-	1
4. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice	1	-	1	-	-	-
	10	2	2	3	-	3

	100%	20%	20%	30%	-	30%
--	------	-----	-----	-----	---	-----

Obiectivul general al prezentului Program național este „Crearea în Republica Moldova a unei rețele de orașe-poli de creștere regională, atractive pentru locuitori, antreprenori și vizitatori, care generează creșterea, ocuparea forței de muncă și stimulează dezvoltarea zonelor teritoriale adiacente”.

Obiectivul general se propune a fi atins prin realizarea următoarelor **obiective specifice**:

2.1. OBIECTIVUL SPECIFIC 1. Îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces și a legăturilor acestora cu zonele înconjurătoare

- Creșterea cu 15% a ponderii drumurilor asfaltate în orașele-poli de creștere până în anul 2027

Ponderea drumurilor asfaltate a crescut de la 32% în anul 2019, la 62% (finanțare APL și prin finanțări din partea donatorilor (UE)).

- Asigurarea funcționării și acoperirea cu servicii de transport public urban a minimum 85% din teritoriul orașelor-poli de creștere până în anul 2027, indicatori de rezultat planificați pentru municipiul Cahul: Modernizarea a minimum 15 km de drumuri locale

Primăria municipiului Cahul, bazându-se în special pe resursele proprii, a realizat un progres semnificativ în reabilitarea infrastructurii rutiere, asfaltând și reabilitând aproximativ 34 km de drumuri locale. Ponderea drumurilor de calitate bună și satisfăcătoare a crescut de la 10% la 40%. Astfel investiții planificate pentru activitățile de reabilitare a infrastructurii drumurilor pentru municipiul Cahul au fost de 150 mln MDL, s-a reușit realizarea investiției de 126 mln MDL.

- Funcționarea serviciului local de transport public urban și dotarea acestuia cu minimum 24 de unități de transport noi

Ce ține de unitățile de transport public, municipiul Cahul are în dotare 27 unități de transport cu grad avansat de uzură, la acest aspect nu se înregistrează nici un progres.

Cu asistența UE (proiect de cooperare transfrontalieră) a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbană. Din sursele bugetului local au fost amenajate cca. 20 de stații de așteptare, costul lor fiind de cca. 2 mln. MDL.

A fost instalat un sistem de video-monitorizare a drumurilor și spațiilor publice (în valoare) de 80 mii Euro cu asistența proiectului PNUD EU4Moldova: focal regions.

Tabel 2: Portofoliul de proiecte prioritare pentru municipiul Cahul conform obiectivului specific 1

Nr. crt.	Proiecte	Cost estimativ, mil. de lei	Sursa de acoperire	Comentariu	Progres 2025
1	2	3	4	5	6
1.	Reabilitarea infrastructurii drumurilor *lista străzilor pentru reabilitare (urmează a fi identificate la	150	Surse pentru reconstrucția drumurilor, care urmează a fi identificate suplimentar de la donatori, bugetele de	Se prevede asigurarea a minimum 25% din necesități pentru atingerea indicatorului minim de	Realizat parțial 2022-2024: Ponderea drumurilor asfaltate a crescut de la 32% la 62% (activități realizate prin finanțare din bugetul local și surse atrase din partea partenerilor de dezvoltare).

Nr. crt.	Proiecte	Cost estimativ, mil. de lei	Sursa de acoperire	Comentariu	Progres 2025
1	2	3	4	5	6
	etapa de pregătire)		stat și local, organizațiile financiare internaționale	corespundere cu statutul de oraș-pol de creștere regională (60% de drumuri asfaltate în stare bună)	- Cca. 35 de km de străzi au fost asfaltate (inclusiv reabilitarea porțiunilor în stare nesatisfăcătoare)
2.	Dezvoltarea sistemului de transport public urban (dotarea tehnică cu unități de transport ecologic)	26	Bugetul de stat prin intermediul Programului	Proiectul a fost prioritizat în comun cu autoritățile publice locale în procesul de elaborare a prezentului Program național (în baza evaluării necesităților de bază)	Nerealizat: Estimările inițiale au fost ajustate în conformitate cu investițiile necesare, de facto realizate în localități de dimensiuni similare (municipiul Ungheni).

2.2. OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea

- Creșterea salariului mediu în orașele-poli de creștere în mărime de 90% din media națională până în anul 2027

În anul 2019 salariul mediu, brut al municipiului Cahul era de 6.975,00 MDL, în anul 2024 valoarea acestuia a ajuns la valoarea de 8.750,00 MDL ceea ce a constituit cca. 63% din media națională.

- Rata de acoperire cu locuri de muncă va crește până la 55% față de numărul populației în vârstă aptă de muncă până în anul 2027 (în anul 2019, indicatorul pe municipii a constituit 30%-50%, valoarea acestui indicator nu este disponibilă pe BNS).

- Creșterea capacității fiscale a orașelor-poli de creștere până la minimum 70% din nivelul municipiului Chișinău până în anul 2027;

În anul 2019, indicatorul a constituit 59% din nivelul municipiului Chișinău, pentru anul 2024 acest indicator a atins valoarea de 4.604,00 MDL, ceea ce constituie 75% din nivelul capacității municipiului Chișinău).

Stabilirea acestui obiectiv specific se bazează pe importanța pe care o are dezvoltarea economică la nivelul unui areal urban. Pentru municipiul Cahul ținta indicatorilor de rezultat sunt:

- Construcția capitală a pieței agroalimentare regionale

Prima Etapă a proiectului de reconstrucție a pieței agroalimentare regionale din municipiul Cahul a fost implementată. Costul investiției primei etape a depășit 15 milioane MDL, contribuția

Primăriei a constituit 4.382.436,00 MDL, iar grantul oferit de Uniunea Europeană a fost de 550 mii Euro. Proiectul, început în noiembrie 2024, prevede un spațiu comercial de 4.675 m², destinat atât producătorilor locali, cât și investitorilor care vor să-și extindă afacerile în zonă.

Această investiție fost susținută de programul «EU4Moldova: Regiuni-cheie», finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF.

În cadrul noului pachet de proiecte de dezvoltare aprobat de Guvern la 1 octombrie 2025, proiectul „Construcția și amenajarea pieței agroalimentare regionale din municipiul Cahul. Etapa II” a fost inclus în Documentul unic de program pentru anii 2025–2027. Indicatorii de produs ai proiectului sunt: crearea unei structuri de sprijin a afacerilor nou-create, 1 centru de business regional – 1 clădire de birouri pentru atragerea de investitori în domeniul TIC și BPO; acces asigurat la apeduct și servicii de sanitație prin construcția rețelei de apeduct de 2513 m; acces asigurat la apeduct prin construcția rețelei de gaz de 221m; acces asigurat la rețeaua de energie electrică, prin construcția rețelei pentru asigurarea cu energie electrică de 545 m. Astfel beneficiarii direcți ai proiectului, conform cererii de finanțare, vor fi: 17 comercianți existenți, activi în baza contractelor de locațiune cu ÎM „Piața Centrală” Cahul; Cel puțin 15 agenți economici noi care vor fi atrași să-și desfășoare activitatea în piața modernizată; Circa 60 de angajați care vor lucra direct în piață (vânzători, personal de întreținere, logistică, securitate); Producătorii agricoli locali, care vor avea oportunitatea de a-și valorifica produsele în mod direct și eficient; Consumatorii din municipiul Cahul, care vor beneficia de un spațiu modern, produse mai diverse și servicii îmbunătățite.

Conform cererii de finanțare, bugetul estimat al proiectului este de 35.548.740,00 MDL, dintre care 15.000.000,00 MDL sunt solicitați din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL), iar 20.548.740,00 MDL urmează să fie asigurați prin contribuția Primăriei municipiului Cahul.

- Funcționarea Centrului IT regional

Proiectul de dezvoltare a Centrului de Business în municipiul Cahul cu asistență financiară din partea Uniunii Europene și SIDA, a fost modificat față de conceptul inițial, care prevedea o construcție „de la zero”. În locul acestei abordări, s-a optat pentru o alternativă mai fezabilă din punct de vedere economic, care constă în reconstrucția unui cămin al Universității de Stat „B. P. Hașdeu”.

Proiectul de construcție a Centrului „INOTEK EU Innovation Centre Cahul”, realizat prin reconstrucția căminului nr. 2 al universității, a fost finalizat cu succes, beneficiind de o finanțare de 800.000,00 Euro din partea Uniunii Europene și SIDA. De asemenea, Fundația INOTEK a contribuit cu o finanțare suplimentară de 100.000,00 Euro pentru dotarea centrului. Centrul a fost dat în exploatare și deschis oficial în luna iunie 2025.

Inotek este un centru modern de educație, inovare și dezvoltare digitală, care oferă servicii dedicate atât persoanelor interesate de formare profesională, cât și copiilor, antreprenorilor sau organizațiilor care caută un spațiu potrivit pentru activități educaționale și colaborare. Printre serviciile principale se numără organizarea de cursuri pentru adulți, axate pe dezvoltarea competențelor digitale și profesionale. Aceste programe includ domenii precum marketing digital, design grafic, utilizarea instrumentelor moderne precum Excel, dezvoltarea paginilor web, game development și aplicarea inteligenței artificiale în activitatea de zi cu zi. Inotek oferă, de asemenea, cursuri specializate pentru copii și adolescenți, concepute într-un mod interactiv și practic. Programele STEM îi ajută pe cei tineri să descopere robotică, programare, design digital, siguranță online și concepte de inteligență artificială, dezvoltând creativitatea și gândirea logică încă de la vârste fragede.

Pe lângă activitatea educațională, Inotek organizează periodic evenimente, workshop-uri și activități comunitare, precum bootcamp-uri, zile ale porților deschise, expoziții și sesiuni de orientare în carieră, contribuind la crearea unui ecosistem activ de învățare și networking.

Pentru profesioniști, startup-uri și organizații, Inotek pune la dispoziție spații moderne de coworking și birouri, dotate cu facilități complete, internet rapid și zone dedicate colaborării.

Totodată, centrul oferă posibilitatea de închiriere a unor săli pentru evenimente, traininguri, întâlniri și conferințe, adaptate diverselor tipuri de activități educaționale și profesionale.

Astfel, Inotek reprezintă un spațiu unde educația, tehnologia și comunitatea se întâlnesc pentru a susține dezvoltarea competențelor viitorului și a inițiativelor inovatoare.

Din momentul deschiderii oficiale au fost înregistrați aproape 13000 de beneficiari (inclusiv peste 7000 elevi ghidați și instruiți în IT, peste 50 antreprenori instruiți și conectați cu experți, cca. 1300 copii beneficiari ai cursurilor, elevi, profesori, studenți.)

- Lansarea Zonei de recreere „Lacul Sărat”

Din păcate, crearea zonei de recreere „Lacul Sărat” continuă să se confrunte cu un blocaj instituțional și regulatoriu din cauza imperfecțiunilor din cadrul legal național privind drepturile de extragere a apei și a divergențelor de viziuni între instituțiile implicate (Ministerul Mediului, Administrația Publică Locală și Agenția de Proprietate Publică).

- Subzona economică liberă din Cahul (s. Crihana Veche), dotată cu rețele inginerești

Dotarea cu infrastructură (parțială) a subzonei economice libere din s. Crihana Veche a fost posibilă datorită implementării proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți”, implementarea căruia a fost finalizată în anul 2024.

Proiectul „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți” a fost aplicat de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), pentru finanțare din sursele FNDRL în anul 2020, în cadrul celui al patrulea apel de propuneri de proiecte. Prin HG nr. 23/2022 proiectul a fost inclus în Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2022-2024 și ulterior prin Decizia Consiliului Național pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale și Locală (CNCDDL) cu nr. 03/22 din 01.02.2022 a fost aprobat spre finanțare.

Prin acest proiect, a fost creată infrastructura de bază necesară pentru atragerea investitorilor și dezvoltarea mediului de afaceri, prin: construcția a 0,87 km de rețele de gaze naturale; construcția a 2,1 km de rețele electrice de tensiune înaltă; construcția a 1,41 km de rețele de apeduct. Valoarea totală a proiectului constituie 12.541.244,14 MDL, dintre care: Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL) - 11.266.727,67 MDL (89,84%); Zona Economică Liberă „Bălți” - 1.274.516,47 MDL (10,16%).

În prezent, în Zona Economică Liberă „Bălți” își desfășoară activitatea un rezident care a implementat un proiect investițional în domeniul producerii energiei din surse regenerabile. Proiectul constă în construcția și punerea în funcțiune a unui parc fotovoltaic, amplasat pe o suprafață de 11 ha, cu o capacitate instalată de 7 MW. Investiția realizată permite valorificarea potențialului energetic al zonei și contribuie la diversificarea surselor de energie. Totodată, rezidentul beneficiază de unele elemente ale infrastructurii tehnico-edilitare existente și dezvoltate în cadrul zonei.

Tabel 3: Portofoliul de proiecte prioritare pentru municipiul Cahul conform obiectivului specific 2

Nr. crt.	Proiecte	Cost estimativ, mil. de lei	Sursa de acoperire	Comentariu	Progres
1	2	3	4	5	6

Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea

1.	Construcția capitală a pieței agroalimentare	50,9 (Etapa I - 15,3 mln. lei; Etapa II- 35,5 mln lei. Conform cererii de finanțare)	Donatori (EU4Moldova: focal regions) Bugetul național, Bugetul local	550 mii Euro. programul «EU4Moldova: Regiuni-cheie», finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF. 4.382.436,00 MDL, contribuția APL.	Realizat parțial: În anul 2025 a fost finalizată prima etapă cu suportul Programului „Eu4Moldova: Regiuni-cheie” și co-finanțat de Primăria mun. Cahul. Etapa II a fost inclusă în Documentul unic de program pentru anii 2025–2027.
2.	Construcția Centrului de Excelență și Inovații în Afaceri („ICT Innovation hub and Excellence Centre in Cahul”)	18	Parteneri de dezvoltare (SIDA și UE)	Proiect prioritizat pentru finanțare de către Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și UE	Realizat: A fost finalizată investiția, Centrul de inovație a fost dat în exploatare în iunie 2025 și deschis oficial pe 17.06.2025
3.	Finalizarea proiectului de amenajare a Zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat”	35	Bugetul de stat prin intermediul Programului	Proiectul este prioritizat în Strategia de dezvoltare socioeconomică locală pentru anii 2019-2025	Nerealizat: Costurile au fost ajustate conform estimărilor APL, având în vedere inclusiv creșterea prețurilor pentru lucrările de construcție-montaj față de anul 2020, când au fost realizate estimările inițiale.
4.	Dotarea cu infrastructură a subzonei economice libere din s. Crihana Veche	40	12,54 mil. lei – FNDRL și 27,46 mil. lei – surse necesare a fi identificate din partea partenerilor de dezvoltare	Implementat parțial din sursele FNDRL (și cofinanțare din partea ZEL Bălți) finalizarea lucrărilor 2024	Realizat 2023: Au fost construite- 0,87 km de rețele de gaze naturale; construcția a 2,1 km de rețele electrice de tensiune înaltă; construcția a 1,41 km de rețele de apeduct.

2.3. OBIECTIVUL SPECIFIC 3. Revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice

- Asigurarea construcției a minimum unui centru civic în fiecare oraș-pol de creștere până în anul 2027

Cu sprijinul financiar al Programului PNUD „EU4Moldova: regiuni cheie”, a fost finalizată prima etapă a proiectului de modernizare și amenajare a nucleului urbanistic al municipiului, în valoare totală de 65 milioane MDL. În cadrul acestei etape, au fost reabilitate și modernizate parcul central al orașului, scuarul palatului de cultură „Nicolae Botgros”, iluminatul public din partea centrală a orașului, strada Victoriei (care leagă centrul de sanatoriul „Nufărul Alb”) și havuzul din piața centrală. Urmează a fi identificate resursele necesare pentru implementarea etapei a II-a.

- Construcția a minimum unui centru sportiv multifuncțional în fiecare oraș-pol de creștere până în anul 2027

La acest indicator nu se înregistrează nici un progres.

- Reconstrucția capitală a căminului studențesc nr. 3 al Universității de Stat „Bogdan-Petriceicu Hașdeu” din Cahul (în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, ca fondator al Universității de Stat „Bogdan-Petriceicu Hașdeu”)

A fost inițiat proiectul de reconstrucție capitală a căminului studențesc nr. 3 al Universității de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul și transformarea acestuia în bloc de locuințe de serviciu. Documentația tehnică a fost elaborată (cu efort financiar din partea APL), iar costurile investiționale estimate sunt de 80 milioane MDL. Proiectul pentru finanțarea primei etape a lucrărilor, în valoare de 42 milioane MDL, a fost depus și aprobat de Guvernul României. Primăria municipiului Cahul este în proces de identificare de surse suplimentare/complementare pentru acoperirea totală a necesarului de investiții pentru acest proiect.

Tabel 4: Portofoliul de proiecte prioritare pentru municipiul Cahul conform obiectivului specific 3

Nr. crt.	Proiecte	Cost estimativ, mil. de lei	Sursa de acoperire	Comentariu	Progres
1	2	3	4	5	6
Revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice					
1.	Lucrări complexe de revitalizare urbană a centrului civic al municipiului	80	Parteneri de dezvoltare – 65 mil. de lei și bugetul local – 15 mil. de lei	Donatori (EU4Moldova: focal regions) - 50 mln MDL și contribuție proprie APL Cahul - 15 mln MDL	Realizat parțial perioada 2022-2024: Prima etapă de modernizare (în valoare de 65 mln MDL) a fost finalizată cu asistența Programului PNUD EU4Moldova: focal regions (parcul central, scuarul palatului de cultură ”Nicolae Botgros”, iluminat stradal în partea centrală, strada Victoriei - care

					leagă centrul de sanatoriu "Nufărul Alb", havuzul din piața centrală). Pentru etapa a doua de modernizare sunt necesare 25 mln MDL
2.	Construcția unui complex sportiv multifuncțional, modern, de importanță regională (cu bazin de înot)	80	40,46 mil. de lei – bugetul de stat prin prezentul Program național și 39,54 mil. de lei – surse necesare a fi identificate din partea partenerilor de dezvoltare	Proiectul a fost prioritizat în comun cu autoritățile publice locale în procesul de elaborare a prezentului Program național (în baza evaluării necesităților de bază)	Nerealizat: Acest proiect nu are acoperire financiară, Primăria municipiului Cahul este în proces de identificare de surse.
3.	Reconstrucția capitală a căminului studentesc nr. 3 al Universității de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul (în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, ca fondator al Universității de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu”)	80	35 mln. de lei – bugetul de stat prin prezentul Program național și 45 mln. de lei – din partea partenerilor de dezvoltare	Proiectul a fost prioritizat în comun cu autoritățile publice locale în procesul de elaborare a prezentului Program național (în baza evaluării necesităților de bază)	Inițiat: Reconstrucția căminului a fost inițiată în februarie 2025 cu suportul financiar al Guvernului României. Recepția la terminarea lucrărilor se va realiza în 2026.

2.4. OBIECTIVUL SPECIFIC 4. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice

- **Creșterea nivelului de acoperire cu servicii centralizate de canalizare până la minimum 70% în anul 2027**

În scopul atingerii acestui obiectiv setat, în prezent demarează proiectul „Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul” are o valoare totală de peste 54,4 milioane Euro, oferite sub forma de grant din partea Guvernul Republicii Federale Germania (41,5 mil Euro) și Uniunea Europeană (12,9 mil Euro) și implementat de către Primăria municipiului Cahul prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW. Lucrările de construcție au început în mai 2023.

Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Cahul, Cotihana și Crihana Veche prin acces sigur la servicii de alimentare cu apă și canalizare.

Finanțarea proiectului se bazează pe Acordul de Finanțare și de Proiect din 01 august 2018 cu Guvernul German, inclusiv Acordul adițional din 03 mai 2023; Acord de finanțare cu Delegația UE din 03 august 2020, inclusiv acordul adițional din 05 martie 2025. Termenul de implementare a componentelor UE a fost extins până la data de 30 septembrie 2028 în conformitate cu Acordul Adițional din 05 martie 2025.

În baza acestor Acorduri încheiate sunt în implementate mai multe proiecte:

Contract nr. 1 - Cahul WSS Urban, Lot 1: Alimentare cu apă, care prevede construcția a 8,2 km de conductă principală de apă din râul Prut și reabilitarea a 6,5 km de rețele de apă în municipiul Cahul, semnat la 27 iulie 2023, prețul contractului – 7.226.514,64 Euro.

Stadiul actual: Lucrările de construcție pentru conducta principală de apă și reabilitarea rețelei urbane de apă sunt finalizate.

Activitățile rămase includ finalizarea lucrărilor rămase, conectarea noilor conducte la rețeaua de apă existentă, testarea hidraulică și procedurile de predare.

Debursat (decembrie 2025) – 4.882.262,72 Euro (67,6%), data estimată de finalizare – T1 2026.

Contract nr. 1 - ACS Urban Cahul, Lot 2: Salubritate, reprezentând extinderea sistemului de canalizare din Cahul (33 km, 1900 HM) și a stațiilor principale de pompare. Stație de captare din râul Prut adăugată în februarie 2025. Prețul contractului – 10.913.216,34 Euro

Contract semnat la 29 martie 2023, prețul contractului – 10.913.216,34 Euro.

Stadiul actual: Lucrările de reabilitare a stației principale de pompare și construcția stației de alimentare cu apă din râul Prut sunt în desfășurare.

Contractul nr. 2 – Construcția unei Stații de epurare a apelor uzate noi în mun. Cahul (pentru 32.000 de locuitori). Contractul de Proiectare și Construcție a fost semnat la 27 aprilie 2022, prețul contractului – 9.108.644,32 Euro.

Stadiul actual: Antreprenorul efectuează lucrări pentru finalizarea fluxului de tratare a apei la stația de epurare a apelor uzate, pentru a porni instalația, apoi urmează finisarea celorlalte lucrări.

Debursat (decembrie 2025) – 7.248.427,03 Euro (79,6%), data estimată de finalizare – T2 2026.

Contractul nr. 3. Rețele Rurale de Alimentare cu Apă și Canalizare (finanțare din surse UE) – presupune lucrări de:

Reabilitare și extinderea rețelelor de apă din Cahul (9,3 km, 261 de gosp.) și a sistemelor de canalizare din Cahul (14,7 km, 776 de gospodării);

Extindere a rețelelor de apă (15,0 km, 322 de gospodării) și a rețelelor de canalizare (11,8 km, 331 de gospodării) în satul Cotihana;

Construcție a noului sistem de colectare a apelor uzate în satul Crihana Veche (25,4 km, 957 de gospodării), cu conectarea ambelor sate (Crihana Veche, Cotihana) la sistemul magistral AAC din Cahul, precum și componenta ce presupune instalarea a 8000 de contoare cu citire la distanță, inclusiv sistemele de citire, înregistrare și procesare a datelor.

Contract semnat la 10 iunie 2025, prețul contractului – 11.854.826,14 Euro.

Stadiu actual: Construcția rețelei aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) este în curs de desfășurare în Cotihana și Crihana Veche.

Până în prezent, au fost instalați 7,8 km de conducte de canalizare în Crihana Veche și 6,6 km în Cotihana, împreună cu 3,1 km de conducte de apă uzată sub presiune. În Cotihana, au început lucrările la rețeaua de apă, inclusiv instalarea a două rezervoare de apă de 50 m³ și 1,4 km de conducte de apă.

Debursat (decembrie 2025) – 2.035.107,00 Euro (17,2%).

Data estimată de finalizare – T4 2026.

Contractul nr. 4 - Achiziționarea echipamentului de operare și întreținere pentru Întreprinderea Municipală „Apă-Canal,, Cahul.

Contract semnat la 31 ianuarie 2023 .

Valoarea contractului – 489.160,00 Euro.

Debursat (decembrie 2023) – 489.160,00 Euro (100% - finalizat în decembrie 2023).

- ***Creșterea nivelului de acoperire cu servicii de iluminare nocturnă până la minimum 80% din teritoriul orașelor-poli de creștere până în anul 2027***

Proiectul „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul” a fost inclus în Documentul unic de program pentru anii 2022-2024 și ulterior transferat în DUP 2025-2027 conform HG 160/2025, de către Consiliul Național pentru Coordonarea Dezvoltării Regionale și Locală.

Proiectul are ca obiectiv extinderea și modernizarea rețelei de iluminat stradal în întreg municipiul Cahul, contribuind la îmbunătățirea securității și a calității vieții pentru 40 mii locuitori ai municipiului. Până în prezent s-a reușit instalarea 95,1 km rețea de cablu de iluminat stradal, montarea a 755 de piloni și instalarea a 2.882 corpuri de iluminat LED, ceea ce constituie 92% din lucrări executate.

Valoarea totală a proiectului conform contractelor constituie 38,79 milioane MDL, dintre care 33,75 milioane MDL provin din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, iar 5,04 milioane MDL reprezintă contribuția Primăriei municipiului Cahul. Termenul de executare: anul 2026.

Proiectul vizează acoperirea cu servicii moderne de iluminat stradal (tip LED) a minim 95% din suprafața municipiului Cahul.

- ***Construcția/reconstrucția a cinci stații de epurare în orașele-poli de creștere până în anul 2027***

Cu asistența (KfW) **Contractul nr. 2**, se construiește o nouă Stație de Epurare a Apelor Uzate în municipiul Cahul, care urmează să fie operațională în anul 2026.

Investiția prevede proiectarea și construcția unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) pentru municipiul Cahul și localitățile învecinate. Cea mai mare parte a lucrărilor de construcție este deja finalizată.

Tabel 5: Portofoliul de proiecte prioritare pentru municipiul Cahul conform obiectivului specific 4

Nr. crt.	Proiecte	Cost estimativ, mil. de lei	Sursa de acoperire	Comentariu	Progres
1	2	3	4	5	6
Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice					
10.	Extinderea și modernizarea iluminatului stradal pentru acoperirea a 75% din teritoriul municipiului	53,3 (cost estimativ inițial)	Bugetul de stat prin prezentul Program național	Proiectul este prioritizat în Strategia de dezvoltare socioeconomică locală pentru anii 2019-2025	Inițiat: Lucrările au fost inițiate în februarie 2025. 92 % din lucrări sunt efectuate. La sfârșitului 2025, a fost desfășurată recepția parțială la 15 PT (puncte de transformare) 30 %.

Contribuții complementare din partea autorităților publice locale pentru cofinanțarea elaborării documentației tehnice	3,6	Bugetul autorităților publice locale		- Pe parcursul anului 2025 au fost investite 0,33 mii MDL: 3 proiecte tehnice pentru 2 proiecte tehnice iluminat/ sistem electric.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PROVOCĂRI ȘI RISCURI

Una dintre principalele provocări, dar și riscuri identificate sunt cele legate de finanțare. Deși municipiul Cahul beneficiază de surse multiple – bugetul local, fonduri naționale și granturi externe – pentru anumite proiecte prioritare, în special cele aflate în faza de inițiere fără finanțare identificată, există incertitudine privind asigurarea resurselor necesare. În paralel, fluctuațiile costurilor materialelor de construcție și serviciilor specializate pot afecta estimările inițiale de buget, necesitând ajustări și realocări de resurse.

În contextul regional și național, factorii externi reprezintă un risc suplimentar. Fluctuațiile economice, instabilitatea politică sau creșterea prețurilor la energie și materiale pot afecta atât bugetul local, cât și capacitatea de atragere a investițiilor externe.

IV. PRIORITĂȚI PENTRU 2026

Finalizarea proiectelor în derulare Construcția și amenajarea pieței agroalimentare Etapa II;
Finalizarea lucrărilor la Stația de Epurare a Apelor Uzate și completarea rețelelor de canalizare;
Finalizarea și operaționalizarea completă a sistemului inteligent de iluminat public, inclusiv integrarea mecanismelor de control, mentenanță predictivă și optimizare a consumului energetic.
Modernizarea și dotarea parcului de transport public cu unități noi ecologice;
Promovarea inovației și a antreprenoriatului prin centre specializate (ex. INOTEK);
Finalizarea etapelor de reabilitare a centrului civic și extinderea spațiilor publice moderne;
Consolidarea capacității operatorului Apă-Canal Cahul, prin investiții în eficiență energetică, instruirea personalului și asigurarea unui cadru tarifar sustenabil;
Continuarea formării personalului CMP Cahul pentru gestionarea fondurilor externe și implementarea proiectelor complexe;
Identificarea și atragerea investițiilor în scopul implementării proiectelor care nu au acoperire financiară.

Director ADR Sud

Nicolae HRISTOV

ELABORAT:

Specialist SME

Adelina CAZAC

V. ANEXE

Anexa 1: Valorificarea mijloacelor financiare aferent proiectelor incluse în portofoliul Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere 2021-2027, pentru Municipiul Cahul, estimativ.

Nr. de or.	Proiect	Cost estimativ (2020), mln MDL	Sursă planificată de finanțare	Investiții efectuate, mln MDL	Sursa finanțării, mln MDL/ Valori executate			Comentariu	Grad de realizare: Realizat; În proces de realizare; Neinițiat.
					Surse APL	Surse externe	FNDRL		
Îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces și a legăturilor acestora cu zonele înconjurătoare									
1.	Reabilitare a infrastructurii drumurilor (asigurarea a25% din necesități pentru atingerea indicatorului cerinței minime privind 60% de drumuri asfaltate în stare bună	150	Surse ce urmau a fi identificate suplimentar de la donatori, bugetul de stat și organizații internaționale	126	126	0	# Ponderea drumurilor asfaltate a crescut de la 32% la 62% (activități realizate prin finanțare din bugetul local și surse atrase din partea partenerilor de dezvoltare). # Cca 34 de km de străzi au fost asfaltate	În proces de realizare 2022-2024: Ponderea drumurilor asfaltate a crescut de la 32% la 62% (activități realizate prin finanțare din bugetul local și surse atrase din partea partenerilor de dezvoltare). - Cca. 35 de km de străzi au fost asfaltate	

	pentru municipii)							(inclusiv reabilitarea porțiunilor în stare nesatisfăcătoare)	(inclusiv reabilitarea porțiunilor în stare nesatisfăcătoare).
2.	Dezvoltarea sistemului de transport public urban (dotarea tehnică cu unități de transport ecologic	12	Bugetul de stat prin intermediul Programului	0	0	0	0	Estimările inițiale au fost ajustate în conformitate cu investițiile necesare, de facto realizate în localități de dimensiuni similare (municipiul Ungheni).	Nerealizat: Ce ține de unitățile de transport public, municipiul Cahul are în dotare 27 unități de transport cu grad avansat de uzură, la acest aspect nu se înregistrează nici un progres.
Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea									
3.	Finalizarea proiectului de revitalizare a zonei Lacul Sărat	25	Bugetul de stat prin intermediul Programului	0	0	0	0	Costurile au fost ajustate conform estimărilor APL, având în vedere inclusiv creșterea prețurilor pentru lucrările de construcție-montaj față de anul 2020, când au fost realizate	Nerealizat: continuă să se confrunte cu un blocaj instituțional și regulatoriu din cauza imperfecțiunilor din cadrul legal național privind drepturile de extragere a apei și a divergențelor de viziuni între

								estimările inițiale.	instituțiile implicate (Ministerul Mediului, Administrația Publică Locală și Agenția de Proprietate Publică).
4.	Reconstrucția capitală a pieței agro-alimentare	15	Bugetul de stat prin intermediul Programului	15,4	4,4	11 Donatori (EU4Moldova: focal regions))	0	Se vor acorda 15 milioane din partea bugetului de stat pentru etapa 2, proiectul este adăugat în DUP.	În proces de realizare În anul 2025 a fost finalizată prima etapă cu suportul Programului „Eu4Moldova: Regiuni-cheie” și co-finanțat de Primăria mun. Cahul. Etapa II a fost inclusă în Documentul unic de program pentru anii 2025–2027.
5.	Infrastructura tehnico-edilitară pentru sub Zona Economică	40	Parteneri de dezvoltare - surse de identificat suplimentar	12,54	1,27	0	11,27	Implementat parțial din sursele FNDRL (și cofinanțare din partea ZEL Bălți), proiectul a presupus	Realizat: Au fost construite- 0,87 km de rețele de gaze naturale; construcția a 2,1 km de rețele electrice de

	Liberă Crihana Veche							construcția a 2,4 km de rețea electrică de tensiune înaltă de 10 kV, 1,41 km de rețea de apeduct și 0,87 km de rețea de gaze naturale.	tensiune înaltă; construcția a 1,41 km de rețele de apeduct.
6.	Construcția Centrului de Business ”ICT Innovation hub and Excellence Centre în Cahul”	120	Parteneri de dezvoltare	18	0	18 Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și UE	0	Centrul a fost dat în exploatare	Realizat: A fost finalizată investiția, Centrul de inovație a fost dat în exploatare în iunie 2025 și deschis oficial pe 17.06.2025.
Revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice									
7.	Complex sportiv multifuncțional modern de importanță regională	50	Bugetul de stat prin intermediul Programului	0	0	0	0	-	Nerealizat: Acest proiect nu are acoperire financiară, Primăria municipiului Cahul este în proces de identificare de surse.

8.	Reconstrucția capitală a căminului studentesc #3 al Universității de stat „B. P. Hașdeu” Cahul	35	Bugetul de stat prin intermediul Programului	42	0	42 Guvernul României	0	Lucrările sunt în proces de realizare.	În proces de realizare Reconstrucția căminului a fost inițiată în februarie 2025 cu suportul financiar al Guvernului României. Recepția la terminarea lucrărilor planificată 2026.
9.	Lucrări complexe de revitalizare urbană a centrului civic al municipiului	80	Parteneri de dezvoltare (EU4Moldova: focal regions)	65	50 EU4Moldova: focal regions	15	0	Prima etapă de modernizare (în valoare de 65 mln MDL) a fost finalizată cu asistența Programului PNUD EU4Moldova: focal regions (parcul central, scuarul palatului de cultură ”Nicolae Botgros”, iluminat stradal în partea centrală,	În proces de realizare Prima etapă de modernizare (în valoare de 65 mln MDL) a fost finalizată cu asistența Programului PNUD EU4Moldova: focal regions (parcul central, scuarul palatului de cultură ”Nicolae Botgros”, iluminat stradal în partea centrală, strada Victoriei - care leagă centrul de sanatoriul

								strada Victoriei - care leagă centrul de sanatoriul "Nufărul Alb", havuzul din piața centrală).	"Nufărul Alb", havuzul din piața centrală). Pentru etapa a doua de modernizare sunt necesare 25 mln MDL.
Infrastructura de utilități									
10.	Extinderea și modernizarea iluminatului stradal pentru acoperirea a 75% din teritoriul municipiului	10	Bugetul de stat prin intermediul Programului	53,5	46,58	0	6,9	2025: s-au desfășurat 92 % din lucrări.	În proces de realizare Lucrările au fost inițiate în februarie 2025. 92 % din lucrări sunt efectuate. La sfârșitul lui 2025, a fost desfășurată recepția parțială la 15 PT (puncte de transformare) 30 %. - Pe parcursul anului 2025 au fost investite 0,33 mii MDL: 3 proiecte tehnice pentru 2 proiecte tehnice iluminat/ sistem electric.
	Contribuții complementare din partea APL pentru co-	3,6	Bugetul APL	0,33	0,33		Bugetul local	3 proiecte tehnice pentru	In proces de realizare 3 proiecte tehnice pentru

	finanțarea elaborării documentației tehnice					0		construcția drumurilor; 2 proiecte tehnice iluminat/ sistem electric.	construcția drumurilor; 2 proiecte tehnice iluminat/ sistem electric
--	---------------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Anexa2: Indicatori de monitorizare pentru mun. Cahul

#		2019/2020	2023/2024	2025	Comentariu
Dotarea cu documentație de planificare strategică					
	Strategie de dezvoltare socio- economică	2019-2025	2019-2025	2019-2025	Se evaluează și urmează elaborare unei strategii noi pentru 2026-2030. A fost depusă o cerere de finanțare către People in Need pentru susținerea elaborării participative a unei strategii integrare de dezvoltare urbană.
	Plan Urbanistic General	2016-2030	2016-2030		În proces de actualizare
	Plan Operațional Local	N/A	2022-2027	2022-2027	Se va aproba varianta actualizată în anul 2026.
Potențial uman					
	Total populație (cu reședință obișnuită), pers.	25 500	2023: 23 000 2024: 22 993	2025: 22 588	Sursa: Banca de date statistice

Sistem centralizat de aprovizionare cu apă				
% de acoperire cu servicii centralizate de aprovizionare cu apă	98%	99%	99%	
<i>regionalizarea serviciului de alimentare cu apă</i>	Da (Crihana Veche, Pașcani, Manta, Roșu + Lebedenco, Peliniei, Găvănoasa).	Da (Crihana Veche, Pașcani, Manta, Roșu + Lebedenco, Peliniei, Găvănoasa).	Da (Crihana Veche, Pașcani, Manta, Roșu + Lebedenco, Peliniei, Găvănoasa).	
Calitatea apei livrate (corespunderea cerințelor normative)	Da	Da	Da	
Sistem centralizat de canalizare				
% de acoperire cu servicii centralizate de canalizare	78%	78%	84%	
Dotarea cu Stație de Epurare a apelor uzate funcțională (în 3 trepte)	SEAU funcționează doar parțial (treapta mecanică). Există acord de finanțare pentru construcția unei noi SEAU cu finanțare KfW și UE	SEAU funcționează parțial.	SEAU funcționează parțial	Sunt realizate investiții la moment, proiect în implementare

Infrastructura drumurilor				
Lungimea drumurilor în perimetrul municipiului, km	120	120	120	
Ponderea drumurilor asfaltate	32%	60%	62%	
Ponderea drumurilor locale de calitate bună și satisfăcătoare	10%	40%	43 %	
Iluminat public				
% de străzi dotate cu iluminat nocturn	60%	75%	85%	Se implementează sistemul inteligent de iluminat în tot orașul
% de corpuri de iluminat eficiente energetic	75%	90%	90%	
Sistem de gestiune a deșeurilor solide				
% de acoperire cu servicii de salubritate	85%	70,6%	73%	
Regionalizarea serviciului de salubritate	Autorizat . Corespunde condițiilor de mediu (8,9 ha)	Autorizat . Corespunde condițiilor de mediu (8,9 ha)	Autorizat . Corespunde condițiilor de mediu (8,9 ha)	A fost aprobată prin decizia CM Cahul fondarea SA „Salubritate SUD”
Transport public				

Gestionarea transportului public	Delegat sectorului privat	Delegat sectorului privat	Delegat sectorului privat	
Lungime totală a rutelor	37	37	37	
Număr stații de așteptare	67	41 (inclusiv 20 amenajate corespunzător)	41 (inclusiv 30 amenajate corespunzător)	
Număr călători transportați	1,97 mln pasageri	870 mii pasageri	N/A	
Unități de transport	56 (cu grad avansat de uzură fizică și morală)	27 (cu grad avansat de uzură fizică și morală)	27 (cu grad avansat de uzură fizică și morală)	
Infrastructura socială și de spații publice				
Existența unui centru civic urban bine amenajat și simbolistic pentru un centru regional - pol	Nu	Parțial (prima etapă de modernizare finalizată).	Parțial (prima etapă de modernizare finalizată).	

Dotarea cu sală de spectacole de minim 600 spectatori	Palatul de cultură - 620 locuri (Sala de spectacole nu are încălzire. Terenul aferent nu este amenajat corespunzător	Palatul de cultură - 620 locuri (Sala de spectacole nu are încălzire. Terenul aferent a fost amenajat cu asistența Programului EU4Moldova: focal regions)	Palatul de cultură -620 locuri (Sala de spectacole are încălzire. Terenul aferent a fost amenajat cu asistența Programului EU4Moldova: focal regions)	
Dotarea cu complex sportiv multifuncțional cu acoperire necesități regionale multifuncțional cu acoperire necesități regionale	Nu	Nu	Nu	
Dotarea cu stadion de minim 1000 spectatori	Stadion modernizat (3000 de locuri)	Stadion modernizat (3000 de locuri)	Stadion modernizat (3000 de locuri)	
Dotarea cu unități de cazare	6 hotele (100 locuri de cazare)	10 hotele (247 locuri)	10 hotele (260 locuri)	
Existența unei zone de recreere funcțională cu acoperire necesități regionale	Nu	Nu	Nu	
Minim 50% din curțile blocurilor de locuințe în stare Satisfăcătoare	Nu	Da (70)	Da (75 %)	

Dezvoltare economică				
Capacitatea fiscală	2 243	4 604	4 909	Sursa: Circulara bugetară 2025-2027
<i>Față de Chișinău</i>	59%	75%		
Salariul mediu în municipiu, brut MDL	6,975	8,750	N/A	
Număr agenți economici activi (care prezintă rapoarte)	573	N/A	N/A	
Numărul de locuri de muncă în sectorul privat (cu excepția bugetarilor), salariați	8 900	8 700	8 800	
Dotarea cu platformă industrială pregătită pentru investitori	2 sub-zone ZEL și 1 Parc Industrial. Parcul Industrial -5,9 ha (proprietatea Consiliului Raional, transmisă în arendă companiei locale "Sud-Invest Company")ZEL - 3 terenuri în mun.	2 sub-zone ZEL și 1 Parc Industrial. Parcul Industrial -5,9 ha (proprietatea Consiliului Raional, transmisă în arendă companiei locale "Sud- Invest Company") ZEL - 3 terenuri în mun. Cahul (17,4 ha) și 1 teren în Crihana Veche (23 ha).	2 sub-zone ZEL și 1 Parc Industrial. Parcul Industrial -5,9 ha (proprietatea Consiliului Raional, transmisă în arendă companiei locale "Sud-Invest Company") ZEL -3 terenuri în mun. Cahul (17,4 ha) și 1 teren în Crihana Veche (23	
Dotarea cu incubator de afaceri (suprafața minimă de 1,500 m2)	Da (1494 m2)	Da (1494 m2)	Da (1494 m2)	

Dotarea cu business Centru cu birouri pentru sectorul TIC și externalizare business processe (minim 1,500 m2)	Nu	Nu	Da	Lansarea a avut loc în data de 17.06.2025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----	----------------------------------------------